

RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR DESEMBER 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

OUTLINE




- 1. Komposisi Anggaran TA 2021**
- 2. Pelaporan Progres Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan APBD Status Akhir Desember 2021**
- 3. Keterangan SILPA TA 2021**
- 4. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media**
- 5. Penekanan**


KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2021

PROGRAM	MURNI	%	REFOCUSING	%	PERUBAHAN	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.778.752.000	49,71	18.240.842.000	52,28	14.518.567.000	46,60
Program Pengembangan Perumahan	12.989.600.000	31,07	11.475.850.000	32,89	11.474.465.000	36,83
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	4.193.500.000	10,03	3.042.608.000	8,72	3.042.381.000	9,76
Program Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	595.000.000	1,42	343.336.000	0,98	343.336.000	1,10
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	589.500.000	1,41	276.154.000	0,79	276.154.000	0,89
Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	572.500.000	1,37	249.360.000	0,71	249.360.000	0,80
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.085.000.000	4,99	1.260.440.000	3,61	1.253.672.000	4,02
DISPERAKIM	41.803.852.000	100	34.888.590.000	100	31.157.935.000	100


Murni
Rp. 41.803.852.000,-



Refocusing
Rp. 34.888.590.000,-



Perubahan
Rp. 31.157.935.000,-






PELAPORAN PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KEUANGAN APBD

STATUS AKHIR DESEMBER 2021*)

*) Dengan realisasi keuangan diambil dr system e-controlling status 23 Desember 2021.

DISPERAKIM

DINAS	DES
Target Fisik	100.00
Real. Fisik	100.00
Dev. Fisik	0.00
Target Keu	100.00
Real. Keu	98.88
Dev. Keu	(1.12)





KETERANGAN SILPA TA 2021

NO	SEKRETARIAT - BIDANG	ANGGARAN	REALISASI		SILPA		KETERANGAN
			Rp.	%	Rp.	%	
1	SEKRETARIAT	14.518.567.000	14.298.745.131	98,49%	219.821.869	1,51%	• Efisiensi belanja yang dibayarkan sesuai kebutuhan spt: Honorarium PPK dan narasumber, gaji, tunjangan, dan TPP PNS, tagihan listrik, air dan telepon, dsb. • Sisa pelaksanaan kegiatan seperti perjalanan dinas, Sisa pembayaran STNK dan pembelian oli/pelumas
2	PERUMAHAN	11.474.465.000	11.082.632.200	96,59%	126.662.000	1.10%	• Anggaran makan/minum rapat yang tidak terserap karena pelaksanaan rapat melalui zoom. • Sisa pelaksanaan kegiatan seperti perjalanan dinas, cetak/penggandaan,dll. • 10 BNBA calon penerima bantuan PK bencana sudah mendapatkan bantuan dari sumber dana lain • Adanya satu orang tenaga padat karya untuk PB Backlog yang mengundurkan diri dan tidak mengajukan pengganti sehingga dapat direalisasikan
3	KAWASAN PERMUKIMAN	3.042.381.000	3.042.140.989	99,99%	240.011	0,01%	Efisiensi belanja perjalanan dinas dan sisa kontrak
4	PERTANAHAN	868.850.000	868.850.000	100,00%	0	0,00%	-
5	KETERPADUAN PKP	1.253.672.000	1.251.285.370	99,81%	2.386.630	0,19%	sisa kontrak dan honor PPBJ
	TOTAL	31.157.935.000	30.808.824.490	98,88%	349.110.510	1,12%	



PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

STATUS AKHIR DESEMBER 2021


LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT

Sumber Data : <https://laporgub.jatengprov.go.id>

Jumlah laporan permohonan Informasi masyarakat pada akhir bulan DESEMBER 2021 sebanyak 5 laporan dan seluruhnya telah selesai dijawab..

Adapaun rincian Laporan tersebut :

1. RTLH 5 laporan ;
2. KPR bersubsidi 2 laporan.



TOTAL

8

6

18

8

5

6

6

4


6

5


3

7


LAPORAN KONTEN MEDIA SOSIAL DISPERAKIM




LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS




LAPORAN AKUMULATIF FOLLOWERS DAN SUBSCRIBERS MEDSOS




LAPORAN SURVEY KEPUASAN WEBSITE



Nov-21




Des-21



■ Sangat Informatif ■ Cukup Informatif ■ Kurang Informatif

LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE

Minggu IV





TERIMAKASIH

RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR NOVEMBER 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

OUTLINE




- 1. Komposisi Anggaran TA 2021**
- 2. Pelaporan Progres Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan APBD Status Akhir November 2021**
- 3. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media**
- 4. Penekanan**


KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2021

PROGRAM	MURNI	%	REFOCUSING	%	PERUBAHAN	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.778.752.000	49,71	18.240.842.000	52,28	14.518.567.000	46,60
Program Pengembangan Perumahan	12.989.600.000	31,07	11.475.850.000	32,89	11.474.465.000	36,83
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	4.193.500.000	10,03	3.042.608.000	8,72	3.042.381.000	9,76
Program Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	595.000.000	1,42	343.336.000	0,98	343.336.000	1,10
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	589.500.000	1,41	276.154.000	0,79	276.154.000	0,89
Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	572.500.000	1,37	249.360.000	0,71	249.360.000	0,80
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.085.000.000	4,99	1.260.440.000	3,61	1.253.672.000	4,02
DISPERAKIM	41.803.852.000	100	34.888.590.000	100	31.157.935.000	100


Murni
Rp. 41.803.852.000,-



Refocusing
Rp. 34.888.590.000 ,-



Perubahan
Rp. 31.157.935.000 ,-





PELAPORAN PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KEUANGAN APBD

STATUS AKHIR NOVEMBER 2021*)


*) Dengan realisasi keuangan diambil dr system e-controlling status 1 Desember 2021.

DISPERAKIM

DINAS	NOV	DES (PROGNOSIS)
Target Fisik	92.32	100.00
Real. Fisik	93.62	99.61
Dev. Fisik	1.30	(0.39)
Target Keu	87.25	100.00
Real. Keu	85.74	99.09
Dev. Keu	(1.51)	(0.91)


Progres Report Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Tengah s/d September
2021 per **30 November 2021**

Target Fisik : 78.72%
Realisasi Fisik : 85.11%
Deviasi Fisik : 6.39%
Realisasi Keuangan:
Rp15.482.307.747.897,- (80.17%)



SEKRETARIAT

Rp 14.518.567.000



RF	7.46	15.5	22.85	32.81	44.16	56.96	63.90	71.74	78.78	83.83	91.45	
RK	7.85	16.50	24.49	32.16	42.97	53.07	60.10	67.42	75.57	82.73	90.29	
TF-PA	7.36	15.23	23.23	31.42	41.44	51.33	58.83	67.41	75.47	83.01	90.70	100.0
TK-PA	7.42	15.35	23.56	31.66	41.41	51.22	58.72	67.29	75.02	82.46	90.28	100.0
TF-R	6.90	14.19	21.68	29.36	42.34	55.20	62.39	70.33	77.91	85.13	92.39	100.0
TK-R	6.94	14.29	21.95	29.51	42.23	55.03	62.23	70.18	77.50	84.69	92.07	100.0

	NOV	DES (PROGNOSIS)
Target Fisik	90.70	100.00
Real. Fisik	91.45	100.00
Dev. Fisik	0.75	0.00
Target Keu	90.28	100.00
Real. Keu	90.29	98.93
Dev. Keu	0.01	(1.07)

Progres yg diperlukan untuk mencapai 100%:

- Fisik: 8.67%
- Keuangan: 9.71%

Potensi SILPA: Rp 154.784.998,00 dari

- Jasa Adm Keuangan (88 jt)
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik (28jt)
- Penyediaan Gaji & Tunj. (18jt)
- Pelayanan Informasi PD (7jt)
- Sisa Pelaks. Kegiatan (12jt)

SEKRETARIAT


NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SUBBAG KEUANGAN					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.00	-0.17	- Realisasi sesuai kebutuhan - Dinamika Kepegawaian Disperakim: adanya anggota keluarga yg meninggal, dsb.	
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0.00	-0.18	- Realisasi sesuai kebutuhan - Dinamika Kepegawaian Disperakim: adanya anggota keluarga yg meninggal, dsb.	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0.00	-7.27	Sisa pelaksanaan kegiatan	
4	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	-5.69	-5.69	Rapat koordinasi bulanan yang semula dijadwalkan November ditunda pelaksanaannya	Dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2021
SUBBAG PROGRAM					
5	Penyusunan Dok. RKA P Tahun 2021, DPPA Tahun 2021, RKA Tahun 2022, dan DPA Tahun 2022	0.00	-3.39	Pekerjaan sudah dilaksanakan, namun SPJ belanja akan tercatat pada bulan Desember	SPJ belanja cetak dan penggandaan akan dilaksanakan di awal Desember 2021
6	Laporan Evaluasi Renja Tahun 2020, Evaluasi RKPD , Laporan Pengendalian Kegiatan Tahun 2021 (Pok Bulanan, RakorGUB TW), Laporan Evaluasi SPIP Tahun 2021, Laporan Pelaksanaan PPID Tahun 2021	-0.82	0.69	Monev kegiatan yang dilaksanakan pada perubahan anggaran, semula dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan November	Reschedule Monev kegiatan yang dilaksanakan pada perubahan anggaran menjadi minggu ke-2 bulan Desember 2021

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00	-5.14	• Dibayarkan sesuai tagihan	
8	Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	0.00	-9.31		
9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	54.33	-32.05	Acara diklat/pelatihan untuk ASN dilaksanakan di akhir November	Akan masuk dalam progress keuangan bulan Desember
10	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	0.00	-1.91	• Sisa lelang	
11	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0.00	-2.83	• Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan	
12	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0.00	-0.57	• Sisa pelaksanaan kegiatan	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0.53	-1.04	• Sisa pelaksanaan kegiatan	

PERUMAHAN

Rp 11.474.465.000

	NOV	DES (PROGNOSIS)
Target Fisik	92.10	100.00
Real. Fisik	94.67	98.94
Dev. Fisik	2.57	(1.05)
Target Keu	78.89	100.00
Real. Keu	75.69	(1.05)
Dev. Keu	(3.20)	98.94



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	0.31	1.81	4.73	7.92	10.56	23.52	37.22	54.51	58.38	69.52	94.67	
RK	0.00	0.51	2.71	6.02	6.85	8.22	21.29	34.05	47.26	53.55	75.69	
TF-PA	0.15	1.88	3.62	5.55	8.50	16.79	30.90	49.30	52.08	59.76	92.10	100.00
TK-PA	0.15	1.77	3.43	5.23	6.39	13.22	20.29	25.95	48.85	52.06	78.89	100.00
TF-R	0.15	1.88	3.61	5.52	8.53	16.87	30.98	49.38	52.16	59.81	92.10	100.00
TK-R	0.15	1.77	3.44	5.26	6.46	13.31	20.37	26.03	48.93	52.12	78.91	100.00

Progres yg diperlukan untuk mencapai 100%:

- Fisik: 5.33%
- Keuangan: 24.31%

Potensi SILPA: Rp 120.000.000,00 dari

- 10 unit PK bencana yg tidak dapat dilaksanakan karena sudah ditangani melalui sumber pembiayaan lain (120jt)

INDIKATOR KINERJA	TARGET PERUBAHAN	REALISASI S.D. NOV	KEKURANGAN
Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (PK dan PB Bencana)	118 unit PK 23 unit PB	58 unit 0 unit	60 unit 23 unit
Jumlah unit rumah yang dibangun (PB Backlog)	186 unit	186 unit	-
Jumlah rumah yang ditangani (Bankeupemdes RTLH)	11.292 unit	8.834 unit	2.458 unit
Jumlah dokumen perencanaan rusunawa dan rumah khusus (Rencana Induk Rusun)	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen
Jumlah dokumen yang disusun (Keg. Pendataan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Provinsi dan Sosialisasi & Persiapan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Prog. Prov.)	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen


BIDANG PERUMAHAN

NO	SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN					
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	0.00	-49.56	Efisiensi pelaksanaan kegiatan	Akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lain di bulan berikutnya
2	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0.53	-95.97	Fisik sudah terlaksana, namun masih dalam proses SPJ	Akan masuk dalam progres bulan berikutnya
4	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	-3.09	-7.06	Verivali PB komunitas yang semula direncanakan di bulan November tertunda pelaksanaannya karena menyesuaikan dengan kesiapan pihak desa dan kabupaten	Dijadwalkan kembali di bulan Desember
5	Sosialisasi Pengembangan Pembangunan Baru & Akses Perumahan KPR-FLPP	0.00	-7.32	Fisik sudah terlaksana, namun masih dalam proses SPJ	Akan masuk dalam progres bulan berikutnya
6	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan	-9.16	4.44	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan Rumah yang semula dijadwalkan bulan 24 November ditunda pelaksanaannya karena menyesuaikan dengan kesiapan Kabupaten/Kota	Akan dilaksanakan di awal Desember
7	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	0.00	-28.52	Fisik sudah terlaksana, namun masih dalam proses SPJ	Akan masuk dalam progres bulan berikutnya

NO	SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKSI PERUMAHAN UMUM					
8	Bantuan Sosial Barang Material Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana Beserta PSU nya	12.32	-27.54	Dibutuhkan interval minimal 2 minggu untuk pengajuan termin, dan SPM termin kedua baru terbit pada 29 November.	SPJ akan diproses pada awal Desember
9	Bantuan Sosial Barang Material Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Terdampak Bencana Beserta PSU nya	0.00	-44.35	Dibutuhkan interval minimal 2 minggu untuk pengajuan termin, dan SPM termin kedua baru terbit pada 29 November.	SPJ akan diproses pada awal Desember
10	Perencanaan Pemanfaatan Lahan Aset Provinsi di Desa SIdaharja Kec. Suradadi Kab. Tegal	0.00	-1.04	Efisiensi makan/minum rapat, perjalanan dinas, penggandaan dan ATK	Akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya
11	Identifikasi Kebutuhan Rumah Khusus Bagi Nelayan 7 Kabupaten / Kota di Pantura	0.00	-5.00	Efisiensi makan/minum rapat, perjalanan dinas, penggandaan dan ATK	Akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya
SEKSI PERUMAHAN SWADAYA					
12	Peningkatan Kualitas RTLH (Bankeupemdes RTLH)	0.06	-1.18	Fisik sudah terlaksana, namun masih dalam proses SPJ	Akan masuk dalam progres bulan berikutnya

KAWASAN

Rp 3.042.381.000



	NOV	DES (PROGNOSIS)
Target Fisik	98.81	100.00
Real. Fisik	99.12	100.00
Dev. Fisik	0.31	0.00
Target Keu	98.80	100.00
Real. Keu	99.11	99.98
Dev. Keu	0.31	0.02

Progres yg diperlukan untuk mencapai 100%:

- Fisik: 0.88%
- Keuangan: 1.2%

Potensi SILPA: ± Rp 585.000,00 dari

- Efisiensi perjalanan dinas, pengembalian uang transport

INDIKATOR KINERJA

	TARGET PERUBAHAN	REALISASI S.D. NOV	KEKURANGAN
Jumlah PSU kawasan permukiman yang dikembangkan (Hadiah Lomba Hari Habitat)	6 Lokasi	6 Lokasi	-
Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	7 Lokasi	0 Lokasi	7 Lokasi
Jumlah Perencanaan dan Pengendalian kawasan permukiman	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen


BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Penanganan Kawasan Permukiman	-0.01	-0.01	Adanya perubahan rencana perjalanan dinas	Penjadwalan ulang perjalanan dinas
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN					
2	Fasilitasi Penyediaan PSU Permukiman	-1.28	-1.28	Adanya perubahan rencana perjalanan dinas	Penjadwalan ulang perjalanan dinas

KETERPADUAN PKP

Rp 1.253.672.000

	NOV	DES (PROGNOSIS)
Target Fisik	94.23	100.00
Real. Fisik	95.41	100.00
Dev. Fisik	1.17	0.00
Target Keu	94.25	100.00
Real. Keu	86.74	99.81%
Dev. Keu	(7.50)	(0.19)



Progres yg diperlukan untuk mencapai 100%:

- Fisik: 4.59%
- Keuangan: 13.26%

Potensi SILPA: Rp 2.386.550,00 dari

- Sisa Kontrak
- Sisa honor PPBJ
- Sisa transportasi perjalanan dinas

INDIKATOR KINERJA


	TARGET PERUBAHAN	REALISASI S.D. NOV	KEKURANGAN
Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
Jumlah Dokumen Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen
Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	4 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen

BIDANG KETERPADUAN PKP

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR					
1	Penyusunan Kebijakan Strategi PKPP dan Implementasi Kemitraan	-0.51	-15.66	• Modifikasi kegiatan rapat secara daring dan luring sehingga mengurangi kebutuhan makan minum • Penundaan Rapat Koordinasi Forum PKP • Pencairan pembayaran belanja alat peraga menunggu barang selesai dikirimkan	• Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum PKP • Follow up penyedia Alat Peraga untuk mempercepat proses finishing alat dan melakukan pengiriman sebelum masa berakhir kontrak

PERTANAHAN

Rp 868.850.000



	NOV	DES (PROGNOSIS)
Target Fisik	96.59	100.00
Real. Fisik	94.24	100.00
Dev. Fisik	(2.35)	0.00
Target Keu	96.59	100.00
Real. Keu	94.19	99.40
Dev. Keu	(2.37)	(0.60)

Progres yg diperlukan untuk mencapai 100%:

- Fisik: 5.76%
- Keuangan: 3.41%

Potensi SILPA: Rp 5.201.000,00 dari

- Sisa pelaksanaan kegiatan/efisiensi

INDIKATOR KINERJA	TARGET PERUBAHAN	REALISASI S.D. NOV	KEKURANGAN
Prosentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum (Penlok dan ZNT)	20%: 2.000 Bidang Penlok 175 Bidang ZNT	13.93%: 1.340 Bidang Penlok 175 Bidang ZNT	6.07%: 660 Bidang Penlok
Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani (Sertifikasi LP2B & Fas. Penanganan Permasalahan)	20%: 350 Sertifikat 5 permasalahan	0.28%: 0 Sertifikat 5 Permasalahan	19.72%: 350 Sertifikat
Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan (HGU/HP, Pemantauan Penlok, Sertifikasi dan GTRA, Sosialisasi Bidang Pertanahan dan Sosialisasi Kebutuhan Akses Reforma Agraria)	20%: 5 Bidang HGU 15 Bidang HP 400 Bidang Pemantauan Penlok 1 Sosialisasi/Rakor Bid. Pertanahan 35 Kab/Kota Pemantauan Pelaksanaan GTRA 200 Bidang Pemantauan Sertifikasi Hak Atas Tanah 12 Sosialisasi/Identifikasi Kebutuhan Akses Reforma Agraria	86.41%: 2 Bidang HGU 10 Bidang HP 2.217 Bidang Pemantauan Penlok 1 Sosialisasi/Rakor Bid. Pertanahan 3 Kab/Kota Pemantauan Pelaksanaan GTRA 493 Bidang Pemantauan Sertifikasi Hak Atas Tanah 12 Sosialisasi/Identifikasi Kebutuhan Akses Reforma Agraria	3 Bidang HGU 5 Bidang HP 32 Kab/Kota Pemantauan Pelaksanaan GTRA

BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH					
1	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	-4.88	-4.88	Dikarenakan PPKM Darurat sehingga ada kegiatan lapangan pada bulan Juli yg tertunda	beberapa kegiatan lapangan sudah mulai dilaksanakan sampai bulan Desember
SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN					
3	Fasilitasi Sertipikasi Hak Atas Tanah	-2.94	-2.94	Penyerahan sertifikat Kabupaten Blora yang akan dilaksanakan tanggal 26 November 2021 diundur, karena hasil koordinasi dengan Pemkab Blora tanggal tersebut bertepatan dengan launching Bandara Ngloram	Penyerahan Sertifikat LP2B Kabupaten Blora dilaksanakan di Bulan Desember




PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

STATUS AKHIR NOVEMBER 2021

LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT

Sumber Data : <https://laporgub.jatengprov.go.id>



Jumlah laporan permohonan Informasi masyarakat pada akhir bulan **NOVEMBER 2021**.

3 Laporan dengan rincian 3 laporan **Sudah Terjawab**.

Adapaun rincian Laporan tersebut :


2 laporan tentang RTLH

1 laporan tentang Ganti Rugi Proyek Jalur Rel KA Bandara Adi Sumarmo


TOTAL

8	6	18	8	5	6	6	4	6	5	3	
---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--


LAPORAN KONTEN MEDIA SOSIAL DISPERAKIM




LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS




LAPORAN AKUMULATIF FOLLOWERS DAN SUBSCRIBERS MEDSOS



LAPORAN SURVEY KEPUASAN WEBSITE




Okt-21



■ Sangat Informatif ■ Cukup Informatif ■ Kurang Informatif


Nov-21



■ Sangat Informatif ■ Cukup Informatif ■ Kurang Informatif

LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE

Minggu IV



PENEKANAN

- Sehubungan dengan Persiapan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, Persiapan Perencanaan TA 2023, serta Pelaporan Pelaksanaan TA 2021, sesuai dengan Nota Dinas yang sudah disampaikan, Bidang-Bidang diminta untuk mengumpulkan data sebagai berikut. **Bidang yang belum mengumpulkan** adalah:

BIDANG	2021		2022				2023					
	LPPD		Rencana Pemaketan		RKO		FORM REKAP USULAN		KAK		RKA/RAB	
	HARD	SOFT	HARD	SOFT	HARD	SOFT	HARD	SOFT	HARD	SOFT	HARD	SOFT
SEKRETARIAT	-	-	Umpeg, Keuangan	Umpeg, Keuangan	Umpeg, Keuangan	Umpeg, Keuangan	Umpeg, Keuangan	Umpeg, Keuangan	Umpeg, Keuangan	Umpeg	Umpeg, Keuangan	Umpeg
PERUMAHAN	-	-	Semua	Seksi Perumahan Swadaya & Umum	Semua	-	Semua	-	Semua	-	Semua	-
KAW. PERMUKIMAN KETERPADUAN PKP	Semua	Kurang data dukung	-	-	-	-	Semua	Semua	-	-	-	-
	Kurang: yang Belum dikumpulkan : 1). Data Dukung Form II 2). Form Lampiran VI Penerapan dan Pencapaian SPM dan VII Narasi Program dan Kegiatan 6 Urusan SPM 3). data Dukung Lampiran VI dan VII	Kurang: yang Belum dikumpulkan : 1). Data Dukung Form II 2). Form Lampiran VI Penerapan dan Pencapaian SPM dan VII Narasi Program dan Kegiatan 6 Urusan SPM 3). data Dukung Lampiran VI dan VII	Semua	-	Semua	-	Semua	Semua	Semua	-	Semua	-
PERTANAHAN	Kurang Seksi Fasilitasi Penanganan Permasalahan	Kurang Seksi Fasilitasi Penanganan Permasalahan	Semua	Semua	Semua	Semua	Semua	Semua	Semua	-	Semua	-

- Bidang-bidang harap mulai menyusun LKj Eselon III dan IV TA 2021. Soft copy dikirimkan ke email programdisperakim@gmail.com dan hard copy ditandatangani pejabat terkait dan disampaikan ke Subbag Program akhir Desember 2021.

SIMULASI PENYERAPAN KEUANGAN

s.d NOVEMBER 2021

DESEMBER 2021

JAN 2022

(1-3 Des 2021)

(6-10 Des 2021)

**SPM-GU/TU max
KAMIS 9 DES
2021 jam 11.00
WIB
Ke – SUBAG KEU**

(13-17 Des 2021)

(20-24 Des 2021)

**SPM-GU/TU nihil
max KAMIS, 23
DES 2021 jam
11.00 WIB
Ke – SUBAG KEU**

(27-31 Des 2021)

Kegiatan yang dilaksanakan s.d 31 Des 2021,

**SPJ diterima max.
Rabu 5 Januari
2022**

**Realisasi Keuangan
s.d akhir Nov 2021
Rp.26.715.210.976
atau sebesar
87,25%**

**Waktu efektif kurang dari 20 Hari Kerja, untuk penyerapan sebesar
Rp. 4.159.766.710,- atau sebesar 13,35 %**

TARGET SESUAI PROGNOSIS

Rp.30.874.977.686 ,-

Atau sebesar 99,09 %

POTENSI SILPA :

Rp. 282.957.314,- (0,91%)

SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)	Realisasi s.d Nov 2021		Prognosis Keuangan		PENCAIRAN DES 2021	
		Keuangan		Keuangan			
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Sekretariat	14.518.567.000	13.108.985.804	90,29	14.363.782.002	98,93	1.254.796.198	4,03
Bidang Perumahan	11.474.850.000	8.685.017.200	75,69	11.354.465.000	98,95	2.669.447.800	8,57
Bidang Kawasan Pemukiman	3.042.381.000	3.015.337.489	99,11	3.041.796.234	99,98	26.458.745	0,08
Bidang Keterpaduan PKP	1.253.672.000	1.087.484.483	86,74	1.251.285.450	99,81	163.800.967	0,53
Bidang Pertanahan	868.850.000	818.386.000	94,19	863.649.000	99,40	45.263.000	0,15
TOTAL	31.157.935.000	26.715.210.976	85,74	30.874.977.686	99,09	4.159.766.710	13,35

CATATAN:

Bidang Perumahan memiliki beban penyerapan terbesar yaitu Rp. 2,66 M (8,57%), dengan nilai Bansos yang belum terserap sebesar Rp. 2,29 M



TERIMAKASIH

RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR OKTOBER 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH




OUTLINE



- 1. Komposisi Anggaran TA 2021**
- 2. Realisasi Fisik dan Keuangan dan Keterangan Deviasi Negatif Status Akhir Oktober 2021**
- 3. Laporan Prognosis Bulan November 2021**
- 4. Rekap Pengadaan Barang dan Jasa TA 2021**
- 5. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media**
- 6. Penekanan**

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2021

PROGRAM	MURNI	%	REFOCUSING	%	PERUBAHAN	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.778.752.000	49,71	18.240.842.000	52,28	14.518.567.000	46,60
Program Pengembangan Perumahan	12.989.600.000	31,07	11.475.850.000	32,89	11.474.465.000	36,83
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	4.193.500.000	10,03	3.042.608.000	8,72	3.042.381.000	9,76
Program Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Provinsi	595.000.000	1,42	343.336.000	0,98	343.336.000	1,10
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	589.500.000	1,41	276.154.000	0,79	276.154.000	0,89
Program Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	572.500.000	1,37	249.360.000	0,71	249.360.000	0,80
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.085.000.000	4,99	1.260.440.000	3,61	1.253.672.000	4,02
DISPERAKIM	41.803.852.000	100	34.888.590.000	100	31.157.935.000	100






PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SERTA KETERANGAN DEVIASI NEGATIF

STATUS AKHIR OKTOBER 2021^{*)}

^{*)} Dengan realisasi keuangan diambil dr system e-controlling status 3 November 2021.


DISPERAKIM

DINAS	OKT	NOV
Target Fisik	75.89	92.32
Real. Fisik	79.97	
Dev. Fisik	4.08	
Target Keu	72.80	87.25
Real. Keu	73.35	
Dev. Keu	0.55	



SEKRETARIAT

Rp 14.518.567.000



	OKT	NOV
Target Fisik	83.01	90.71
Real. Fisik	83.83	
Dev. Fisik	0.82	
Target Keu	82.46	90.28
Real. Keu	82.73	
Dev. Keu	0.27	


SEKRETARIAT

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SUBBAG KEUANGAN					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.00	-0.01	- Realisasi sesuai kebutuhan - Dinamika Kepegawaian Disperakim: adanya anggota keluarga yg meninggal, dsb.	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0.00	-28.08	Pergeseran belanja ATK	Direalisasikan di bulan November
3	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	0.00	-2.63	Pelaksanaan rakor menyesuaikan dengan pengesahan perubahan anggaran (BPKAD)	Dilaksanakan di bulan November
SUBBAG PROGRAM					
4	Penyusunan Dok. RKA P Tahun 2021, DPPA Tahun 2021, RKA Tahun 2022, dan DPA Tahun 2022	0.63	-2.25	- deviasi keuangan negatif disebabkan adanya efisiensi belanja makan dan minum rapat yang semula full secara tatap muka menjadi rapat secara virtual. - Cetak/penggandaan DPPA 2021 yang semula direncanakan akan dilaksanakan bulan Oktober mundur menjadi bulan November	Direalisasikan di bulan November
5	Dokumen LKJIP, Dokumen LPPD, Dokumen LKPJ	2.74	-17.29	deviasi keuangan negatif disebabkan adanya efisiensi belanja makan dan minum rapat yang semula full secara tatap muka menjadi rapat secara virtual.	Cetak dan penggandaan draft dokumen LKJIP, Dokumen LPPD, Dokumen LKPJ di bulan November (jadwal cetak menyesuaikan Biro Bangda dan Biro Pemerintahan selaku koordinator)

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00	-5.66	• Dibayarkan sesuai tagihan	• Dimanfaatkan untuk penambahan akun zoom
7	Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	0.00	-13.69	• Akan dilaksanakan untuk rangkaian Peringatan Hari Bhakti PU di bulan Desember	• Akan dimanfaatkan untuk publikasi (media radio dan televisi) pada perayaan Harbak PU Desember 2021
8	Pendidikan dan Pelatihan Formal	54.81	-31.57	Diklat dilaksanakan secara daring	• Akan dilaksanakan pada bulan-bulan berikutnya,menyesuaikan dengan kondisi pandemi • Dialihkan untuk kegiatan prioritas
9	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	0.00	-1.91	• Sisa lelang	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	0.00	-7.34	• Progres fisik sudah terlaksana, namun ada kendala teknis pada sistem e-penatausahaan sehingga realisasi keuangan masuk dalam progres awal November.	
11	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0.00	-0.11	• Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan	
12	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0.00	-0.57	• Sisa pelaksanaan kegiatan	

PERUMAHAN

Rp 11.474.465.000



	OKT	NOV
Target Fisik	59.76	92.10
Real. Fisik	69.52	
Dev. Fisik	9.76	
Target Keu	52.06	78.89
Real. Keu	53.55	
Dev. Keu	1.49	

RF	0.31	1.81	4.73	7.92	10.56	23.52	37.22	54.51	58.38	69.52		
RK	0.00	0.51	2.71	6.02	6.85	8.22	21.29	34.05	47.26	53.55		
TF-PA	0.15	1.88	3.62	5.55	8.50	16.79	30.90	49.30	52.08	59.76	92.10	100.0
TK-PA	0.15	1.77	3.43	5.23	6.39	13.22	20.29	25.95	48.85	52.06	78.89	100.0
TF-R	0.15	1.88	3.61	5.52	8.53	16.87	30.98	49.38	52.16	59.81	92.10	100.0
TK-R	0.15	1.77	3.44	5.26	6.46	13.31	20.37	26.03	48.93	52.12	78.91	100.0


BIDANG PERUMAHAN

NO	SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN					
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	-15.02	-67.52	- Rapat Persiapan Penyusunan SPM yang semula dijadwalkan di bulan Oktober, belum bisa terealisasi Karena perubahan anggaran disahkan di akhir Oktober - Adanya penambahan anggaran pada perubahan anggaran yang baru dapat dilaksanakan di bulan November	Rapat penyusunan SPM akan dilapersiapan ksanakan bulan November
2	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-7.57	-90.86	laporan dokumen identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan belum dicetak/gandakan	Laporan dokumen akan dicetak/gandakan bulan berikutnya
3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	-26.17	-0.03	- karena menunggu perubahan anggaran, fisik belum terrealisasi - belanja ATK sesuai kebutuhan bulan ini, sisa uang akan digunakan untuk keperluan bulan berikutnya - Adanya penambahan anggaran pada perubahan anggaran yang baru dapat dilaksanakan di bulan November	belanja ATK bulan berikutnya
4	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	-3.08	-5.92	Karena perubahan anggaran disahkan di akhir Oktober, verivali PB yang semula dijadwalkan di bulan Oktober, belum bisa terealisasi	verivali PB akan dilaksanakan di bulan November
5	Sosialisasi Pengembangan Pembangunan Baru & Akses Perumahan KPR-FLPP	-0.23	-4.53	Karena perubahan anggaran disahkan di akhir Oktober, agenda yang semula dijadwalkan di bulan Oktober, belum bisa terealisasi	akan dilaksanakan di bulan November
6	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan	18.25	-30.52	Fisik sudah terlaksana, namun ada penambahan pagu melalui perubahan anggaran pada akhir Oktober	akan dilaksanakan di bulan November
7	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	0.00	-28.52	Fisik sudah terlaksana, sisa pelaksanaan kegiatan akan digunakan untuk belanja lainnya	sisa pelaksanaan kegiatan akan digunakan untuk belanja lainnya

NO	SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKSI PERUMAHAN UMUM					
8	Bantuan Sosial Barang Material Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana Beserta PSU nya	3.72	-1.69	Fisik sudah terealisasi, keuangan menunggu anggaran perubahan yang baru disahkan di akhir OKtober	akan di bayar pada bulan november
9	Perencanaan Pemanfaatan Lahan Aset Provinsi di Desa SIdaharja Kec. Suradadi Kab. Tegal	0.00	-4.63	Fisik sudah terealisasi, pembayaran masih dalam proses	akan masuk dalam progres bulan november
10	Identifikasi Kebutuhan Rumah Khusus Bagi Nelayan 7 Kabupaten / Kota di Pantura	0.68	-12.74	Belanja ATK sesuai kebutuhan bulan ini, fisik sudah terealisasi, untuk keuangan akan dibayarkan di bulan berikutnya	akan di bayar pada bulan november
SEKSI PERUMAHAN SWADAYA					
11	Bantuan Stimulan Material untuk Pembangunan Rumah Sederhana Sehat bagi Pemenuhan Backlog	8.66	-2.58	Fisik telah mencapai progress 100% untuk 47 unit PB backlog di Jepara pada akhir bulan Oktober ini, sehingga simultan dengan target keuangan Oktober.	Percepatan penyelesaian proses SPJ.

KAWASAN

Rp 3.042.381.000



	OKT	NOV
Target Fisik	97.67	98.81
Real. Fisik	97.90	
Dev. Fisik	0.23	
Target Keu	97.65	98.80
Real. Keu	97.73	
Dev. Keu	0.08	


RF	1.01	2.03	7.03	17.46	48.72	92.96	93.41	95.26	96.82	97.90		
RK	0.11	1.24	3.19	4.65	5.63	7.51	27.08	74.08	94.75	97.73		
TF-PA	0.10	1.17	3.67	16.68	45.91	92.84	94.44	95.41	96.81	97.67	98.81	100.00
TK-PA	0.10	1.16	3.67	4.64	5.81	7.41	94.43	95.40	96.79	97.65	98.80	100.00
TF-R	0.10	1.17	3.67	16.67	45.90	92.84	94.44	95.40	96.80	97.84	98.98	100.00
TK-R	0.10	1.16	3.67	4.64	5.81	7.41	94.43	95.40	96.79	97.84	98.98	100.00

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Penanganan Kawasan Permukiman	-2.90	-2.91	Adanya perubahan rencana perjalanan dinas	Penjadwalan ulang perjalanan dinas di bulan November

KETERPADUAN PKP

Rp 1.253.672.000



	OKT	NOV
Target Fisik	75.40	94.23
Real. Fisik	80.34	
Dev. Fisik	4.94	
Target Keu	75.41	94.25
Real. Keu	75.46	
Dev. Keu	0.05	


RF	0.80	5.75	11.50	22.19	33.51	38.81	50.29	64.76	74.09	80.34		
RK	0.00	6.44	13.69	21.17	26.07	31.61	41.76	48.12	68.41	75.58		
TF-PA	0.74	6.42	13.65	21.12	32.54	37.90	43.16	57.79	68.73	75.40	94.23	100.0
TK-PA	0.62	6.40	13.65	21.12	32.54	37.90	43.17	57.80	68.74	75.41	94.25	100.0
TF-R	0.74	6.39	13.58	21.06	32.36	38.17	48.38	63.89	78.79	85.52	95.06	100.0
TK-R	0.62	6.36	13.58	21.01	32.37	38.18	48.38	63.89	78.79	85.53	95.06	100.0

BIDANG KETERPADUAN PKP

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR					
1	Penyusunan Kebijakan Strategi PKPP dan Implementasi Kemitraan	5.82	-0.42	• Perubahan jadwal monitoring KKN Tematik Periode III • Modifikasi kegiatan rapat secara daring sehingga mengurangi kebutuhan makan minum	• Penjadwalan monitoring KKN Tematik Periode III pada bulan November
SEKSI PENGELOLAAN DATA PKPP					
2	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	0.02	-1.94	• Alokasi anggaran perjalanan dinas untuk acara Forum Data pada Bulan November	• Alokasi perjalanan dinas yang tersisa untuk Acara Forum Data pada Bulan November

PERTANAHAN

Rp 868.850.000



	OKT	NOV
Target Fisik	94.55	96.59
Real. Fisik	89.96	
Dev. Fisik	(4.59)	
Target Keu	94.53	96.59
Real. Keu	89.91	
Dev. Keu	(4.62)	

RF	2.90	9.59	11.57	35.34	45.44	54.90	56.96	70.35	84.58	89.96		
RK	0.00	5.94	21.88	35.34	45.44	54.81	56.96	70.24	84.54	89.91		
TF-PA	5.94	18.40	21.97	35.25	43.77	54.15	74.86	83.08	92.52	94.55	96.59	100.0
TK-PA	5.94	18.40	21.88	35.34	43.86	54.24	74.95	82.97	92.49	94.53	96.56	100.0
TF-R	5.94	18.40	21.97	35.25	43.77	54.15	74.86	83.08	92.52	94.55	96.59	100.0
TK-R	5.94	18.40	21.88	35.34	43.86	54.24	74.95	82.97	92.49	94.53	96.56	100.0

BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH					
1	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	-9.50	-9.50	Dikarenakan PPKM Darurat sehingga ada kegiatan lapangan pada bulan Juli yg tertunda	beberapa kegiatan lapangan sudah mulai dilaksanakan pada bulan oktober
2	Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan Berupa Zonasi Nilai Tanah	-0.54	-0.54	Rapat koordinasi belum bisa dilaksanakan karena menunggu penyelesaian laporan akhir dari Kanwil BPN Prov.Jateng	Rencana dilaksanakan bulan November
SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN					
3	Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah	-5.55	-5.55	terdapat konsekwensi perubahan anggaran kode rekening PNBPN yang akan digunakan untuk verifikasi data fisik sertifikasi hak atas tanah LP2B	akan dilaksanakan di bulan November



LAPORAN PROGNOSIS BULAN NOVEMBER

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI S.D. BULAN OKTOBER		KEUANGAN		DEVIA SI	FISIK		DEVIA SI	KETERANGAN
			KEU	FISIK	Target	Prognosis		Target	Prognosis		
			%	%	%	%		%	%		
1	Sekretariat	14.518.567.000	82,73	83,83	90,28	90,65	0,37	90,71	90,89	0,18	Pekerjaan rutin
2	Bidang Perumahan	11.475.850.000	53,54	69,54	78,88	74,58	-4,30	92,10	94,48	2,38	- Sosialisasi rusun dan rusus, bimtek TFL simperum, belanja ATK, penggandaan, dan jasa tenaga pendukung. Semula dijadwalkan untuk dilaksanakan bulan Oktober melalui PA, namun karena PA disahkan di akhir bulan Oktober, pelaksanaannya ditunda ke bulan November - Kontrak pekerjaan pengadaan bahan bangunan dan Pengiriman bahan material PB dan PK bencana - penyusunan konsep dokumen rencana induk - percepatan pelaksanaan pembangunan dan pencairan swakelola PB Backlog BNBA Perubahan Anggaran
3	Bidang Kawasan Pemukiman	3.042.381.000	97,73	97,90	98,80	98,80	0,00	98,81	98,81	0,00	- Koordinasi terkait perencanaan kawasan permukiman tradisional ke Kabupaten Blora-Rapat persiapan Rakor Pemantauan Kawasan Kumuh Provinsi Jawa Tengah - Serah terima Fisik hadiah lomba hari habitat tahun 2019 kepada Pemerintah Kab/Kota - Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penanganan RTLH di kawasan kumuh dengan Bidang Perumahan

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI S.D. BULAN OKTOBER		KEUANGAN		DEVIA SI	FISIK		DEVIA SI	KETERANGAN
			KEU	FISIK	Target	Progno sis		Target	Progno sis		
			%	%	%	%		%	%		
3	Bidang Kawasan Pemukiman	3.042.381.000	97,73	97,90	98,80	98,80	0,00	98,81	98,81	0,00	- Koordinasi terkait perencanaan kawasan permukiman tradisional ke Kabupaten Blora-Rapat persiapan Rakor Pemantauan Kawasan Kumuh Provinsi Jawa Tengah - Serah terima Fisik hadiah lomba hari habitat tahun 2019 kepada Pemerintah Kab/Kota - Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penanganan RTLH di kawasan kumuh dengan Bidang Perumahan
4	Bidang Keterpaduan PKP	1.253.672.000	75,46	80,34	94,25	94,25	0,00	94,23	94,25	0,02	- pengadaan alat peraga RUSPIN - perjalanan dinas monitoring KKN Tematik Periode III - perjalanan dinas monitoring PPSP Pokja PKP-forum data PKP - Rapat evaluasi indikator kinerja kab/kota-modifikasi rapat secara daring dan luring terbatas (Rakor Forum PKP, Bimtek II KKN Tematik Periode III, Rapem Rapergub, Rapem Kemitraan, dsb)
5	Bidang Pertanahan	868.850.000	89,91	89,96	96,56	98,16	1,60	96,59	98,63	2,04	- Konsultasi publik terkait pengadaan tanah tol Bawen-Jogja - Verifikasi administrasi fisik ke Kab/Kota - Koordinasi fasilitasi proses pensertifikatan (pengukuran dan pemeriksaan tanah) LP2B.
TOTAL		31.157.935.000	73,35	79,97	87,25	85,88	-1,37	92,32	93,34	1,02	




LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021

STATUS AKHIR OKTOBER 2021


REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021 PER-BIDANG

No	Satuan kerja	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
1	Sekretariat	42	2.235.319.000	26	1.112.981.000	6	361.235.000	74	3.709.535.000
2	Bidang Perumahan	27	346.540.000	30	7.424.975.000	12	3.704.335.000	69	11.475.850.000
3	Bidang Kawasan Pemukiman	21	2.678.680.000	8	305.528.000	3	58.400.000	32	3.042.608.000
4	Bidang Pertanahan	18	291.039.000	13	299.847.000	14	277.964.000	45	868.850.000
5	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	18	868.615.000	12	366.955.000	4	24.870.000	34	1.260.440.000
Total		126	6.420.193.000	89	9.510.286.000	39	4.426.804.000	254	20.357.283.000



REKAP PAKET MELALUI PENYEDIA

No	Satuan kerja	Tender		Seleksi		Pengadaan Langsung		Pengadaan Dikecualikan		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
1	Sekretariat	1	383.800.000	-	-	36	1.269.146.000	5	582.373.000	42	2.235.319.000
2	Bidang Perumahan	-	-	-	-	27	346.540.000	-	-	27	346.540.000
3	Bidang Kawasan Pemukiman	6	2.439.330.000	-	-	14	210.580.000	1	28.770.000	21	2.678.680.000
4	Bidang Pertanahan	-	-	-	-	18	291.039.000	-	-	18	291.039.000
5	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	-	1	286.745.000	17	581.870.000	-	-	18	868.615.000
Total		7	2.823.130.000	1	286.745.000	112	2.699.175.000	6	611.143.000	126	6.420.193.000



SUMBER DATA : Aplikasi SIRUP Lokal status 30 Mei 2021

STATUS AKHIR AGUSTUS 2021, SELURUH PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (PENGADAAN LANGSUNG, TENDER, DAN SELEKSI) SUDAH TERKONTRAK 100%




PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

STATUS AKHIR OKTOBER 2021

LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT

Sumber Data : <https://laporgub.jatengprov.go.id>



Jumlah laporan permohonan Informasi masyarakat pada akhir bulan OKTOBER 2021.

5 Laporan dengan rincian 5 laporan sudah terjawab.


Adapaun rincian Laporan tersebut :

3 laporan tentang PB BACKLOG


1 laporan tentang RTLH

1 laporan tentang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Tol Smrg-Demak


LAPORAN KONTEN MEDIA SOSIAL DISPERAKIM




LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS




LAPORAN AKUMULATIF FOLLOWERS DAN SUBSCRIBERS MEDSOS




LAPORAN SURVEY KEPUASAN WEBSITE



Sep-21




Okt-21



LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE

Minggu IV



PENEKANAN

1. Menindaklanjuti hasil Rakor Evaluasi dan Desk Progres Pelaksanaan Kegiatan APBD dan APBN Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada Senin, 1 November 2021, **setiap OPD diminta untuk melaporkan progres percepatan penyelesaian kegiatan/pekerjaan APBD TA 2021 setiap minggunya** melalui sistem e-controlling. Proses input progres akan ditutup setiap hari Minggu, dan akan dilaporkan kepada Gubernur setiap hari Senin.
2. Untuk itu, setiap bidang diharapkan untuk dapat **mengirimkan progres realisasi fisik dan keuangan mingguan selambat-lambatnya setiap hari Jum'at jam 08.00** ke email programdisperakim@gmail.com.
3. Penyampaian TU Nihil setiap bulan ke Subbag Keuangan dilakukan paling lambat tanggal 25 setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan awal.
4. Penyampaian Permintaan Pembayaran LS ke Subbag Keuangan paling lambat tanggal 27 setiap bulannya.



TERIMAKASIH

RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR SEPTEMBER 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

OUTLINE




- 1. Komposisi Anggaran TA 2021**
- 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Status Akhir September 2021 (APBN dan APBD)**
- 3. Keterangan Deviasi Negatif**
- 4. Laporan Prognosis Bulan September 2021**
- 5. Rekap Pengadaan Barang dan Jasa TA 2021**
- 6. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media**
- 7. Penekanan**


KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2021

PROGRAM	MURNI	%	REFOCUSING	%	PERUBAHAN	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.778.752.000	49,71	18.240.842.000	52,28	14.518.567.000	46,60
Program Pengembangan Perumahan	12.989.600.000	31,07	11.475.850.000	32,89	11.474.465.000	36,83
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	4.193.500.000	10,03	3.042.608.000	8,72	3.042.381.000	9,76
Program Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Provinsi	595.000.000	1,42	343.336.000	0,98	343.336.000	1,10
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	589.500.000	1,41	276.154.000	0,79	276.154.000	0,89
Program Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	572.500.000	1,37	249.360.000	0,71	249.360.000	0,80
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.085.000.000	4,99	1.260.440.000	3,61	1.253.672.000	4,02
DISPERAKIM	41.803.852.000	100	34.888.590.000	100	31.157.935.000	100


Murni
Rp. 41.803.852.000,-



Refocusing
Rp. 34.888.590.000,-



Perubahan
Rp. 31.157.935.000,-





PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN

STATUS AKHIR SEPTEMBER 2021

BPPW JATENG:

Rp 2.441.700.566.000

Pagu DIPA Revisi TA 2021

**Rp 2.441
Milyard**

Realisasi 31 Agustus 2021

**Rp 1.262
Milyard**

Rencana Keuangan

54,94%

Realisasi Keuangan

51,71 %

Rencana Fisik

42,93%

Realisasi Fisik

47,72%

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp.000)	Rencana Bulan Agustus		Realisasi (Rp 000)	Progres		Deviasi	
			Keu	Fis		Keu	Fis	Keu	Fis
1	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH	74.180.401	49,64	56,24	38.751.489	52,24	48,81	2,6	-7,43
2	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI JAWA TENGAH	1.023.350.674	51,41	40,05	484.616.223	47,36	46,29	-4,05	6,24
3	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH	837.613.271	59,76	45,71	477.548.317	57,01	56,24	-2,75	10,53
4	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH	506.556.220	54,86	42,2	261.698.704	51,66	36,37	-3,2	-5,83
Total		2.441.700.566	54,94	42,93	1.262.614.733	51,71	47,72	-3,23	4,79


Satker Penyediaan Perumahan Balai P2P Jawa III Rp 1.213.099.635.000

Pelaksanaan Anggaran TA 2021


SATKER : PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

Status : 03 Sep 2021 ; 13:36:09 WIB

Progres Keuangan
Rp. 572.891.624.764,-



Progres Fisik



Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja

Pagu Rp.1.213.099.635.000 (Progres : 47,23%)

1.000G


Pegawai
0
(Progres : NAN%)

Barang
809.487.848.000
(Progres : 56.72%)

Modal
403.611.787.000
(Progres : 28.17%)

Pagu
Realisasi

Kurva-S






PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM

STATUS AKHIR SEPTEMBER 2021^{*)}

^{*)} Dengan realisasi keuangan diambil dr system e-controlling status 31 Agustus 2021.

DISPERAKIM

DINAS	Sept	Sept'20	Okt
Target Fisik	71.48		71.48
Real. Fisik			
Dev. Fisik			
Target Keu	70.20		70.20
Real. Keu			
Dev. Keu			




	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	3,94	8,76	14,05	21,75	32,99	48,44	57,15	67,83				
RK	3,28	7,52	12,39	17,41	21,56	27,08	37,29	49,19				
TF-R	3,84	8,83	13,88	20,26	31,21	45,23	54,66	65,71	71,48	78,16	93,07	100,00
TK-R	3,86	8,84	13,96	19,20	26,97	36,52	51,09	57,95	70,20	75,40	88,56	100,00
TF-0	3,24	7,95	13,31	19,28	29,35	41,74	54,41	65,12	73,73	82,46	96,16	100,00
TK-0	3,21	7,78	12,99	17,72	24,74	33,95	52,26	65,20	72,00	79,93	95,01	100,00

Progress Pelaksanaan **APBD**
Provinsi Jawa Tengah s/d
 Agustus 2021 **per 3 September**
2021

- Target Fisik : 72,12%
- Realisasi Fisik : 62,20%
- Deviasi Fisik : -9, 92%
- Realisasi Keuangan =
 Rp.10.644.000.764.629.000
 (55,31%) dari total anggaran

SEKRETARIAT


Rp 18.240.842.000



	Agus	Sept
Target Fisik	70.33	77.91
Real. Fisik	71.72	
Dev. Fisik	1.39	
Target Keu	70.18	77.50
Real. Keu	53.66	
Dev. Keu	(16.51)	

PERUMAHAN

Rp 11.475.850.000




	Agus	Sept
Target Fisik	49.38	52.16
Real. Fisik	54.53	
Dev. Fisik	5.15	
Target Keu	26.03	48.93
Real. Keu	34.05	
Dev. Keu	8.02	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	0,31	1,81	4,74	7,83	10,37	23,53	37,24	54,53				
RK	0,00	0,50	2,70	6,01	6,85	8,22	21,29	34,05				
TF-R	0,15	1,88	3,61	5,52	8,53	16,87	30,98	49,38	52,16	59,81	92,10	100,00
TK-R	0,15	1,77	3,44	5,26	6,46	13,31	20,37	26,03	48,93	52,12	78,91	100,00
TF-O	0,21	3,15	6,29	7,59	10,26	18,53	32,13	49,96	54,54	64,52	96,83	100,00
TK-O	0,21	2,76	5,37	7,00	7,83	14,89	22,25	29,46	52,21	56,33	81,45	100,00

KAWASAN

Rp 3.042.608.000




	Agus	Sept
Target Fisik	95.40	96.80
Real. Fisik	95.26	
Dev. Fisik	(0.14)	
Target Keu	95.40	96.79
Real. Keu	74.08	
Dev. Keu	(21.32)	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	1,01	2,03	7,03	17,46	48,72	92,96	93,44	95,26				
RK	0,11	1,24	3,19	4,65	5,63	7,51	27,08	74,08				
TF-R	0,10	1,17	3,67	16,67	45,90	92,84	94,44	95,40	96,80	97,84	98,98	100,00
TK-R	0,10	1,16	3,67	4,64	5,81	7,41	94,43	95,40	96,79	97,84	98,98	100,00
TF-O	0,04	1,15	3,01	15,73	43,61	71,55	88,43	89,62	94,20	95,71	98,14	100,00
TK-O	0,04	1,15	3,01	4,46	6,05	7,70	88,44	89,62	94,20	95,70	98,13	100,00

KETERPADUAN PKP

Rp 1.260.440.000




	Agus	Sept
Target Fisik	63.89	78.79
Real. Fisik	64.75	
Dev. Fisik	0.86	
Target Keu	63.89	78.79
Real. Keu	47.86	
Dev. Keu	(16.03)	

RF	0,80	4,78	10,38	22,13	33,46	38,75	51,29	64,75				
RK	0,00	6,40	13,62	21,06	25,93	31,44	41,53	47,86				
TF-R	0,74	6,39	13,58	21,06	32,36	38,17	48,38	63,89	78,79	85,52	95,06	100,00
TK-R	0,62	6,36	13,58	21,01	32,37	38,18	48,38	63,89	78,79	85,53	95,06	100,00
TF-0	0,73	3,87	13,70	21,50	29,55	42,94	56,56	67,79	79,37	91,49	97,93	100,00
TK-0	0,20	3,84	13,63	17,51	28,80	38,69	48,15	67,22	76,64	86,15	98,01	100,00

PERTANAHAN

Rp 868.850.000



	Agus	Sept
Target Fisik	83.08	92.52
Real. Fisik	70.35	
Dev. Fisik	(12.73)	
Target Keu	82.97	92.49
Real. Keu	70.24	
Dev. Keu	(12.73)	

RF	5,94	9,59	11,58	35,34	45,44	54,90	56,96	70,26				
RK	0,00	5,94	21,88	35,34	45,44	54,81	56,96	70,24				
TF-R	5,94	18,40	21,97	35,25	43,77	54,15	74,86	83,08	92,52	94,55	96,59	100,00
TK-R	5,94	18,40	21,88	35,34	43,86	54,24	74,95	82,97	92,49	94,53	96,56	100,00
TF-O	0,25	3,95	10,49	15,43	16,60	25,42	36,51	47,18	62,01	74,94	94,96	100,00
TK-O	0,25	3,95	10,82	15,43	16,60	25,42	36,51	47,18	62,01	74,94	94,96	100,00



KETERANGAN DEVIASI NEGATIF

STATUS AKHIR SEPTEMBER 2021

SEKRETARIAT

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SUBBAG KEUANGAN					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.00	-18.16	- Realisasi sesuai kebutuhan - Dinamika Kepegawaian Disperakim: Jabatan yang tidak terisi (2 Kabid dan 3 Kasi), Pensiun (2), Pegawai Meninggal (2), dll. selama bulan (JAN-JUNI 2021)	- Akan disesuaikan di Perubahan Anggaran - Mulai Juli 2021 jabatan struktural sudah terisi seluruhnya.
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0.00	-23.45	Adanya kebijakan TPP ke-13 dan 14 belum dicairkan	Menyesuaikan kebijakan selanjutnya (Akan disesuaikan di Perubahan Anggaran)
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0.00	-28.08	Efisiensi anggaran (Deviasi keuangan cukup tinggi sedangkan Realisasi Fisik sudah sesuai target).	- Realisasi sesuai kebutuhan (cetak, penggandaan, dokumen regulasi keuangan) - Akan disesuaikan di Perubahan Anggaran
4	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	-1.00	-9.46	Belanja makan minum rapat tidak dapat dibelanjakan karena adanya kebijakan WFH 100%.	Akan segera dilaksanakan menyesuaikan kebijakan PPKM dan WFH.
SUBBAG PROGRAM					
5	Penyusunan Dok. RKA P Tahun 2021, DPPA Tahun 2021, RKA Tahun 2022, dan DPA Tahun 2022	12.63	-5.18	deviasi keuangan negatif disebabkan adanya efisiensi belanja makan dan minum rapat yang semula full secara tatap muka menjadi rapat secara virtual.	Pada Perubahan anggaran akan digeser untuk: - dukungan pelaksanaan desa dampingan - menambah alokasi anggaran Narasumber pelaksanaan workshop / webinar Harbak PU 3 Des 2021 - menambah alokasi anggaran belanja rek. telepon sebagai tambahan akun baru Zoom

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
6	Dokumen LKJIP, Dokumen LPPD, Dokumen LKPJ	17.74	-24.12	deviasi keuangan negatif disebabkan adanya efisiensi belanja makan dan minum rapat yang semula full secara tatap muka menjadi rapat secara virtual.	Pada Perubahan anggaran akan digeser untuk: - dukungan pelaksanaan desa dampingan - menambah alokasi anggaran Narasumber pelaksanaan workshop / webinar Harbak PU 3 Des 2021 - menambah alokasi anggaran belanja rek. telepon sebagai tambahan akun baru Zoom
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00	-6.54	- Dibayarkan sesuai tagihan - Efisiensi karena adanya PPKM dan WFH 100%	Menambah alokasi anggaran belanja rek. telepon sebagai tambahan akun baru Zoom
8	Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	24.67	-8.49	Realisasi fisik sudah dilaksanakan. Namun terdapat efisiensi pada anggaran publikasi.	Akan dimanfaatkan untuk publikasi (media radio dan televisi) pada perayaan Harbak PU Desember 2021
9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	83.90	-2.48	Diklat dilaksanakan secara daring	- Akan dilaksanakan pada bulan-bulan berikutnya, menyesuaikan dengan kondisi pandemi - Dialihkan untuk kegiatan prioritas
10	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	0.00	-100	Realisasi keuangan masuk pada awal September (terkontrak tanggal 20 Agustus 2021)	Realisasi keuangan masuk pada awal September (terkontrak tanggal 20 Agustus 2021)

BIDANG PERUMAHAN

NO	SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN					
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	0.00	-85,42	- karena efisiensi anggaran, pelaksanaan beberapa kegiatan secara zoom meeting - penggandaan dan kebutuhan cetak sesuai kebutuhan bulan ini, sisa akan digunakan utk keperluan bulan berikutnya	
2	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0.00	-89,62	- karena efisiensi anggaran, pelaksanaan beberapa kegiatan secara zoom meeting - penggandaan dan kebutuhan cetak sesuai kebutuhan bulan ini, sisa akan digunakan utk keperluan bulan berikutnya	
3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0.00	-0,05	- karena efisiensi anggaran, pelaksanaan beberapa kegiatan secara zoom meeting - belanja ATK sesuai kebutuhan bulan ini, sisa uang akan digunakan untuk keperluan bulan berikutnya	
4	Pendataan Rumah Sewa Korban Bencana, Rumah Susun dan Rumah Rusus	0.00	-100,00	karena efisiensi anggaran, pelaksanaan beberapa kegiatan secara zoom meeting	
5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	0.19	-8.62	- belanja perjadin luar daerah terjadi kesalahan sistem, di e-budgeting tertera sudah terrealisasi dan di e-pen belum terrealisasi - karena efisiensi anggaran, pelaksanaan beberapa kegiatan secara zoom meeting	- Akan dialihkan menjadi perjalanan dinas dalam daerah melalui Perubahan Anggaran ke Verval PB bakclog - Sudah diperbaiki melalui e-budgeting perubahan 2021
6	Sosialisasi Pengembangan Pembangunan Baru & Akses Perumahan KPR-FLPP	-0.20	-5,64	- karena efisiensi anggaran, pelaksanaan beberapa kegiatan secara zoom meeting - belanja ATK dan penggandaan sesuai kebutuhan bulan ini, sisa uang akan digunakan untuk keperluan bulan berikutnya - belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi sudah terealisasi dan masih proses pembayaran	- sisa uang akan digunakan untuk keperluan bulan berikutnya - sosialisasi huntap ke warga rusun

NO	SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
7	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan	0.00	-58,82	karena efisiensi anggaran, pelaksanaan beberapa kegiatan secara zoom meeting	Sisa anggaran akan dialihkan melalui Perubahan Anggaran
8	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	0.00	-46,17	karena efisiensi anggaran, pelaksanaan beberapa kegiatan secara zoom meeting	Sisa anggaran akan dialihkan melalui Perubahan Anggaran
SEKSI PERUMAHAN UMUM					
9	Bantuan Sosial Barang Material Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Terdampak Bencana beserta PSU nya	0.16	-3.26	- Belanja ATK menyesuaikan dengan kebutuhan bulan ini - Fisik sudah terealisasi dan masih proses pembayaran	Akan dibayarkan bulan September
10	Identifikasi Kebutuhan Rumah Khusus Bagi Nelayan 7 Kabupaten / Kota di Pantura	5.78	-2.44	- Belanja ATK menyesuaikan dengan kebutuhan bulan ini - Fisik sudah terealisasi dan masih proses pembayaran	Akan dibayarkan bulan September
SEKSI PERUMAHAN SWADAYA					
	Bantuan Stimulan Material untuk Pembangunan Rumah Sederhana Sehat bagi Pemenuhan Backlog	6.48	-9.52	PB Cilacap sedang proses pencairan termin swakelola yang terakhir, PB Brebes dan Kota Magelang sedang proses pengajuan termin swakelola	Percepatan pengajuan termin swakelola untuk PB Brebes dan Kota Magelang

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Penanganan Kawasan Permukiman	-0.54	-2.06	Rapat sudah dilaksanakan di Bulan September	Proses SPJ di bulan Oktober
SEKSI PENGEMBANGAN PSU KAWASAN PERMUKIMAN					
2	Pelaksanaan Fisik Hadiah Pemenang Lomba Hari Habitat Tahun 2019	0.00	-2.16	Belanja konsultasi pengawasan proses penarikan termin	Percepatan penarikan termin

BIDANG KETERPADUAN PKP

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR					
1	Penyusunan Kebijakan Strategi PKPP dan Implementasi Kemitraan	-9.71	-19.55	• penundaan perjalanan dinas karena PPKM, perjalanan dinas sementara dilaksanakan untuk memenuhi undangan • alat peraga KKN Tematik sedang dalam proses pengadaan, sebelumnya terjadi penundaan karena PPKM tidak dapat melaksanakan kegiatan secara luring di lapangan • modifikasi kegiatan rapat secara daring sehingga mengurangi kebutuhan makan minum	• penjadwalan perjalanan dinas mulai bulan Oktober • percepatan proses pengadaan alat peraga
SEKSI PENGELOLAAN DATA PKPP					
2	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	0.02	-1.94	• adanya penundaan perjalanan dinas karena PPKM dan alokasi perjalanan dinas untuk acara Forum Data pada Bulan November	• Alokasi perjalanan dinas yang tersisa untuk Acara Forum Data pada Bulan November

BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH					
1	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	-16.74	-16.75	DI Karenakan PPKM Darurat sehingga ada kegiatan lapangan pada bulan sebelumnya yg tertunda	beberpa kegiatan lapangan sudah mulai direknanakan dan dilaksnakan pada bulan september
2	Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan Berupa Zonasi Nilai Tanah	-0.54	-0.54	Rapat koordinasi belum bisa dilaksanakan karena menunggu penyelesaian laporan akhir dari Kanwil BPN Prov.Jateng	berkoordinasi kembali dengan kanwil BPN terkait penyelesaian laporan alhir
SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN					
3	Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Hak Pakai (HP) Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Tanah Hak Guna (HGU)	-3.16	-3.15		akan dilaksanakan pada bulan Oktober
4	Sosialisasi/Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan	-78.51	-80.36		Rakor akan dilaksanakan pada bulan Oktober
SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN					
6	Fasilitasi Sertipikasi Hak Atas Tanah	-5.54	-5.55	SILPA anggaran karena harga sertifikat LP2B mengikuti harga tahun berjalan PTSL	telah diusulkan anggaran perubahan terhadap SILPA anggaran untuk melaksanakan Perjalanan Dinas verifikasi data fisik LP2B

LAPORAN PROGNOSIS BULAN OKTOBER

NO	BIDANG	ANGGARAN	REALISASI S.D AGUSTUS		TARGET S.D SEPTEMBER		PROGNOSIS SEPTEMBER		DEVIASI	
			FISIK	KEU	FISIK	KEU	FISIK	KEU	FISIK	KEU
1	SEKRETARIAT	18.240.842.000	71,72	53,66	70,33	77,50	78,45	61,61	8,12	-15,89
2	PERUMAHAN	11.475.850.000	54,53	34,04	52,16	48,93	54,33	50,41	2,17	1,49
3	KAWASAN PERMUKIMAN	3.042.608.000	95,26	74,08	96,80	96,79	96,80	96,79	0,00	0,00
4	KETERPADUAN PKP	1.260.440.000	64,75	47,86	78,79	78,79	78,79	67,64	0,00	-11,15
5	PERTANAHAN	868.850.000	54,53	70,24	92,52	92,49	94,86	93,39	2,34	0,89
	DISPERAKIM	34.888.590.000	67,83	49,19	65,71	70,20	72,54	62,01	6,83	-8,20




LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021

STATUS AKHIR AGUSTUS 2021


REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021 PER-BIDANG

No	Satuan kerja	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
1	Sekretariat	42	2.235.319.000	26	1.112.981.000	6	361.235.000	74	3.709.535.000
2	Bidang Perumahan	27	346.540.000	30	7.424.975.000	12	3.704.335.000	69	11.475.850.000
3	Bidang Kawasan Pemukiman	21	2.678.680.000	8	305.528.000	3	58.400.000	32	3.042.608.000
4	Bidang Pertanahan	18	291.039.000	13	299.847.000	14	277.964.000	45	868.850.000
5	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	18	868.615.000	12	366.955.000	4	24.870.000	34	1.260.440.000
Total		126	6.420.193.000	89	9.510.286.000	39	4.426.804.000	254	20.357.283.000



REKAP PAKET MELALUI PENYEDIA

No	Satuan kerja	Tender		Seleksi		Pengadaan Langsung		Pengadaan Dikecualikan		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
1	Sekretariat	1	383.800.000	-	-	36	1.269.146.000	5	582.373.000	42	2.235.319.000
2	Bidang Perumahan	-	-	-	-	27	346.540.000	-	-	27	346.540.000
3	Bidang Kawasan Pemukiman	6	2.439.330.000	-	-	14	210.580.000	1	28.770.000	21	2.678.680.000
4	Bidang Pertanahan	-	-	-	-	18	291.039.000	-	-	18	291.039.000
5	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	-	1	286.745.000	17	581.870.000	-	-	18	868.615.000
Total		7	2.823.130.000	1	286.745.000	112	2.699.175.000	6	611.143.000	126	6.420.193.000



SUMBER DATA : Aplikasi SIRUP Lokal status 30 Mei 2021

STATUS AKHIR AGUSTUS 2021, SELURUH PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (PENGADAAN LANGSUNG, TENDER, DAN SELEKSI) SUDAH TERKONTRAK 100%




PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

STATUS AKHIR SEPTEMBER 2021

LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT

Sumber Data : <https://laporgub.jatengprov.go.id>



Jumlah laporan permohonan Informasi masyarakat pada akhir bulan **SEPTEMBER 2021**.

6 Laporan dengan rincian 6 laporan sudah terjawab.


Adapaun rincian Laporan tersebut :

3 laporan tentang RTLH


2 laporan tentang Rumah bersubsidi

1 laporan tentang PSU Kawasan Permukiman


LAPORAN KONTEN MEDIA SOSIAL DISPERAKIM






LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS



LAPORAN AKUMULATIF FOLLOWERS DAN SUBSCRIBERS MEDSOS




LAPORAN SURVEY KEPUASAN WEBSITE



LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE

Minggu IV



PENEKANAN

1. Menindaklanjuti Surat Pj. Sekretaris Daerah Prov. Jateng No. 005/0011344/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021, bidang-bidang harap mengumpulkan Form Instrumen Monitoring Pemaketan dan Penjadwalan Pengadaan Barang/Jasa 2021 beserta dokumen pendukung terkait ke Subbag Umpeg selambat-lambatnya tanggal 6 September 2021 (monev oleh Biro APBJ akan dilaksanakan tanggal 6 September 2021).
2. Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Disperakim Prov. Jateng No. 210/SEK-UMPEG/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021, Seluruh pegawai ASN untuk dapat segera menginput Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) pada aplikasi MySAPK karena input data paling lambat tanggal 14 September 2021.
3. Dalam rangka tertib administrasi, dimohon kepada PPTK untuk segera melengkapi kekurangan berkas SPJ ke Subbag Keuangan.
4. **Penyampaian TU Nihil** setiap bulan ke Subbag Keuangan dilakukan **paling lambat tanggal 25 setiap bulannya** sesuai dengan kesepakatan awal.
5. Menindaklanjuti SE Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah NO.132/KI-JTG/IX/2021 Tanggal 2 September 2021 Perihal Monev Peningkatan Keterbukaan Informasi Tahun 2021. Kami mengharap Dukungan Data Bidang Perumahan, Bidang Keterpaduan, dan Bidang Kawasan Permukiman terkait :
 - Memorandum of Understanding/ LoI/ Nota Kesepahaman/Nota Kerjasama dalam kurun waktu 2019 – 2021.
 - Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang telah selesai proses pengadaan dalam kurun waktu 2019 – 2021Sebagai bahan isian Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang merupakan Tahap ke-2 dalam rangkaian penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021. Secara teknis rincian Data akan disampaikan langsung ke Bidang masing-masing.



TERIMAKASIH

RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR AGUSTUS 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH




OUTLINE



- 1. Komposisi Anggaran TA 2021**
- 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Status Akhir Agustus 2021 (APBN dan APBD)**
- 3. Keterangan Deviasi Negatif**
- 4. Laporan Prognosis Bulan September 2021**
- 5. Rekap Pengadaan Barang dan Jasa TA 2021**
- 6. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media**
- 7. Penekanan**

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2021

PROGRAM	MURNI	%	REFOCUSING	%	PERUBAHAN	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.778.752.000	49,71	18.240.842.000	52,28	14.518.567.000	46,60
Program Pengembangan Perumahan	12.989.600.000	31,07	11.475.850.000	32,89	11.474.465.000	36,83
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	4.193.500.000	10,03	3.042.608.000	8,72	3.042.381.000	9,76
Program Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Provinsi	595.000.000	1,42	343.336.000	0,98	343.336.000	1,10
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	589.500.000	1,41	276.154.000	0,79	276.154.000	0,89
Program Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	572.500.000	1,37	249.360.000	0,71	249.360.000	0,80
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.085.000.000	4,99	1.260.440.000	3,61	1.253.672.000	4,02
DISPERAKIM	41.803.852.000	100	34.888.590.000	100	31.157.935.000	100





PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN

STATUS AKHIR AGUSTUS 2021

BPPW JATENG:

Rp 2.441.700.566.000

Pagu DIPA Revisi TA 2021

**Rp 2.441
Milyard**

Realisasi 31 Agustus 2021

**Rp 1.262
Milyard**

Rencana Keuangan

54,94%

Realisasi Keuangan

51,71 %

Rencana Fisik

42,93%

Realisasi Fisik

47,72%

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp.000)	Rencana Bulan Agustus		Realisasi (Rp 000)	Progres		Deviasi	
			Keu	Fis		Keu	Fis	Keu	Fis
1	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH	74.180.401	49,64	56,24	38.751.489	52,24	48,81	2,6	-7,43
2	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI JAWA TENGAH	1.023.350.674	51,41	40,05	484.616.223	47,36	46,29	-4,05	6,24
3	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH	837.613.271	59,76	45,71	477.548.317	57,01	56,24	-2,75	10,53
4	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH	506.556.220	54,86	42,2	261.698.704	51,66	36,37	-3,2	-5,83
Total		2.441.700.566	54,94	42,93	1.262.614.733	51,71	47,72	-3,23	4,79


Satker Penyediaan Perumahan Balai P2P Jawa III Rp 1.213.099.635.000

Pelaksanaan Anggaran TA 2021


SATKER : PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

Status : 03 Sep 2021 ; 13:36:09 WIB

Progres Keuangan
Rp. 572.891.624.764,-



Progres Fisik



Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja

Pagu Rp.1.213.099.635.000 (Progres : 47,23%)

1.000G


Pegawai
0
(Progres : NAN%)

Barang
809.487.848.000
(Progres : 56.72%)

Modal
403.611.787.000
(Progres : 28.17%)

Pagu
Realisasi

Kurva-S





PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM

STATUS AKHIR AGUSTUS 2021^{*)}


^{*)} Dengan realisasi keuangan diambil dr system e-controlling status 31 Agustus 2021.

DISPERAKIM

DINAS	Agus	AGT '20	Sept
Target Fisik	65.71	45.61	71.48
Real. Fisik	67.83	51.42	
Dev. Fisik	2.12	5.81	
Target Keu	57.95	45.61	70.20
Real. Keu	49.19	30.50	
Dev. Keu	(8.76)	(15.11)	

Progress Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah s/d Agustus 2021 per 3 September 2021

- Target Fisik : 72,12%
- Realisasi Fisik : 62,20%
- Deviasi Fisik : -9, 92%
- Realisasi Keuangan = Rp.10.644.000.764.629.000 (55,31%) dari total anggaran



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	3,94	8,76	14,05	21,75	32,99	48,44	57,15	67,83				
RK	3,28	7,52	12,39	17,41	21,56	27,08	37,29	49,19				
TF-R	3,84	8,83	13,88	20,26	31,21	45,23	54,66	65,71	71,48	78,16	93,07	100,00
TK-R	3,86	8,84	13,96	19,20	26,97	36,52	51,09	57,95	70,20	75,40	88,56	100,00
TF-0	3,24	7,95	13,31	19,28	29,35	41,74	54,41	65,12	73,73	82,46	96,16	100,00
TK-0	3,21	7,78	12,99	17,72	24,74	33,95	52,26	65,20	72,00	79,93	95,01	100,00

SEKRETARIAT

Rp 18.240.842.000




	Agus	Sept
Target Fisik	70.33	77.91
Real. Fisik	71.72	
Dev. Fisik	1.39	
Target Keu	70.18	77.50
Real. Keu	53.66	
Dev. Keu	(16.51)	

RF	6,99	14,48	21,45	30,49	43,90	57,05	64,04	71,72				
RK	6,25	13,13	27,47	25,60	32,03	40,58	47,84	53,66				
TF-R	6,90	14,19	21,68	29,36	42,34	55,20	62,39	70,33	77,91	85,13	92,39	100,00
TK-R	6,94	14,29	21,95	29,51	42,23	55,03	62,23	70,18	77,50	84,69	92,07	100,00
TF-O	6,29	13,07	19,98	27,42	39,47	51,50	58,44	71,06	78,55	85,65	92,95	100,00
TK-O	6,27	12,98	19,89	27,32	39,37	51,40	58,34	70,98	78,47	85,57	92,88	100,00

PERUMAHAN

Rp 11.475.850.000




	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	0,31	1,81	4,74	7,83	10,37	23,53	37,24	54,53				
RK	0,00	0,50	2,70	6,01	6,85	8,22	21,29	34,05				
TF-R	0,15	1,88	3,61	5,52	8,53	16,87	30,98	49,38	52,16	59,81	92,10	100,00
TK-R	0,15	1,77	3,44	5,26	6,46	13,31	20,37	26,03	48,93	52,12	78,91	100,00
TF-O	0,21	3,15	6,29	7,59	10,26	18,53	32,13	49,96	54,54	64,52	96,83	100,00
TK-O	0,21	2,76	5,37	7,00	7,83	14,89	22,25	29,46	52,21	56,33	81,45	100,00

	Agus	Sept
Target Fisik	49.38	52.16
Real. Fisik	54.53	
Dev. Fisik	5.15	
Target Keu	26.03	48.93
Real. Keu	34.05	
Dev. Keu	8.02	

KAWASAN

Rp 3.042.608.000




	Agus	Sept
Target Fisik	95.40	96.80
Real. Fisik	95.26	
Dev. Fisik	(0.14)	
Target Keu	95.40	96.79
Real. Keu	74.08	
Dev. Keu	(21.32)	

RF	1,01	2,03	7,03	17,46	48,72	92,96	93,44	95,26				
RK	0,11	1,24	3,19	4,65	5,63	7,51	27,08	74,08				
TF-R	0,10	1,17	3,67	16,67	45,90	92,84	94,44	95,40	96,80	97,84	98,98	100,00
TK-R	0,10	1,16	3,67	4,64	5,81	7,41	94,43	95,40	96,79	97,84	98,98	100,00
TF-O	0,04	1,15	3,01	15,73	43,61	71,55	88,43	89,62	94,20	95,71	98,14	100,00
TK-O	0,04	1,15	3,01	4,46	6,05	7,70	88,44	89,62	94,20	95,70	98,13	100,00

KETERPADUAN PKP

Rp 1.260.440.000




	Agus	Sept
Target Fisik	63.89	78.79
Real. Fisik	64.75	
Dev. Fisik	0.86	
Target Keu	63.89	78.79
Real. Keu	47.86	
Dev. Keu	(16.03)	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	0,80	4,78	10,38	22,13	33,46	38,75	51,29	64,75				
RK	0,00	6,40	13,62	21,06	25,93	31,44	41,53	47,86				
TF-R	0,74	6,39	13,58	21,06	32,36	38,17	48,38	63,89	78,79	85,52	95,06	100,00
TK-R	0,62	6,36	13,58	21,01	32,37	38,18	48,38	63,89	78,79	85,53	95,06	100,00
TF-0	0,73	3,87	13,70	21,50	29,55	42,94	56,56	67,79	79,37	91,49	97,93	100,00
TK-0	0,20	3,84	13,63	17,51	28,80	38,69	48,15	67,22	76,64	86,15	98,01	100,00

PERTANAHAN

Rp 868.850.000



	Agus	Sept
Target Fisik	83.08	92.52
Real. Fisik	70.35	
Dev. Fisik	(12.73)	
Target Keu	82.97	92.49
Real. Keu	70.24	
Dev. Keu	(12.73)	

RF	5,94	9,59	11,58	35,34	45,44	54,90	56,96	70,26				
RK	0,00	5,94	21,88	35,34	45,44	54,81	56,96	70,24				
TF-R	5,94	18,40	21,97	35,25	43,77	54,15	74,86	83,08	92,52	94,55	96,59	100,00
TK-R	5,94	18,40	21,88	35,34	43,86	54,24	74,95	82,97	92,49	94,53	96,56	100,00
TF-O	0,25	3,95	10,49	15,43	16,60	25,42	36,51	47,18	62,01	74,94	94,96	100,00
TK-O	0,25	3,95	10,82	15,43	16,60	25,42	36,51	47,18	62,01	74,94	94,96	100,00



KETERANGAN DEVIASI NEGATIF

STATUS AKHIR AGUSTUS 2021

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKRETARIAT					
SUBBAG KEUANGAN					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.00	-18.16	- Realisasi sesuai kebutuhan - Dinamika Kepegawaian Disperakim: Jabatan yang tidak terisi (2 Kabid dan 3 Kasi), Pensiun (2), Pegawai Meninggal (2), dll. selama bulan (JAN-JUNI 2021)	- Akan disesuaikan di Perubahan Anggaran - Mulai Juli 2021 jabatan struktural sudah terisi seluruhnya.
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0.00	-23.45	Adanya kebijakan TPP ke-13 dan 14 belum dicairkan	Menyesuaikan kebijakan selanjutnya (Akan disesuaikan di Perubahan Anggaran)
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0.00	-28.08	Efisiensi anggaran (Deviasi keuangan cukup tinggi sedangkan Realisasi Fisik sudah sesuai target).	- Realisasi sesuai kebutuhan (cetak, penggandaan, dokumen regulasi keuangan) - Akan disesuaikan di Perubahan Anggaran
4	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	-1.00	-9.46	Belanja makan minum rapat tidak dapat dibelanjakan karena adanya kebijakan WFH 100%.	Akan segera dilaksanakan menyesuaikan kebijakan PPKM dan WFH.
SUBBAG PROGRAM					
5	Penyusunan Dok. RKA P Tahun 2021, DPPA Tahun 2021, RKA Tahun 2022, dan DPA Tahun 2022	12.63	-5.18	deviasi keuangan negatif disebabkan adanya efisiensi belanja makan dan minum rapat yang semula full secara tatap muka menjadi rapat secara virtual.	Pada Perubahan anggaran akan digeser untuk: - dukungan pelaksanaan desa dampingan - menambah alokasi anggaran Narasumber pelaksanaan workshop / webinar Harbak PU 3 Des 2021 - menambah alokasi anggaran belanja rek. telepon sebagai tambahan akun baru Zoom

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
6	Dokumen LKJIP, Dokumen LPPD, Dokumen LKPJ	17.74	-24.12	deviasi keuangan negatif disebabkan adanya efisiensi belanja makan dan minum rapat yang semula full secara tatap muka menjadi rapat secara virtual.	Pada Perubahan anggaran akan digeser untuk: - dukungan pelaksanaan desa dampingan - menambah alokasi anggaran Narasumber pelaksanaan workshop / webinar Harbak PU 3 Des 2021 - menambah alokasi anggaran belanja rek. telepon sebagai tambahan akun baru Zoom
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00	-6.54	- Dibayarkan sesuai tagihan - Efisiensi karena adanya PPKM dan WFH 100%	Menambah alokasi anggaran belanja rek. telepon sebagai tambahan akun baru Zoom
8	Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	24.67	-8.49	Realisasi fisik sudah dilaksanakan. Namun terdapat efisiensi pada anggaran publikasi.	Akan dimanfaatkan untuk publikasi (media radio dan televisi) pada perayaan Harbak PU Desember 2021
9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	83.90	-2.48	Diklat dilaksanakan secara daring	- Akan dilaksanakan pada bulan-bulan berikutnya, menyesuaikan dengan kondisi pandemi - Dialihkan untuk kegiatan prioritas
10	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	0.00	-100	Realisasi keuangan masuk pada awal September (terkontrak tanggal 20 Agustus 2021)	Realisasi keuangan masuk pada awal September (terkontrak tanggal 20 Agustus 2021)

NO	SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
BIDANG PERUMAHAN					
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN					
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	0.00	-85.42	Efisiensi pelaksanaan rapat koordinasi pada tiga SSK di kegiatan digabungkan.	Sisa anggaran akan dialihkan melalui Perubahan Anggaran
2	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0.00	-82.05	Efisiensi pelaksanaan rapat koordinasi pada tiga SSK di kegiatan digabungkan.	Sisa anggaran akan dialihkan melalui Perubahan Anggaran
3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0.00	-0.05	Efisiensi pelaksanaan rapat koordinasi pada tiga SSK di kegiatan digabungkan.	Sisa anggaran akan dialihkan melalui Perubahan Anggaran ke Penggandaan output dokumen identifikais
4	Pendataan Rumah Sewa Korban Bencana, Rumah Susun dan Rumah Rusus	0.00	-100	Anggaran rapat koordinasi di-refocusing	Sisa uang di anggaran Rapat Persiapan akan dialihkan melalui Perubahan Anggaran
5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	1.52	-8.69	- Sisa anggaran perjalanan dinas luar daerah - Kesalahan dalam sistem e-bugdeting dan e-penatausahaan yang tidak sinkron (anggaran murni)	- Akan dialihkan menjadi perjalanan dinas dalam daerah melalui Perubahan Anggaran ke Verval PB bakclog - Sudah diperbaiki melalui e-budgeting perubahan 2021
6	Sosialisasi Pengembangan Pembangunan Baru & Akses Perumahan KPR-FLPP	0.27	-4.02	- belanja ATK dan penggandaan sesuai kebutuhan bulan ini - belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi sudah terealisasi dan masih proses pembayaran	- sisa uang akan digunakan untuk keperluan bulan berikutnya - sosialisasi huntap ke warga rusun
7	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan	0.00	-58.82	deviasi keuangan negatif disebabkan adanya efisiensi belanja makan dan minum rapat yang semula full secara tatap muka menjadi rapat secara virtual.	Sisa anggaran akan dialihkan melalui Perubahan Anggaran
8	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	0.00	-50.85	deviasi keuangan negatif disebabkan adanya efisiensi belanja makan dan minum rapat yang semula full secara	Sisa anggaran akan dialihkan melalui Perubahan Anggaran

NO	SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKSI PERUMAHAN UMUM					
9	Bantuan Sosial Barang Material Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Terdampak Bencana beserta PSU nya	0.16	-3.26	• Belanja ATK menyesuaikan dengan kebutuhan bulan ini • Fisik sudah terealisasi dan masih proses pembayaran	• Akan dibayarkan bulan September
10	Identifikasi Kebutuhan Rumah Khusus Bagi Nelayan 7 Kabupaten / Kota di Pantura	5.78	-2.44	• Belanja ATK menyesuaikan dengan kebutuhan bulan ini • Fisik sudah terealisasi dan masih proses pembayaran	• Akan dibayarkan bulan September

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN					
SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Penanganan Kawasan Permukiman	-6.75	-7.26	Realisasi Perjalanan dinas dan rapat negatif karena adanya PPKM	Penjadwalan ulang kegiatan setelah masa PPKM selesai (pemantauan strategi penanganan kawasan kumuh di 5 kabupaten/kota)
SEKSI PENGEMBANGAN PSU KAWASAN PERMUKIMAN					
2	Pelaksanaan Fisik Hadiah Pemenang Lomba Hari Habitat Tahun 2019	0.10	-22.94	Belanja hadiah lomba & konsultasi pengawasan proses pencairan termin, menunggu kelengkapan administrasi di Kota Magelang	Percepatan penarikan termin di bulan September

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
BIDANG KETERPADUAN					
SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR					
1	Penyusunan Kebijakan Strategi PKPP dan Implementasi Kemitraan	0.89	-28.81	- adanya penundaan perjalanan dinas dan rapat/ pertemuan karena PPKM Darurat - adanya penundaan pelaksanaan pelatihan KKN Tematik yang semula dijadwalkan bulan Juli. - keterlambatan pembayaran Termin II (menunggu SK PPTK)	- penjadwalan ulang kegiatan di bulan September - Pelatihan KKN Tematik rencana dilaksanakan di bulan September. - Sedang dalam proses tindak lanjut dengan Subbag Keuangan.
SEKSI PENGELOLAAN DATA PKPP					
2	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	0.19	-1.61	adanya penundaan perjalanan dinas dan rapat/ pertemuan karena PPKM Darurat	penjadwalan ulang kegiatan di bulan September

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
BIDANG PERTANAHAN					
SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH					
1	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	-12.64	-12.64	Dikarenakan PPKM Darurat sehingga ada kegiatan lapangan yang tertunda	Direncanakan mulai dilaksanakan pada bulan September
2	Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan Berupa Zonasi Nilai Tanah	-0.54	-0.54	Dikarenakan PPKM Darurat sehingga ada kegiatan lapangan yang tertunda	- Direncanakan mulai dilaksanakan pada bulan September - menunggu penyerahan laporan akhir dari Kanwil BPN
SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN					
3	Pemantauan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	-12.45	-12.45	Menunjuk Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% Work From Home (WFH) dan membatasi melakukan perjalanan dinas keluar daerah dan melarang kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan	Pelaksanakan kegiatan pada bulan September/menyesuaikan instruksi tentang PPKM
4	Pemantauan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah	-19.30	-19.30	Menunjuk Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% Work From Home (WFH) dan membatasi melakukan perjalanan dinas keluar daerah dan melarang kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan	Pelaksanakan kegiatan pada bulan September/menyesuaikan instruksi tentang PPKM

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
5	Penataan Akses Reforma Agraria	-29.09	-29.09	Menunjuk Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% Work From Home (WFH) dan membatasi melakukan perjalanan dinas keluar daerah dan melarang kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan	Pelaksanakan kegiatan pada bulan September/menyesuaikan instruksi tentang PPKM akan di laksanakan di: - Kabupaten Semarang - Kabupaten Boyolali Undangan untuk kegiatan tersebut sudah terdistribusi
SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN					
6	Fasilitasi Sertipikasi Hak Atas Tanah	-16.63	-16.64	Biaya PNPB Kabupaten Wonosobo sebanyak 100 bidang belum terbayarkan dikarenakan masih dalam proses tahap Pemeriksaan & Verifikasi berkas Peserta Sertipikasi Hak Atas Tanah LP2B	Akan dikoordinasikan dengan kantar BPN Wonosobo terkait progres Pemeriksaan dan Verifikasi Berkas Peserta Sertipikasi Hak Atas Tanah LP2B

LAPORAN PROGNOSIS BULAN SEPTEMBER

NO	BIDANG	ANGGARAN	REALISASI S.D AGUSTUS		TARGET S.D SEPTEMBER		PROGNOSIS SEPTEMBER		DEVIASI	
			FISIK	KEU	FISIK	KEU	FISIK	KEU	FISIK	KEU
1	SEKRETARIAT	18.240.842.000	71,72	53,66	70,33	77,50	78,45	61,61	8,12	-15,89
2	PERUMAHAN	11.475.850.000	54,53	34,04	52,16	48,93	54,33	50,41	2,17	1,49
3	KAWASAN PERMUKIMAN	3.042.608.000	95,26	74,08	96,80	96,79	96,80	96,79	0,00	0,00
4	KETERPADUAN PKP	1.260.440.000	64,75	47,86	78,79	78,79	78,79	67,64	0,00	-11,15
5	PERTANAHAN	868.850.000	54,53	70,24	92,52	92,49	94,86	93,39	2,34	0,89
	DISPERAKIM	34.888.590.000	67,83	49,19	65,71	70,20	72,54	62,01	6,83	-8,20

BREAKDOWN PROGNOSIS SEPTEMBER PER KEGIATAN

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI S.D. BULAN AGUSTUS			KEUANGAN				DEV	FISIK		DEV
			KEUANGAN		FISIK	Target		Prognosis			Target	Prognosis	
			Rp	%	%	Rp	%	Rp	%		%	%	
	Sekretariat	18.240.842.000	9.788.692.053	53,66	71,72	14.137.104.000	77,50	11.238.679.050	61,61	-15,89	70,33	78,45	8,12
I	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	493.612.000	306.123.500	62,02	73,28	330.259.000	66,91	329.548.500	66,76	-0,14	69,53	80,75	11,22
II	Administrasi Keuangan	14.567.822.000	7.368.646.617	50,58	71,41	11.440.760.500	78,53	8.408.844.500	57,72	-20,81	78,53	78,53	0,00
III	Administrasi Umum	3.137.468.000	2.112.411.936	67,33	72,69	2.351.534.500	74,95	2.486.776.050	79,26	4,31	75,17	77,52	2,35
IV	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.940.000	1.510.000	3,60	90,00	14.550.000	34,69	13.510.000	32,21	-2,48	34,71	90,00	55,29
	Bidang Perumahan	11.475.850.000	3.907.245.400	34,05	54,53	5.614.605.600	48,93	5.785.345.600	50,41	1,49	52,16	54,33	2,17
V	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	369.626.000	263.516.000	71,29	83,12	322.713.000	87,31	322.713.000	87,31	0,00	87,31	87,31	0,00
VI	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	159.890.000	111.479.000	69,72	80,57	135.878.000	84,98	135.878.000	84,98	0,00	85,16	85,16	0,00
VII	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	3.164.754.000	1.014.029.500	32,04	32,45	810.672.600	25,62	981.412.600	31,01	5,40	27,47	31,01	3,54
VIII	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	7.781.580.000	2.518.220.900	32,36	61,62	4.345.342.000	55,84	4.345.342.000	55,84	0,00	59,86	61,62	1,76
	Bidang Kawasan Pemukiman	3.042.608.000	2.253.914.500	74,08	95,26	2.945.044.000	96,79	2.945.043.940	96,79	0,00	96,80	96,80	0,00
IX	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	3.042.608.000	2.253.914.500	74,08	95,26	2.945.044.000	96,79	2.945.043.940	96,79	0,00	96,80	96,80	0,00
	Bidang Keterpaduan PKP	1.260.440.000	603.234.125	47,86	64,75	993.148.100	78,79	852.561.995	67,64	-11,15	78,79	78,79	0,00
X	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	1.260.440.000	603.234.125	47,86	64,75	993.148.100	78,79	852.561.995	67,64	-11,15	78,79	78,79	0,00
	Bidang Pertanahan	868.850.000	610.280.000	70,24	70,24	803.614.000	92,49	811.379.000	93,39	0,89	92,52	94,86	2,34
XI	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	343.336.000	242.542.000	70,64	70,64	322.126.000	93,82	322.126.000	93,82	0,00	93,82	93,82	0,00
XII	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	276.154.000	199.473.000	72,23	72,24	243.293.000	88,10	258.903.000	93,75	5,65	88,10	98,26	10,16
XIII	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	249.360.000	168.265.000	67,48	67,48	238.195.000	95,52	230.350.000	92,38	-3,15	95,61	92,52	-3,09
	TOTAL	34.888.590.000	17.163.366.078	49,19	67,83	24.493.515.700	70,20	21.633.009.585	62,01	-8,20	65,71	72,54	6,83




LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021

STATUS AKHIR AGUSTUS 2021


REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021 PER-BIDANG

No	Satuan kerja	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
1	Sekretariat	42	2.235.319.000	26	1.112.981.000	6	361.235.000	74	3.709.535.000
2	Bidang Perumahan	27	346.540.000	30	7.424.975.000	12	3.704.335.000	69	11.475.850.000
3	Bidang Kawasan Pemukiman	21	2.678.680.000	8	305.528.000	3	58.400.000	32	3.042.608.000
4	Bidang Pertanahan	18	291.039.000	13	299.847.000	14	277.964.000	45	868.850.000
5	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	18	868.615.000	12	366.955.000	4	24.870.000	34	1.260.440.000
Total		126	6.420.193.000	89	9.510.286.000	39	4.426.804.000	254	20.357.283.000



REKAP PAKET MELALUI PENYEDIA

No	Satuan kerja	Tender		Seleksi		Pengadaan Langsung		Pengadaan Dikecualikan		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
1	Sekretariat	1	383.800.000	-	-	36	1.269.146.000	5	582.373.000	42	2.235.319.000
2	Bidang Perumahan	-	-	-	-	27	346.540.000	-	-	27	346.540.000
3	Bidang Kawasan Pemukiman	6	2.439.330.000	-	-	14	210.580.000	1	28.770.000	21	2.678.680.000
4	Bidang Pertanahan	-	-	-	-	18	291.039.000	-	-	18	291.039.000
5	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	-	1	286.745.000	17	581.870.000	-	-	18	868.615.000
Total		7	2.823.130.000	1	286.745.000	112	2.699.175.000	6	611.143.000	126	6.420.193.000



SUMBER DATA : Aplikasi SIRUP Lokal status 30 Mei 2021

STATUS AKHIR AGUSTUS 2021, SELURUH PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (PENGADAAN LANGSUNG, TENDER, DAN SELEKSI) SUDAH TERKONTRAK 100%




PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

STATUS AKHIR AGUSTUS 2021

LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT

Sumber Data : <https://laporgub.jatengprov.go.id>



TOTAL

8

6

18

8


5

6


6

4


LAPORAN KONTEN MEDIA SOSIAL DISPERAKIM






LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS



LAPORAN AKUMULATIF FOLLOWERS DAN SUBSCRIBERS MEDSOS




LAPORAN SURVEY KEPUASAN WEBSITE



LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE

Minggu IV



PENEKANAN

1. Menindaklanjuti Surat Pj. Sekretaris Daerah Prov. Jateng No. 005/0011344/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021, bidang-bidang harap mengumpulkan Form Instrumen Monitoring Pemaketan dan Penjadwalan Pengadaan Barang/Jasa 2021 beserta dokumen pendukung terkait ke Subbag Umpeg selambat-lambatnya tanggal 6 September 2021 (monev oleh Biro APBJ akan dilaksanakan tanggal 6 September 2021).
2. Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Disperakim Prov. Jateng No. 210/SEK-UMPEG/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021, Seluruh pegawai ASN untuk dapat segera menginput Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) pada aplikasi MySAPK karena input data paling lambat tanggal 14 September 2021.
3. Dalam rangka tertib administrasi, dimohon kepada PPTK untuk segera melengkapi kekurangan berkas SPJ ke Subbag Keuangan.
4. **Penyampaian TU Nihil** setiap bulan ke Subbag Keuangan dilakukan **paling lambat tanggal 25 setiap bulannya** sesuai dengan kesepakatan awal.
5. Menindaklanjuti SE Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah NO.132/KI-JTG/IX/2021 Tanggal 2 September 2021 Perihal Monev Peningkatan Keterbukaan Informasi Tahun 2021. Kami mengharap Dukungan Data Bidang Perumahan, Bidang Keterpaduan, dan Bidang Kawasan Permukiman terkait :
 - Memorandum of Understanding/ LoI/ Nota Kesepahaman/Nota Kerjasama dalam kurun waktu 2019 – 2021.
 - Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang telah selesai proses pengadaan dalam kurun waktu 2019 – 2021Sebagai bahan isian Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang merupakan Tahap ke-2 dalam rangkaian penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021. Secara teknis rincian Data akan disampaikan langsung ke Bidang masing-masing.



TERIMAKASIH

RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR JULI 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH


OUTLINE



- 1. Komposisi Anggaran TA 2021**
- 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Status Akhir Juli 2021 (APBN dan APBD)**
- 3. Keterangan Deviasi Negatif**
- 4. Laporan Prognosis Bulan Agustus 2021**
- 5. Rekap Pengadaan Barang dan Jasa TA 2021**
- 6. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media**
- 7. Penekanan**


KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2021

Murni Rp. 41.803.852.000,-



BIDANG	PAGU	%
SEKRETARIAT	20.778.752.000	50 %
PERUMAHAN	12.989.600.000	31 %
KAWASAN	4.193.500.000	10 %
KETERPADUAN	2.085.000.000	5 %
PERTANAHAN	1.757.000.000	4 %
DISPERAKIM	41.803.852.000	100 %

Refocusing Rp. 34.888.590.000 ,-



BIDANG	PAGU	%
SEKRETARIAT	18.240.842.000	52,28
PERUMAHAN	11.475.850.000	32,89
KAWASAN	3.042.608.000	8,72
KETERPADUAN	1.260.440.000	3,61
PERTANAHAN	868.850.000	2,49
DISPERAKIM	34.888.590.000	100,00




PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN

STATUS AKHIR JULI 2021

BPPW JATENG:

Rp 2.469.145.015.000



	Juli	Agus
Target Fisik	40.00	57.00
Real. Fisik	40.68	
Dev. Fisik	0.68	
Target Keu	40.00	57.00
Real. Keu	38.05	
Dev. Keu	(1.95)	


Satker Penyediaan Perumahan Balai P2P Jawa III Rp 1.244.328.232.000

Pelaksanaan Anggaran TA 2021


SATKER : PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

Status : 02 Aug 2021 ; 13:48:02 WIB

Progres Keuangan
Rp. 507.342.914.497,-




Progres Fisik




Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja

Pagu Rp.1.244.328.232.000 (Progres : 40,77%)



Kurva-S





PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM


STATUS AKHIR JULI 2021^{*)}

^{*)} Dengan realisasi keuangan diambil dr system e-controlling status 3 Agustus 2021.

DISPERAKIM


DINAS	Juli	Agus
Target Fisik	54.66	65.71
Real. Fisik	57.15	
Dev. Fisik	2.49	
Target Keu	51.09	57.95
Real. Keu	37.29	
Dev. Keu	(13.80)	

BIDANG	SEKRE	PERUM	KAW. PERMUK	KETER. PKP	PERTAN
Target Fisik	62.39	30.98	94.44	48.38	74.86
Real. Fisik	64.04	37.24	93.44	51.29	56.96
Dev. Fisik	1.65	6.26	(1.00)	2.91	(17.90)
Target Keu	62.23	20.37	94.43	48.38	74.95
Real. Keu	47.84	21.29	27.08	41.53	56.96
Dev. Keu	(14.39)	0.92	(67.35)	(6.85)	(17.99)



SEKRETARIAT


Rp 18.240.842.000



	Juli	Agus
Target Fisik	62.39	70.33
Real. Fisik	64.04	
Dev. Fisik	1.65	
Target Keu	62.23	70.18
Real. Keu	47.84	
Dev. Keu	(14.39)	

PERUMAHAN

Rp 11.475.850.000



	Juli	Agus
Target Fisik	30.98	49.38
Real. Fisik	37.24	
Dev. Fisik	6.26	
Target Keu	20.37	26.03
Real. Keu	21.29	
Dev. Keu	0.92	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	0,31	1,81	4,74	7,83	10,37	23,53	37,24					
RK	0,00	0,50	2,70	6,01	6,85	8,22	21,29					
TF-R	0,15	1,88	3,61	5,52	8,53	16,87	30,98	49,38	52,16	59,81	92,10	100,00
TK-R	0,15	1,77	3,44	5,26	6,46	13,31	20,37	26,03	48,93	52,12	78,91	100,00
TF-O	0,21	3,15	6,29	7,59	10,26	18,53	32,13	49,96	54,54	64,52	96,83	100,00
TK-O	0,21	2,76	5,37	7,00	7,83	14,89	22,25	29,46	52,21	56,33	81,45	100,00

CATATAN UNTUK MENJADI PERHATIAN

- Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah memasuki semester ke-2, perlu dilakukan evaluasi realisasi capaian kinerja serta penyusunan strategi pencapaian target dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun 2021.
- Salahsatunya dengan mengidentifikasi kegiatan yang apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi capaian realisasi indikator kinerja dinas pada LKPJ 2021.


	TARGET 2021	REALISASI S.D. JULI	SISA TARGET	KETERANGAN	ARAHAN TINDAK LANJUT
RTLH	11.292	1.000	10.292	SP2D sudah cair untuk 1.000 unit per tanggal 4 Agustus 2021. Rencana tindak lanjut: 1. Pada bulan Agustus mengajukan usulan rekomendasi sebanyak 3.000 unit. 2. Bulan September mengajukan usulan rekomendasi sebanyak 2.261 unit. (total sebelum PA 6.261 unit) 3. Pengajuan usulan rekomendasi sisa target penanganan RTLH (5.031 unit) menunggu proses perubahan anggaran 2021. Dengan rencana pengusulan bulan Oktober sebanyak 2.000 unit, dan bulan November 3.031 unit.	Membuat skema rencana pengajuan rekom s.d akhir tahun serta menghitung prediksi capaian sampai akhir tahun 2021.
PB Bencana	23	-	23	potensi tidak terlaksana sebanyak 23 unit di Kab. Cilacap	Pekerjaan bansos PK dan PB Bencana serta PB Backlog yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan, agar segera dikomunikasikan dengan TAPD, apakah dapat diusulkan pengganti melalui Perubahan Anggaran dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun 2021.
PK Bencana	118	58	60	Sebaran potensi bantuan tidak terlaksana: - Kab. Temanggung 14 unit - Kab. Wonosobo 3 unit - Kab. Purbalangga 5 unit - Kab. Banyumas 12 unit - Kab. Pekalongan 9 unit - Kab. Pemalang 1 unit - Kab. Brebes 13 unit - Kab. Demak 3 unit	
PB Backlog	186	127	59	32 unit rumah yang berpotensi gagal di Kab. Boyolali sedang dalam proses pengadaan lahan komunitas, dan masih didorong agar terlaksana	

REKAP REKOMENDASI BANKEUPEMDES RTLH PENYALURAN TAHAP 1

NO	KABUPATEN	JML DESA	JML RMH	RP
1	BANYUMAS	25	75	900.000.000
2	BATANG	35	104	1.248.000.000
3	BOYOLALI	9	26	312.000.000
4	DEMAK	24	72	864.000.000
5	GROBOGAN	27	81	972.000.000
6	JEPARA	18	54	648.000.000
7	KEBUMEN	10	30	360.000.000
8	KENDAL	28	83	996.000.000
9	MAGELANG	44	125	1.500.000.000
10	PURBALINGGA	28	84	1.008.000.000
11	SEMARANG	26	78	936.000.000
12	TEGAL	2	6	72.000.000
13	TEMANGGUNG	18	54	648.000.000
14	WONOGIRI	44	128	1.536.000.000
TOTAL		338	1000	12.000.000.000

KAWASAN

Rp 3.042.608.000




	Juli	Agus
Target Fisik	94.44	95.40
Real. Fisik	93.44	
Dev. Fisik	(1.00)	
Target Keu	94.43	95.40
Real. Keu	27.08*)	
Dev. Keu	(67.35)	

*) status 2 Agustus 2021, terdapat penambahan realisasi keuangan sebesar Rp 659,459,477 sehingga total realisasi Rp 1,338,852,830 (47.98%)

RF	1,01	2,03	7,03	17,46	48,72	92,96	93,44					
RK	0,11	1,24	3,19	4,65	5,63	7,51	27,08					
TF-R	0,10	1,17	3,67	16,67	45,90	92,84	94,44	95,40	96,80	97,84	98,98	100,00
TK-R	0,10	1,16	3,67	4,64	5,81	7,41	94,43	95,40	96,79	97,84	98,98	100,00
TF-O	0,04	1,15	3,01	15,73	43,61	71,55	88,43	89,62	94,20	95,71	98,14	100,00
TK-O	0,04	1,15	3,01	4,46	6,05	7,70	88,44	89,62	94,20	95,70	98,13	100,00

KETERPADUAN PKP

Rp 1.260.440.000




	Juli	Agus
Target Fisik	48.38	63.89
Real. Fisik	51.29	
Dev. Fisik	2.91	
Target Keu	48.38	63.89
Real. Keu	41.53	
Dev. Keu	(6.85)	

RF	0,80	4,78	10,38	22,13	33,46	38,75	51,29					
RK	0,00	6,40	13,62	21,06	25,93	31,44	41,53					
TF-R	0,74	6,39	13,58	21,06	32,36	38,17	48,38	63,89	78,79	85,52	95,06	100,00
TK-R	0,62	6,36	13,58	21,01	32,37	38,18	48,38	63,89	78,79	85,53	95,06	100,00
TF-0	0,73	3,87	13,70	21,50	29,55	42,94	56,56	67,79	79,37	91,49	97,93	100,00
TK-O	0,20	3,84	13,63	17,51	28,80	38,69	48,15	67,22	76,64	86,15	98,01	100,00

PERTANAHAN

Rp 868.850.000



	Juli	Agus
Target Fisik	74.86	83.08
Real. Fisik	56.96	
Dev. Fisik	(17.90)	
Target Keu	74.95	82.97
Real. Keu	56.96	
Dev. Keu	(17.99)	

RF	5,94	9,59	11,58	35,34	45,44	54,90	56,96					
RK	0,00	5,94	21,88	35,34	45,44	54,81	56,96					
TF-R	5,94	18,40	21,97	35,25	43,77	54,15	74,86	83,08	92,52	94,55	96,59	100,00
TK-R	5,94	18,40	21,88	35,34	43,86	54,24	74,95	82,97	92,49	94,53	96,56	100,00
TF-O	0,25	3,95	10,49	15,43	16,60	25,42	36,51	47,18	62,01	74,94	94,96	100,00
TK-O	0,25	3,95	10,82	15,43	16,60	25,42	36,51	47,18	62,01	74,94	94,96	100,00



KETERANGAN DEVIASI NEGATIF

STATUS AKHIR JULI 2021

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKRETARIAT					
SUBBAG KEUANGAN					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.00	-16.41	- Realisasi sesuai kebutuhan - Dinamika Kepegawaian Disperakim: Jabatan yang tidak terisi (2 Kabid dan 3 Kasi), Pensiun (2), Pegawai Meninggal (2), dll. selama bulan (JAN-JUNI 2021)	- Akan menjadi SILPA - mulai Juli 2021 jabatan struktural sudah terisi seluruhnya.
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0.00	-22.38	Adanya kebijakan TPP ke-13 dan 14 belum dicairkan	Menyesuaikan kebijakan selanjutnya
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0.00	-28.08	Efisiensi anggaran (Deviasi keuangan cukup tinggi sedangkan Realisasi Fisik sudah sesuai target).	- Realisasi sesuai kebutuhan (cetak, penggandaan, dokumen regulasi keuangan) - akan digunakan untuk mengantisipasi cetak Pergub di akhir tahun
SUBBAG PROGRAM					
4	Penyusunan Dok. RKA P Tahun 2021, DPPA Tahun 2021, RKA Tahun 2022, dan DPA Tahun 2022	16.63	-5.18	Efisiensi belanja makanan dan minuman	Akan menjadi SILPA
5	Dokumen LKJIP, Dokumen LPPD, Dokumen LKPJ	16.74	-4.59	Efisiensi perjalanan dinas Sos. Penyusunan Dok. LKPJ, serta Desa Dampingan yg semula dilaksanakan di luar kota, dilaksanakan melalui mekanisme daring.	penjadwalan ulang kegiatan setelah masa PPKM Darurat selesai
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00	-4.20	Efisiensi (Sesuai dengan kebutuhan).	Akan menjadi SILPA
7	Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	23.81	-7.39	Realisasi fisik sudah dilaksanakan. Namun sebagian realisasi keuangan masih dalam proses spj, dan akan terhitung pada bulan Agustus	Masuk SPJ bulan selanjutnya
8	Pendidikan dan Pelatihan Formal	84.38	-2.00	Diklat dilaksanakan secara daring	- Akan dilaksanakan pada bulan-bulan berikutnya,menyesuaikan dengan kondisi pandemi - Dialihkan untuk kegiatan prioritas

NO	SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
BIDANG PERUMAHAN					
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN					
1	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Relokasi Program Provinsi	1.52	-4.56	- belanja perjadiin luar daerah terjadi kesalahan sistem, di e-budgeting tertera sudah terrealisasi dan di e-pen belum terealisasi, kenyataannya memang belum terrealisasi - belanja ATK dan penggandaan belum terbayarkan	sisa uang akan digunakan untuk keperluan bulan berikutnya
2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0.00	-50.50	- Belanja makan minum rapat belum terbayarkan dan karena efisiensi anggaran, pelaksanaan beberapa kegiatan secara zoom meeting - Belanja cetak penggandaan blm terbayarkan	Deviasi keuangan karena pelaksanaan rapat dilaksanakan via daring
3	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	0.24	-10.83	- Belanja ATK dan penggandaan sesuai kebutuhan bulan ini - Belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi sudah terealisasi dan masih proses pembayaran	Sisa uang akan digunakan untuk keperluan bulan berikutnya
SEKSI PERUMAHAN UMUM					
4	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	12.04	-7.84	Belum dibayarkan karena masih dalam proses melengkapi dokumen pencairan	Akan dilakukan koordinasi lapangan dgn pokmas dan toko material terkait kelengkapan berkas untuk persyaratan pembayaran. Target Agustus sudah bisa dibayarkan 100%
5	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-0.10	-0.10	Pekerjaan Pembangunan baru akibat bencana 23 unit di Kab. Cilacap tidak dilaksanakan, karena kepemilikan lahan status masih milik Pemda kab Cilacap	

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
BIDANG KETERPADUAN					
SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR					
1	Penyusunan Kebijakan Strategi PKPP dan Implementasi Kemitraan	4.47	-12.49	- adanya penundaan perjalanan dinas dan rapat/ pertemuan karena PPKM Darurat - adanya penundaan pelaksanaan KKN Tematik yang semula Juli-Agustus menjadi Agustus-September	penjadwalan ulang kegiatan setelah masa PPKM Darurat selesai
SEKSI PENGELOLAAN DATA PKPP					
2	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	0.94	-1.01	adanya penundaan perjalanan dinas dan rapat/ pertemuan karena PPKM Darurat	penjadwalan ulang kegiatan setelah masa PPKM Darurat selesai
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN					
SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Penanganan Kawasan Permukiman	-4.91	-5.42	- Realisasi perjalanan dinas negatif karena adanya PPKM - Koordinasi dan rapat dilakukan secara virtual karena adanya PPKM.	penjadwalan ulang kegiatan setelah masa PPKM Darurat selesai
SEKSI PENGEMBANGAN PSU KAWASAN PERMUKIMAN					
2	Pelaksanaan Fisik Hadiah Pemenang Lomba Hari Habitat Tahun 2019	-0.91	-73.21	- Belanja hadiah lomba & konsultasi pengawasan proses penarikan termin. Pekerjaan yg blm selesai Kota Magelang, Pekerjaan yg Proses penarikan termin Kota Surakarta, Kab Pekalongan & Kab Banyumas - Realisasi perjalanan dinas negatif karena adanya PPKM.	Percepatan pelaksanaan fisik & percepatan penarikan termin

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
BIDANG PERTANAHAN					
SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH					
1	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	-8.18	-8.18	Dikarenakan PPKM Darurat	Akan dilaksanakan pada bulan Agustus
2	Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan Berupa Zonasi Nilai Tanah	-0.54	-0.54	Dikarenakan PPKM Darurat/belum bisa mengumpulkan masyarakat	Akan dilaksanakan pada Triwulan III bersamaan dengan penyerahan laporan akhir kegiatan zonasi nilai tanah bersama dengan Kanwil BPN Prov Jateng
SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN					
3	Pemantauan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	-17.52	-17.52	Dikarenakan PPKM Darurat	Akan dilaksanakan pada bulan Agustus
4	Pemantauan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah	-17.95	-17.95	Dikarenakan PPKM Darurat	Akan dilaksanakan pada bulan Agustus
5	Penataan Akses Reforma Agraria	-20.11	-21.79	Dikarenakan PPKM Darurat/belum bisa mengumpulkan masyarakat	Berkoordinasi dengan Kab lokasi Akses untuk melaksanakan Penataan Akses Reforma Agraria
SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN					
6	Sub-Sub Fasilitasi Sertipikasi Hak Atas Tanah	-44.36	-44.36	Adanya perbaikan & updating sistem pembayaran sertipikat sehingga belum dapat disalurkan	sedang dikoordinasikan dengan Kanwil BPN.

LAPORAN PROGNOSIS BULAN AGUSTUS

NO	BIDANG	ANGGARAN	REALISASI S.D JULI		TARGET S.D AGUSTUS		PROGNOSIS AGUSTUS		DEVIASI		KETERANGAN
			FISIK	KEU	FISIK	KEU	FISIK	KEU	FISIK	KEU	
1	SEKRETARIAT	18.240.842.000	64.04	47.84	70.33	70.18	71.14	55.78	0.81	-14.39	Deviasi keuangan bulan sebelumnya
2	PERUMAHAN	11.475.850.000	37.24	21.29	49.38	26.03	51.55	28.60	2.17	2.56	
3	KAWASAN PERMUKIMAN	3.042.608.000	92.71	27.08	95.40	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	
4	KETERPADUAN PKP	1.260.440.000	50.29	41.53	63.89	63.89	64.53	61.12	0.64	-2.78	- Penundaan pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah karena adanya SE Sekda Prov mengenai larangan DL - Penundaan KKN Tematik (semula akan dilaksanakan Juli-Agustus, namun baru akan dimulai pada akhir Juli-awal September, meliputi belanja alat peraga, belanja bahan cetak, belanja makan minum, belanja narasumber) - Penundaan perjalanan dinas dan rapat pembahasan karena adanya pemberlakuan PPKM Darurat
5	PERTANAHAN	868.850.000	56.96	56.96	83.08	82.97	83.08	82.97	0.00	0.00	
	DISPERAKIM	34.888.590.000	57.05	37.29	65.71	57.95	66.87	51.17	1.16	-6,81	

BREAKDOWN PROGNOSIS AGUSTUS PER KEGIATAN

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI S.D. BULAN JULI			KEUANGAN				DEV	FISIK		DEV
			KEUANGAN		FISIK	Target		Prognosis			Target	Prognosis	
			Rp	%	%	Rp	%	Rp	%		%	%	
	Sekretariat	18.240.842.000	8.726.058.038	47,84	64,04	12.800.956.000	70,18	10.175.481.038	55,78	-14,39	70,33	71,14	0,81
I	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	493.612.000	280.093.000	56,74	69,77	278.423.000	56,41	313.368.000	63,48	7,08	69,53	70,95	1,42
II	Administrasi Keuangan	14.567.822.000	6.534.911.295	44,86	64,27	10.402.812.500	71,41	7.575.109.295	52,00	-19,41	71,41	71,41	0,00
III	Administrasi Umum	3.137.468.000	1.909.543.743	60,86	60,86	2.117.170.500	67,48	2.285.293.743	72,84	5,36	66,31	69,64	3,33
IV	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.940.000	1.510.000	3,60	90,00	2.550.000	6,08	1.710.000	4,08	-2,00	6,10	90,00	83,90
	Bidang Perumahan	11.475.850.000	2.442.952.900	21,29	37,24	2.987.517.200	26,03	3.281.568.100	28,60	2,56	49,38	51,55	2,17
V	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	369.626.000	255.547.000	69,14	76,91	301.807.000	81,65	301.807.000	81,65	0,00	81,65	81,65	0,00
VI	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	159.890.000	100.479.000	62,84	73,98	128.214.000	80,19	128.214.000	80,19	0,00	80,33	80,33	0,00
VII	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	3.164.754.000	182.682.000	5,77	21,03	591.274.200	18,68	591.274.200	18,68	0,00	21,47	29,35	7,88
VIII	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	7.781.580.000	1.904.244.900	24,47	41,19	1.966.222.000	25,27	2.260.272.900	29,05	3,78	58,56	58,56	0,00
	Bidang Kawasan Pemukiman	3.042.608.000	823.906.743	27,08	92,71	2.902.565.000	95,40	2.902.564.690	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00
IX	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	3.042.608.000	823.906.743	27,08	92,71	2.902.565.000	95,40	2.902.564.690	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00
	Bidang Keterpaduan PKP	1.260.440.000	523.509.075	41,53	50,29	805.339.500	63,89	770.342.065	64,53	0.64	63,89	60,26	-3,63
X	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	1.260.440.000	523.509.075	41,53	50,29	805.339.500	63,89	770.342.065	64,53	0.64	63,89	60,26	-3,63
	Bidang Pertanahan	868.850.000	494.855.000	56,96	56,96	720.847.500	82,97	720.847.500	82,97	0,00	83,08	83,08	0,00
XI	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	343.336.000	218.972.000	63,78	63,78	279.719.500	81,47	279.719.500	81,47	0,00	81,47	81,47	0,00
XII	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	276.154.000	131.153.000	47,49	47,49	236.223.000	85,54	236.223.000	85,54	0,00	85,54	85,54	0,00
XIII	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	249.360.000	144.730.000	58,04	58,04	204.905.000	82,17	204.905.000	82,17	0,00	82,56	82,56	0,00
	TOTAL	34.888.590.000	13.011.281.756	37,29	57,05	20.217.225.200	57,95	17.850.803.393	51,17	-6,78	65,71	66,87	1,16




LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021

STATUS AKHIR JULI 2021


REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021 PER-BIDANG

No	Satuan kerja	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
1	Sekretariat	42	2.235.319.000	26	1.112.981.000	6	361.235.000	74	3.709.535.000
2	Bidang Perumahan	27	346.540.000	30	7.424.975.000	12	3.704.335.000	69	11.475.850.000
3	Bidang Kawasan Pemukiman	21	2.678.680.000	8	305.528.000	3	58.400.000	32	3.042.608.000
4	Bidang Pertanahan	18	291.039.000	13	299.847.000	14	277.964.000	45	868.850.000
5	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	18	868.615.000	12	366.955.000	4	24.870.000	34	1.260.440.000
Total		126	6.420.193.000	89	9.510.286.000	39	4.426.804.000	254	20.357.283.000



REKAP PAKET MELALUI PENYEDIA

No	Satuan kerja	Tender		Seleksi		Pengadaan Langsung		Pengadaan Dikecualikan		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
1	Sekretariat	1	383.800.000	-	-	36	1.269.146.000	5	582.373.000	42	2.235.319.000
2	Bidang Perumahan	-	-	-	-	27	346.540.000	-	-	27	346.540.000
3	Bidang Kawasan Pemukiman	6	2.439.330.000	-	-	14	210.580.000	1	28.770.000	21	2.678.680.000
4	Bidang Pertanahan	-	-	-	-	18	291.039.000	-	-	18	291.039.000
5	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	-	1	286.745.000	17	581.870.000	-	-	18	868.615.000
Total		7	2.823.130.000	1	286.745.000	112	2.699.175.000	6	611.143.000	126	6.420.193.000



SUMBER DATA : Aplikasi SIRUP Lokal status 30 Mei 2021

LAPORAN PROGRES LELANG: TENDER & SELEKSI

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
SEKRETARIAT						
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Keamanan (10 Bulan)	383.800.000	Tender	Sudah terkontrak 26 Februari 2021	Maret-Desember 2021
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan PLTS Rooftop	-	Tender	DI-REFOCUSING	
BIDANG PERUMAHAN						
3	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Kebutuhan Rumah Khusus Bagi Nelayan 7 Kabupaten / Kota di Pantura	-	Seleksi	DI-REFOCUSING	
4		Perencanaan Pemanfaatan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kec Suradadi Kab Tegal	-	Seleksi	DI-REFOCUSING	
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN						
5	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 1)	735.010.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)
6		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 2)	583.530.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)
7		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 3)	389.920.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)

(Lanjutan)

NO	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
8		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 1)	269.550.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)
9		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 2)	239.800.000	Tender	Sudah terkontrak 1 April 2021	Masa Kontrak: 1 April s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
10		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 3)	221.520.000	Tender	Sudah terkontrak 1 April 2021	Masa Kontrak: 1 April s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
BIDANG KETERPADUAN PKP						
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Penyusunan Rencana Pengelolaan Klinik Pokja PKP	286.745.000	Seleksi	Sudah terkontrak 6 April 2021	Masa Kontrak: April s.d. September 2021

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
SEKRETARIAT						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Kebersihan Kantor Disperakim Prov Jateng Gedung 2	70.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 4 Januari 2021	Masa Kontrak: Januari-Juni 2021
2		Jasa Kebersihan Kantor Disperakim Prov Jateng Gedung 1	198.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 4 Januari 2021	Masa Kontrak: Januari-Juni 2021
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Konsultasi	-	Pengadaan Langsung	DI-REFOCUSING	-
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas	140.000.000	Pengadaan Langsung	Proses lelang	Rencana kontrak 10 Agustus 2021
BIDANG PERUMAHAN						
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Jasa Konsultasi Teknologi Informasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 20 April 2021	Masa Kontrak: April-Agustus 2021

(Lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN						
6	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	46.400.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 1 April 2021	Masa Kontrak: 1 April s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
7		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)
8		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	59.600.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)
BIDANG PERTANAHAN						
9	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Belanja Jasa Konsultansi	-	Pengadaan Langsung	DI-REFOCUSING	-

(Lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
BIDANG KETERPADUAN PKP						
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi P3KP dan Pertanahan	42.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 28 Mei 2021	Mei s.d. Desember 2021
11		Konsultan Individual Kebijakan dan Strategi P3KP dan Pertanahan	-	Pengadaan Langsung	DI-REFOCUSING	
12		Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	-	Pengadaan Langsung	DI-REFOCUSING	
13		Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	64.940.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	Februari s.d. Desember 2021
14		Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi	59.300.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	Februari s.d. Desember 2021
15		Konsultan Individual Pembinaan dan Evaluasi Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	62.650.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	Februari s.d. Desember 2021




PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

STATUS AKHIR JULI 2021

LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT

Sumber Data : <https://laporgub.jatengprov.go.id>



Jumlah laporan permohonan Informasi masyarakat pada akhir bulan JULI 2021.

6 Laporan dan Status seluruhnya telah terjawab tuntas. Adapaun rincian Laporan tersebut :

- 4 laporan terkait RTLH
- 2 laporan terkait ganti rugi tanah akibat Proyek Strategis Nasional.

TOTAL

8

6

18


8

5


6

6

LAPORAN KONTEN MEDIA SOSIAL DISPERAKIM




LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS




	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21
■ Sekretariat	16	16	4	3	2	3	3	0	0	0	0	0
■ Perumahan	5	10	2	2	1	6	3	0	0	0	0	0
■ Kawasan	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Keterpaduan	0	6	4	5	2	4	0	0	0	0	0	0
■ Pertanian	0	6	2	1	0	3	2	0	0	0	0	0


LAPORAN FOLLOWERS DAN SUBSCRIBERS MEDSOS



LAPORAN SURVEY KEPUASAN WEBSITE



LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE



PENEKANAN

1. Berdasarkan Surat Sekda Jateng No. 800/1962 tahun 2021 tentang Perpanjangan Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Selama PPKM Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, diberlakukan penerapan WFH 100% di lingkungan Disperakim Jateng mulai tanggal 3 s.d. 9 Agustus 2021, sehingga seluruh pegawai untuk dapat memperhatikan hal sebagai berikut:
 - Pekerjaan dapat dilaksanakan di rumah masing-masing dengan koordinasi/rapat dilakukan melalui zoom, whatsapp, dsb.
 - Diperbolehkan bekerja di kantor apabila ada keperluan yang sangat mendesak dengan menghubungi Kepala Bidang masing-masing, untuk melaporkan ke Kepala Dinas, dan diberikan tembusan ke Kasubbag Umpeg terlebih dahulu.
 - Apabila memerlukan tanda tangan Kepala Dinas dapat membuat janji dan bertemu di kantor (bukan di rumah Pak Kadis).
 - Absen presensi dilakukan 1 kali sehari selama masa WFH.
 - Diperbolehkan untuk meminjam sarana dan prasarana dari kantor (seperti laptop/computer) apabila diperlukan (dengan menghubungi Kasubbag Umpeg terlebih dahulu).
 - Penyelesaian kontrak tetap dilaksanakan dengan Kasubbag Keuangan.
 - Setiap hari Senin & Rabu pukul 9.00 WIB akan dilakukan koordinasi melalui zoom dengan pejabat structural Eselon III beserta Kasubbag Program dan Umpeg.
2. Untuk pekerjaan Bansos PK dan PB Bencana serta PB Backlog yang tidak dapat dilaksanakan, perlu dikomunikasikan dengan TAPD untuk memungkinkan bisa direalisasikan dalam upaya memenuhi target kinerja.
3. Pengelola kegiatan mulai mengidentifikasi nilai potensi SILPA yang dapat diusulkan pergeseran untuk mengoptimalkan kegiatan yang bersifat strategis melalui perubahan anggaran.

PENEKANAN

5. Dalam rangka tertib administrasi, PPTK diminta untuk segera melengkapi kekurangan berkas SPJ ke Subbag Keuangan.
6. Penyampaian TU Nihil setiap bulan ke Subbag Keuangan dilakukan paling lambat tanggal 25 setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan awal.
7. Setiap bidang agar mengisikan Realisasi Bulanan dari Target Indikator Kinerja Tahun 2021 yang diampu, setiap bulannya Maksimal Tanggal 3 bulan berikutnya berupa soft file dan hard copy yang sudah diparaf pejabat berwenang ke Subbag Program.

[illegible]



TERIMAKASIH

RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR JUNI 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH


OUTLINE



- 1. Komposisi Anggaran TA 2021**
- 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Status Akhir Juni 2021 (APBN dan APBD)**
- 3. Keterangan Deviasi Negatif**
- 4. Laporan Prognosis Bulan Juli 2021**
- 5. Rekap Pengadaan Barang dan Jasa TA 2021**
- 6. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media**
- 7. Penekanan**


KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2021

Murni Rp. 41.803.852.000,-



BIDANG	PAGU	%
SEKRETARIAT	20.778.752.000	50 %
PERUMAHAN	12.989.600.000	31 %
KAWASAN	4.193.500.000	10 %
KETERPADUAN	2.085.000.000	5 %
PERTANAHAN	1.757.000.000	4 %
DISPERAKIM	41.803.852.000	100 %

Refocusing Rp. 34.888.590.000 ,-



BIDANG	PAGU	%
SEKRETARIAT	18.240.842.000	52,28
PERUMAHAN	11.475.850.000	32,89
KAWASAN	3.042.608.000	8,72
KETERPADUAN	1.260.440.000	3,61
PERTANAHAN	868.850.000	2,49
DISPERAKIM	34.888.590.000	100,00




PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN

STATUS AKHIR JUNI 2021

BPPW JATENG:

Rp 2.421.405.305




	Juni	Juli
Target Fisik	25.00	40.00
Real. Fisik	30.51	
Dev. Fisik	5.51	
Target Keu	25.00	40.00
Real. Keu	35.63	
Dev. Keu	10.63	

Satker Penyediaan Perumahan

Balai P2P Jawa III

Rp 875.222.957.000



	Juni	Juli
Target Fisik	39.30	48.31
Real. Fisik	34.07	
Dev. Fisik	(5.23)	
Target Keu	39.30	48.31
Real. Keu	38.02	
Dev. Keu	(1.28)	




PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM

STATUS AKHIR JUNI 2021

DISPERAKIM


DINAS	Juni	Juli
Target Fisik	45.23	54.66
Real. Fisik	48.44	
Dev. Fisik	3.21	
Target Keu	36.52	51.09
Real. Keu	27.08	
Dev. Keu	(9.44)	

BIDANG	SEKRE	PERUM	KAW. PERMUK	KETER. PKP	PERTAN
Target Fisik	55.20	16.87	92.84	38.17	54.15
Real. Fisik	57.05	23.53	92.96	38.75	54.90
Dev. Fisik	1.85	6.66	0.12	0.58	0.75
Target Keu	55.03	13.31	7.41	38.18	54.24
Real. Keu	40.58	8.22	7.51	31.44	54.81
Dev. Keu	(14.45)	(5.09)	0.10	(6.74)	0.57



SEKRETARIAT


Rp 18.240.842.000



	Jun	Juli
Target Fisik	55.20	62.39
Real. Fisik	57.05	
Dev. Fisik	1.85	
Target Keu	55.03	62.23
Real. Keu	40.58	
Dev. Keu	(14.45)	

PERUMAHAN

Rp 11.475.850.000




	Juni	Juli
Target Fisik	16.87	30.98
Real. Fisik	23.53	
Dev. Fisik	6.66	
Target Keu	13.31	20.37
Real. Keu	8.22	
Dev. Keu	(5.09)	

RF	0,31	1,81	4,74	7,83	10,37	23,53						
RK	0,00	0,50	2,70	6,01	6,85	8,22						
TF-R	0,15	1,88	3,61	5,52	8,53	16,87	30,98	49,38	52,16	59,81	92,10	100,0
TK-R	0,15	1,77	3,44	5,26	6,46	13,31	20,37	26,03	48,93	52,12	78,91	100,0
TF-0	0,21	3,15	6,29	7,59	10,26	18,53	32,13	49,96	54,54	64,52	96,83	100,0
TK-0	0,21	2,76	5,37	7,00	7,83	14,89	22,25	29,46	52,21	56,33	81,45	100,0

KAWASAN

Rp 3.042.608.000




	Juni	Juli
Target Fisik	92.84	94.44
Real. Fisik	92.96	
Dev. Fisik	0.12	
Target Keu	7.41	94.43
Real. Keu	7.51	
Dev. Keu	0.10	

RF	1,01	2,03	7,03	17,46	48,72	92,96						
RK	0,11	1,24	3,19	4,65	5,63	7,51						
TF-R	0,10	1,17	3,67	16,67	45,90	92,84	94,44	95,40	96,80	97,84	98,98	100,00
TK-R	0,10	1,16	3,67	4,64	5,81	7,41	94,43	95,40	96,79	97,84	98,98	100,00
TF-O	0,04	1,15	3,01	15,73	43,61	71,55	88,43	89,62	94,20	95,71	98,14	100,00
TK-O	0,04	1,15	3,01	4,46	6,05	7,70	88,44	89,62	94,20	95,70	98,13	100,00

KETERPADUAN PKP

Rp 1.260.440.000




	Juni	Juli
Target Fisik	38.17	48.38
Real. Fisik	38.75	
Dev. Fisik	0.58	
Target Keu	38.18	48.38
Real. Keu	31.44	
Dev. Keu	(6.74)	

RF	0,80	4,78	10,38	22,13	33,46	38,75						
RK	0,00	6,40	13,62	21,06	25,93	31,44						
TF-R	0,74	6,39	13,58	21,06	32,36	38,17	48,38	63,89	78,79	85,52	95,06	100,0
TK-R	0,62	6,36	13,58	21,01	32,37	38,18	48,38	63,89	78,79	85,53	95,06	100,0
TF-0	0,73	3,87	13,70	21,50	29,55	42,94	56,56	67,79	79,37	91,49	97,93	100,0
TK-0	0,20	3,84	13,63	17,51	28,80	38,69	48,15	67,22	76,64	86,15	98,01	100,0

PERTANAHAN

Rp 868.850.000



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	5,94	9,59	11,58	35,34	45,44	54,90						
RK	0,00	5,94	21,88	35,34	45,44	54,81						
TF-R	5,94	18,40	21,97	35,25	43,77	54,15	74,86	83,08	92,52	94,55	96,59	100,0
TK-R	5,94	18,40	21,88	35,34	43,86	54,24	74,95	82,97	92,49	94,53	96,56	100,0
TF-O	0,25	3,95	10,49	15,43	16,60	25,42	36,51	47,18	62,01	74,94	94,96	100,0
TK-O	0,25	3,95	10,82	15,43	16,60	25,42	36,51	47,18	62,01	74,94	94,96	100,0

	Juni	Juli
Target Fisik	54.15	74.86
Real. Fisik	54.90	
Dev. Fisik	0.75	
Target Keu	54.24	74.95
Real. Keu	54.81	
Dev. Keu	0.57	



KETERANGAN DEVIASI NEGATIF

STATUS AKHIR JUNI 2021

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
SEKRETARIAT					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0.01	-17.91	- Realisasi sesuai kebutuhan - Dinamika Kepegawaian Disperakim: Jabatan yang tidak terisi (2 Kabid dan 3 Kasi), Pensiun (2), Pegawai Meninggal (2), dll.	- Akan menjadi SILPA
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0.00	-28.08	• Deviasi keuangan cukup tinggi sedangkan Realisasi Fisik sudah 100%. • Sisa tersebut merupakan belanja cetak dan penggandaan	• Realisasi sesuai kebutuhan (cetak, penggandaan, dokumen regulasi keuangan) • akan digunakan untuk mengantisipasi cetak Pergub di akhir tahun
3	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	7.90	-4.75	Efisiensi makan minum Forum OPD Renstra dan Forum OPD Renja, semula dialokasikan untuk 100 org x 2 kegiatan hanya direalisasikan sebanyak 50 org x 2 kegiatan. Pelaksanaan kegiatan forum tersebut sebagian hadir langsung dan sebagian hadir melalui mekanisme daring (zoom meeting).	- Akan menjadi SILPA
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.74	-4.59	Efisiensi perjalanan dinas Sos. Penyusunan Dok. LKPJ, serta Desa Dampingan yg semula dilaksanakan di luar kota, dilaksanakan melalui mekanisme daring (zoom meeting).	- Akan menjadi SILPA
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00	-12.58	Dibayarkan sesuai tagihan rekening listrik, air dan telepon.	- Akan menjadi SILPA
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0.00	-7.62	Deviasi keuangan minus -7,62 disebabkan status LPJ pada aplikasi e-penatausahaan Belum Final	-
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-14.17	-7.29	Belanja media elektronik dan cetak akan dilaksanakan bulan Juli	• Akan menjadi SILPA
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.08	-2.07	Sesuai dengan kebutuhan	• Akan menjadi SILPA
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	-6.29	Sesuai dengan kebutuhan	• Akan menjadi SILPA
10	Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	25.97	-12.06	Sesuai dengan kebutuhan	• Akan menjadi SILPA
11	Pendidikan dan Pelatihan Formal	84.86	-1.53	Diklat dilaksanakan secara daring	• Akan menjadi SILPA 1

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
BIDANG PERUMAHAN					
1	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Relokasi Program Provinsi	0.03	-2.13	- belanja perjadiin luar daerah terjadi kesalahan sistem, di e-budgeting tertera sudah terrealisasi dan di e-pen belum terrealisasi, kenyataannya memang belum terrealisasi - honor tenaga entry simperum dalam proses pembayaran - belanja ATK dan penggandaan sesuai kebutuhan bulan ini	sisa uang akan digunakan untuk keperluan bulan berikutnya
2	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	0.25	-8.52	- Belanja ATK dan penggandaan sesuai kebutuhan bulan ini, sisa uang akan digunakan untuk keperluan bulan berikutnya - Belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi sudah terealisasi dan masih proses pembayaran	
3	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	0.01	-0.05	Belum dibayarkan	
4	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	4.34	-7.64	Pengadaan bansos oleh pokmas (sedang dalam proses)	
5	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0.00	-48.36	Dalam proses pembayaran	

NO	SUB-SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		FISIK	KEU		
BIDANG KETERPADUAN					
1	Penyusunan Kebijakan Strategi PKPP dan Implementasi Kemitraan	-0.57	-13.11	- Sedang dalam proses pengadaan konsultan individual - Sedang dalam proses pengajuan LS termin I Klinik PKP	- Konsultan individual sudah terkontrak pd 25 Juni - Sedang proses revisi berkas pengajuan LS termin I Klinik PKP
BIDANG PERTANAHAN					
1	Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan Berupa Zonasi Nilai Tanah	-0.54	-0.54	Belanja Makan Minum Kegiatan Zonasi Nilai Tanah akan dilaksanakan pada Triwulan III	Akan dilaksanakan pada Triwulan III bersamaan dengan penyerahan laporan akhir kegiatan zonasi nilai tanah bersama dengan Kanwil BPN Prov Jateng
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	-2.50	-2.50	Penundaan perjalanan dinas karena adanya PPKM Mikro	

LAPORAN PROGNOSIS BULAN JULI

NO	BIDANG	ANGGARAN	TARGET S.D JUNI		REALISASI S.D JUNI		TARGET S.D JULI		PROGNOSIS JULI	
			FISIK	KEU	FISIK	KEU	FISIK	KEU	FISIK	KEU
1	SEKRETARIAT	18.240.842.000	55.20	55.03	57.05	40.58	62.39	62.23	64.28	48.01
2	PERUMAHAN	11.475.850.000	16.87	13.31	23.53	8.22	30.98	20.37	38.90	16.59
3	KAWASAN PERMUKIMAN	3.042.608.000	92.84	7.41	92.96	7.51	94.44	94.43	93.84	93.84
4	KETERPADUAN PKP	1.260.440.000	38.17	38.18	38.75	31.44	48.38	48.38	41.82	41.82
5	PERTANAHAN	868.850.000	54.15	54.24	54.90	54.81	74.86	74.95	79.68	79.68
	DISPERAKIM	34.888.590.000	45.23	36.52	48.44	27.08	54.66	51.09	57.33	42.24




LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021

STATUS AKHIR JUNI 2021


REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021 PER-BIDANG

No	Satuan kerja	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
1	Sekretariat	42	2.235.319.000	26	1.112.981.000	6	361.235.000	74	3.709.535.000
2	Bidang Perumahan	27	346.540.000	30	7.424.975.000	12	3.704.335.000	69	11.475.850.000
3	Bidang Kawasan Pemukiman	21	2.678.680.000	8	305.528.000	3	58.400.000	32	3.042.608.000
4	Bidang Pertanahan	18	291.039.000	13	299.847.000	14	277.964.000	45	868.850.000
5	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	18	868.615.000	12	366.955.000	4	24.870.000	34	1.260.440.000
Total		126	6.420.193.000	89	9.510.286.000	39	4.426.804.000	254	20.357.283.000



REKAP PAKET MELALUI PENYEDIA

No	Satuan kerja	Tender		Seleksi		Pengadaan Langsung		Pengadaan Dikecualikan		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
1	Sekretariat	1	383.800.000	-	-	36	1.269.146.000	5	582.373.000	42	2.235.319.000
2	Bidang Perumahan	-	-	-	-	27	346.540.000	-	-	27	346.540.000
3	Bidang Kawasan Pemukiman	6	2.439.330.000	-	-	14	210.580.000	1	28.770.000	21	2.678.680.000
4	Bidang Pertanahan	-	-	-	-	18	291.039.000	-	-	18	291.039.000
5	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	-	1	286.745.000	17	581.870.000	-	-	18	868.615.000
Total		7	2.823.130.000	1	286.745.000	112	2.699.175.000	6	611.143.000	126	6.420.193.000



SUMBER DATA : Aplikasi SIRUP Lokal status 30 Mei 2021

LAPORAN PROGRES LELANG: TENDER & SELEKSI

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
SEKRETARIAT						
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Keamanan (10 Bulan)	383.800.000	Tender	Sudah terkontrak 26 Februari 2021	Maret-Desember 2021
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan PLTS Rooftop	-	Tender	DI-REFOCUSING	
BIDANG PERUMAHAN						
3	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Kebutuhan Rumah Khusus Bagi Nelayan 7 Kabupaten / Kota di Pantura	-	Seleksi	DI-REFOCUSING	
4		Perencanaan Pemanfaatan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kec Suradadi Kab Tegal	-	Seleksi	DI-REFOCUSING	
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN						
5	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 1)	735.010.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)
6		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 2)	583.530.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)
7		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 3)	389.920.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)

(Lanjutan)

NO	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
8		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 1)	269.550.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)
9		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 2)	239.800.000	Tender	Sudah terkontrak 1 April 2021	Masa Kontrak: 1 April s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
10		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 3)	221.520.000	Tender	Sudah terkontrak 1 April 2021	Masa Kontrak: 1 April s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
BIDANG KETERPADUAN PKP						
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Penyusunan Rencana Pengelolaan Klinik Pokja PKP	286.745.000	Seleksi	Sudah terkontrak 6 April 2021	Masa Kontrak: April s.d. September 2021

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
SEKRETARIAT						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Kebersihan Kantor Disperakim Prov Jateng Gedung 2	70.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 4 Januari 2021	Masa Kontrak: Januari-Juni 2021
2		Jasa Kebersihan Kantor Disperakim Prov Jateng Gedung 1	198.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 4 Januari 2021	Masa Kontrak: Januari-Juni 2021
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Konsultasi	-	Pengadaan Langsung	DI-REFOCUSING	-
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas	140.000.000	Pengadaan Langsung	Proses lelang	Rencana kontrak 22 Juli 2021
BIDANG PERUMAHAN						
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Jasa Konsultasi Teknologi Informasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 20 April 2021	Masa Kontrak: April-Agustus 2021

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN						
6	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	46.400.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 1 April 2021	Masa Kontrak: 1 April s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
7		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)
8		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	59.600.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)
BIDANG PERTANAHAN						
9	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Belanja Jasa Konsultansi	-	Pengadaan Langsung	DI-REFOCUSING	-

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
BIDANG KETERPADUAN PKP						
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi P3KP dan Pertanahan	42.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 28 Mei 2021	Mei s.d. Desember 2021
11		Konsultan Individual Kebijakan dan Strategi P3KP dan Pertanahan	-	Pengadaan Langsung	DI-REFOCUSING	
12		Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	-	Pengadaan Langsung	DI-REFOCUSING	
13		Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	64.940.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	Februari s.d. Desember 2021
14		Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi	59.300.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	Februari s.d. Desember 2021
15		Konsultan Individual Pembinaan dan Evaluasi Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	62.650.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	Februari s.d. Desember 2021




PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

STATUS AKHIR JUNI 2021

LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT

Sumber Data : <https://laporgub.jatengprov.go.id>



TOTAL

8

6


18

8


5

6


LAPORAN KONTEN MEDIA SOSIAL DISPERAKIM




LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS




LAPORAN FOLLOWERS DAN SUBSCRIBERS MEDSOS



LAPORAN SURVEY KEPUASAN WEBSITE



LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE



PENEKANAN

Berdasarkan Instruksi Gubernur Jateng No. 2 tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada PPKM Darurat di Provinsi Jawa Tengah, **diberlakukan penerapan WFH 100% di lingkungan Disperakim Jateng mulai tanggal 5 s.d. 19 Juli 2021**, sehingga seluruh pegawai untuk dapat memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Pekerjaan dapat dilaksanakan di rumah masing-masing dengan koordinasi/rapat dilakukan melalui zoom, whatsapp, dsb.
2. Diperbolehkan bekerja di kantor apabila ada keperluan yang sangat mendesak dengan menghubungi Kepala Bidang masing-masing, untuk melaporkan ke Kepala Dinas, dan diberikan tembusan ke Kasubbag Umpeg terlebih dahulu.
3. Apabila memerlukan tanda tangan Kepala Dinas dapat membuat janji dan bertemu di kantor (bukan di rumah Pak Kadis).
4. Absen presensi dilakukan 1 kali sehari selama masa WFH.
5. Diperbolehkan untuk meminjam sarana dan prasarana dari kantor (seperti laptop/computer) apabila diperlukan (dengan menghubungi Kasubbag Umpeg terlebih dahulu).
6. Penyelesaian kontrak tetap dilaksanakan dengan Kasubbag Keuangan.
7. Setiap hari Senin & Rabu pukul 9.00 WIB akan dilakukan koordinasi melalui zoom dengan pejabat structural Eselon III beserta Kasubbag Program dan Umpeg.



TERIMAKASIH

RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR MEI 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH


OUTLINE



- 1. Komposisi Anggaran TA 2021**
- 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Status Akhir Mei 2021 (APBN dan APBD)**
- 3. Keterangan Deviasi Negatif**
- 4. Rekap Pengadaan Barang dan Jasa TA 2021**
- 5. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media**
- 6. Penekanan**


KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2021

Murni Rp. 41.803.852.000,-



BIDANG	PAGU	%
SEKRETARIAT	20.778.752.000	50 %
PERUMAHAN	12.989.600.000	31 %
KAWASAN	4.193.500.000	10 %
KETERPADUAN	2.085.000.000	5 %
PERTANAHAN	1.757.000.000	4 %
DISPERAKIM	41.803.852.000	100 %

Refocusing Rp. 34.888.590.000 ,-



BIDANG	PAGU	%
SEKRETARIAT	18.240.842.000	52,28
PERUMAHAN	11.475.850.000	32,89
KAWASAN	3.042.608.000	8,72
KETERPADUAN	1.260.440.000	3,61
PERTANAHAN	868.850.000	2,49
DISPERAKIM	34.888.590.000	100,00




PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN

STATUS AKHIR MEI 2021

BPPW JATENG:

Rp 2.354.093.499.000




	Mei	Juni
Target Fisik	16,00	25,00
Real. Fisik	25,84	
Dev. Fisik	9,84	
Target Keu	16,00	25,00
Real. Keu	32,01	
Dev. Keu	16,01	

Satker Penyediaan Perumahan

Balai P2P Jawa III

Rp 875.222.957.000



	Mei	Juni
Target Fisik	30,98	39,30
Real. Fisik	27,31	
Dev. Fisik	-3,67	
Target Keu	30,98	39,30
Real. Keu	33,93	
Dev. Keu	2,95	




PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM

STATUS AKHIR MEI 2021

DISPERAKIM


DINAS	Mei	Juni
Target Fisik	31.21	45.23
Real. Fisik	32.99	
Dev. Fisik	1.78	
Target Keu	26.97	36.52
Real. Keu	21.56	
Dev. Keu	(5.41)	

BIDANG	SEKRE	PERUM	KAW. PERMUK	KETER. PKP	PERTAN
Target Fisik	42.34	8.53	45.90	32.36	43.77
Real. Fisik	43.90	10.37	48.72	33.46	45.44
Dev. Fisik	1.56	1.84	2.82	1.10	1.67
Target Keu	42.23	6.46	5.81	32.37	43.86
Real. Keu	32.03	6.85	5.63	25.93	45.44
Dev. Keu	(10.20)	0.39	(0.18)	(6.44)	1.58



SEKRETARIAT

Rp 18.240.842.000




	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	6,99	14,48	21,45	30,49	43,90							
RK	6,25	13,13	27,47	25,60	32,03							
TF-R	6,90	14,19	21,68	29,36	42,34	55,2	62,39	70,33	77,91	85,13	92,39	100,0
TK-R	6,94	14,29	21,95	29,51	42,23	55,03	62,23	70,18	77,50	84,69	92,07	100,0
TF-O	6,29	13,07	19,98	27,42	39,47	51,5	58,44	71,06	78,55	85,65	92,95	100,0
TK-O	6,27	12,98	19,89	27,32	39,37	51,40	58,34	70,98	78,47	85,57	92,88	100,0

	Mei	Juni
Target Fisik	42.34	55.20
Real. Fisik	43.90	
Dev. Fisik	1.56	
Target Keu	42.23	55.03
Real. Keu	32.03	
Dev. Keu	(10.20)	

PERUMAHAN

Rp 11.475.850.000




	Mei	Juni
Target Fisik	8.53	16.87
Real. Fisik	10.37	
Dev. Fisik	1.84	
Target Keu	6.46	13.31
Real. Keu	6.85	
Dev. Keu	0.39	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	0,31	1,81	4,74	7,83	10,37							
RK	0,00	0,50	2,70	6,01	6,85							
TF-R	0,15	1,88	3,61	5,52	8,53	16,87	30,98	49,38	52,16	59,81	92,10	100,0
TK-R	0,15	1,77	3,44	5,26	6,46	13,31	20,37	26,03	48,93	52,12	78,91	100,0
TF-O	0,21	3,15	6,29	7,59	10,26	18,53	32,13	49,96	54,54	64,52	96,83	100,0
TK-O	0,21	2,76	5,37	7,00	7,83	14,89	22,25	29,46	52,21	56,33	81,45	100,0

KAWASAN

Rp 3.042.608.000




	Mei	Juni
Target Fisik	45.90	92.84
Real. Fisik	48.72	
Dev. Fisik	2.82	
Target Keu	5.81	7.41
Real. Keu	5.63	
Dev. Keu	(0.18)	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	1,01	2,03	7,03	17,46	48,72							
RK	0,11	1,24	3,19	4,65	5,63							
TF-R	0,10	1,17	3,67	16,67	45,90	92,84	94,44	95,40	96,80	97,84	98,98	100,0
TK-R	0,10	1,16	3,67	4,64	5,81	7,41	94,43	95,40	96,79	97,84	98,98	100,0
TF-0	0,04	1,15	3,01	15,73	43,61	71,55	88,43	89,62	94,20	95,71	98,14	100,0
TK-0	0,04	1,15	3,01	4,46	6,05	7,70	88,44	89,62	94,20	95,70	98,13	100,0

KETERPADUAN PKP

Rp 1.260.440.000




	Mei	Juni
Target Fisik	32.36	38.17
Real. Fisik	33.46	
Dev. Fisik	1.10	
Target Keu	32.37	38.18
Real. Keu	25.93	
Dev. Keu	(6.44)	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	0,80	4,78	10,38	22,13	33,46							
RK	0,00	6,40	13,62	21,06	25,93							
TF-R	0,74	6,39	13,58	21,06	32,36	38,17	48,38	63,89	78,79	85,52	95,06	100,0
TK-R	0,62	6,36	13,58	21,01	32,37	38,18	48,38	63,89	78,79	85,53	95,06	100,0
TF-0	0,73	3,87	13,70	21,50	29,55	42,94	56,56	67,79	79,37	91,49	97,93	100,0
TK-0	0,20	3,84	13,63	17,51	28,80	38,69	48,15	67,22	76,64	86,15	98,01	100,0

PERTANAHAN

Rp 868.850.000



	Mei	Juni
Target Fisik	43.77	54.15
Real. Fisik	45.44	
Dev. Fisik	1.67	
Target Keu	43.86	54.24
Real. Keu	45.44	
Dev. Keu	1.58	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	5,94	9,59	11,58	35,34	45,44							
RK	0,00	5,94	21,88	35,34	45,44							
TF-R	5,94	18,40	21,97	35,25	43,77	54,15	74,86	83,08	92,52	94,55	96,59	100,0
TK-R	5,94	18,40	21,88	35,34	43,86	54,24	74,95	82,97	92,49	94,53	96,56	100,0
TF-O	0,25	3,95	10,49	15,43	16,60	25,42	36,51	47,18	62,01	74,94	94,96	100,0
TK-O	0,25	3,95	10,82	15,43	16,60	25,42	36,51	47,18	62,01	74,94	94,96	100,0



KETERANGAN DEVIASI NEGATIF

STATUS AKHIR MEI 2021

NO	SUB-KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
SEKRETARIAT				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	-6,23	- Realisasi sesuai kebutuhan - Dinamika Kepegawaian Disperakim: Jabatan yang tidak terisi (2 Kabid dan 3 Kasi), Pensiun (2), Pegawai Meninggal (2), dll. - TPP 13 & 14 Belum terealisasi
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0,00	-28,08	• Realisasi sesuai kebutuhan (cetak, penggandaan, dokumen regulasi keuangan) • akan digunakan untuk mengantisipasi cetak Pergub di akhir tahun • Fisik sudah 100%
3	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3,90	-6,23	Efisiensi makan minum Forum OPD Renstra dan Forum OPD Renja, semula dialokasikan untuk 100 org x 2 kegiatan hanya direalisasikan sebanyak 50 org x 2 kegiatan. Pelaksanaan kegiatan forum tersebut sebagian hadir langsung dan sebagian hadir melalui mekanisme daring (zoom meeting).
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,74	-4,59	Efisiensi perjalanan dinas Sos. Penyusunan Dok. LKPJ, serta Desa Dampingan yg semula dilaksanakan di luar kota, dilaksanakan melalui mekanisme daring (zoom meeting).
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	-15,56	Tagihan bulan Mei belum dibayarkan.
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,78	-19.29	LPJ belum final pada aplikasi
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,18	-10,18	Belanja media elektronik dan cetak akan dilaksanakan bulan Juni
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	-6,98	Sesuai dengan kebutuhan
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	-5,77	Sesuai dengan kebutuhan

NO	SUB-KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
BIDANG PERUMAHAN				
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-2,97	-5,19	• Terjadi kesalahan system dalam belanja perjadiin luar daerah, di mana pada e-budgeting tertera sudah terealisasi dan di e-pen belum terealisasi, kenyataannya memang belum terrealisasi • Honor tenaga entry simperum dalam proses pembayaran • Belanja ATK dan penggandaan sesuai kebutuhan bulan ini • Sisa uang akan digunakan untuk keperluan bulan berikutnya
2	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	-3,16	3,00	• Belanja ATK dan penggandaan sesuai kebutuhan bulan ini, sisa uang akan digunakan untuk keperluan bulan berikutnya • Belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi sudah terealisasi dan masih proses pembayaran
BIDANG KETERPADUAN				
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	1,10	-6,44	keterlambatan pencairan termin I konsultan Klinik PKP
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	3,04	-0,03	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun SPJ akan dilaksanakan bulan Juni
2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	0,36	-4,25	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun SPJ akan dilaksanakan bulan Juni




LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021

STATUS AKHIR MEI 2021


REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021 PER-BIDANG

No	Satuan kerja	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
1	Sekretariat	42	2.235.319.000	26	1.112.981.000	6	361.235.000	74	3.709.535.000
2	Bidang Perumahan	27	346.540.000	30	7.424.975.000	12	3.704.335.000	69	11.475.850.000
3	Bidang Kawasan Pemukiman	21	2.678.680.000	8	305.528.000	3	58.400.000	32	3.042.608.000
4	Bidang Pertanahan	18	291.039.000	13	299.847.000	14	277.964.000	45	868.850.000
5	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	18	868.615.000	12	366.955.000	4	24.870.000	34	1.260.440.000
Total		126	6.420.193.000	89	9.510.286.000	39	4.426.804.000	254	20.357.283.000



REKAP PAKET MELALUI PENYEDIA

No	Satuan kerja	Tender		Seleksi		Pengadaan Langsung		Pengadaan Dikecualikan		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
1	Sekretariat	1	383.800.000	-	-	36	1.269.146.000	5	582.373.000	42	2.235.319.000
2	Bidang Perumahan	-	-	-	-	27	346.540.000	-	-	27	346.540.000
3	Bidang Kawasan Pemukiman	6	2.439.330.000	-	-	14	210.580.000	1	28.770.000	21	2.678.680.000
4	Bidang Pertanahan	-	-	-	-	18	291.039.000	-	-	18	291.039.000
5	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	-	1	286.745.000	17	581.870.000	-	-	18	868.615.000
Total		7	2.823.130.000	1	286.745.000	112	2.699.175.000	6	611.143.000	126	6.420.193.000



SUMBER DATA : Aplikasi SIRUP Lokal status 30 Mei 2021

LAPORAN PROGRES LELANG: TENDER & SELEKSI

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
SEKRETARIAT						
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Keamanan (10 Bulan)	383.800.000	Tender	Sudah terkontrak 26 Februari 2021	Maret-Desember 2021
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan PLTS Rooftop	-	Tender	DI-REFOCUSING	
BIDANG PERUMAHAN						
3	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Kebutuhan Rumah Khusus Bagi Nelayan 7 Kabupaten / Kota di Pantura	-	Seleksi	DI-REFOCUSING	
4		Perencanaan Pemanfaatan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kec Suradadi Kab Tegal	-	Seleksi	DI-REFOCUSING	
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN						
5	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 1)	735.010.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)
6		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 2)	583.530.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)
7		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 3)	389.920.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)

(Lanjutan)

NO	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
8		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 1)	269.550.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)
9		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 2)	239.800.000	Tender	Sudah terkontrak 1 April 2021	Masa Kontrak: 1 April s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
10		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 3)	221.520.000	Tender	Sudah terkontrak 1 April 2021	Masa Kontrak: 1 April s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
BIDANG KETERPADUAN PKP						
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Penyusunan Rencana Pengelolaan Klinik Pokja PKP	286.745.000	Seleksi	Sudah terkontrak 6 April 2021	Masa Kontrak: April s.d. September 2021

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
SEKRETARIAT						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Kebersihan Kantor Disperakim Prov Jateng Gedung 2	70.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 4 Januari 2021	Masa Kontrak: Januari-Juni 2021
2		Jasa Kebersihan Kantor Disperakim Prov Jateng Gedung 1	198.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 4 Januari 2021	Masa Kontrak: Januari-Juni 2021
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Konsultasi	-	Pengadaan Langsung	DI-REFOCUSING	-
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas	140.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan Dokumen Lelang	Juni
BIDANG PERUMAHAN						
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Jasa Konsultasi Teknologi Informasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 20 April 2021	Masa Kontrak: April-Agustus 2021

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN						
6	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	46.400.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 1 April 2021	Masa Kontrak: 1 April s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
7		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)
8		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	59.600.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 31 Maret s.d. 28 Juni 2021 (90 hari kalender)
BIDANG PERTANAHAN						
9	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Belanja Jasa Konsultansi	-	Pengadaan Langsung	DI-REFOCUSING	-

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
BIDANG KETERPADUAN PKP						
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi P3KP dan Pertanahan	42.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 28 Mei 2021	Mei s.d. Desember 2021
11		Konsultan Individual Kebijakan dan Strategi P3KP dan Pertanahan	-	Pengadaan Langsung	DI-REFOCUSING	
12		Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	-	Pengadaan Langsung	DI-REFOCUSING	
13		Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	64.940.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	Februari s.d. Desember 2021
14		Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi	59.300.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	Februari s.d. Desember 2021
15		Konsultan Individual Pembinaan dan Evaluasi Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	62.650.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	Februari s.d. Desember 2021




PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

STATUS AKHIR MEI 2021

LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT

Sumber Data : <https://laporgub.jatengprov.go.id>



Jumlah laporan permohonan Informasi masyarakat pada akhir bulan Mei 2021.

Status seluruhnya telah terjawab tuntas.

Adapun Permohonan Informasi yang muncul terkait Bidang Perumahan, yaitu :

1. Permohonan Kepada Bapak Gubernur untuk Program Bedah Rumah
2. Permohonan Bantuan Bedah Rumah Kab.Sukoharjo
3. Permohonan Bantuan Bedah Rumah Kota Semarang
4. Permohonan Bantuan Perbaikan RTLH Kab.Purbalingga
5. Pengaduan terkait Pengembang Perumahan Kab.Kendal yang tidak bertanggungjawab

TOTAL

8


6

18

8

5

LAPORAN KONTEN MEDIA SOSIAL DISPERAKIM




Grafik Bulan April 2021 menunjukkan kenaikan paling Signifikan pada Konten Medsos Twitter, hal ini disebabkan karena :

Adanya penilaian Website PPID sebagai rangkaian penilaian Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 yang mengharuskan OPD mengunggah informasi Berkala, informasi setiap saat, informasi serta-merta dan dikecualikan pada **salah satu Kanal Media Sosial** sebagai bentuk keterbukaan informasi pada masyarakat


0						0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21
Instagram Facebook Twitter Youtube	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21
	75	84	40	46	38	0	0	0	0	0	0	0
	93	97	75	84	67	0	0	0	0	0	0	0
	93	88	53	162	87	0	0	0	0	0	0	0
	10	1	4	8	2	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS




	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21
■ Sekretariat	16	16	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0
■ Perumahan	5	10	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
■ Kawasan	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Keterpaduan	0	6	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0
■ Pertanahan	0	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0


LAPORAN FOLLOWERS DAN SUBSCRIBERS MEDSOS



LAPORAN SURVEY KEPUASAN WEBSITE



LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE



PENEKANAN


1. Menindaklanjuti hasil rapat Sosialisasi Evaluasi SPIP tahun 2021 Kamis, 27 Mei 2021, Mohon Bidang-bidang mengumpulkan kelengkapan data dukung dan form SPIP selambat-lambatnya Minggu ke 2 bulan Juni dalam bentuk soft file ke email programdisperakim@gmail.com
2. **Mengingatkan kembali, untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan, SPJ harap disampaikan ke Subbag Keuangan tanggal 25 pada bulan berjalan, dan mengutamakan pelaksanaan transaksi melalui cashless (transfer).**
3. **Mulai bulan Juni, setiap bidang harap menyiapkan prognosis bulan berikutnya untuk disampaikan saat POK.**
4. Setiap bidang agar mengisikan Realisasi Bulanan dari Target Indikator Kinerja Tahun 2021 yang diampu, setiap bulannya Maksimal Tanggal 3 bulan berikutnya berupa soft file dan hard copy yang sudah diparaf pejabat berwenang ke Subbag Program.

[illegible]




DISTRIBUSI KASUS SEMBUH DAN MENINGGAL COVID-19

Tren Mingguan Kasus COVID-19 Sembuh



Tren Mingguan Kasus COVID-19 Meninggal



Jumlah kesembuhan pasien COVID-19 Kabupaten Kudus di minggu terakhir mengalami peningkatan dari minggu sebelumnya yakni terdapat 191 Kasus COVID-19 Sembuh. Terjadi Peningkatan jumlah kematian kasus COVID-19 yang sangat signifikan yakni terdapat 53 kasus kematian dan merupakan puncak baru kasus kematian yang terjadi di Kabupaten Kudus.

KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT
-----------	-----------	-----------	----	----

ZONA RESIKO TINGGI	8 (22.86%)	ZONA RESIKO SEDANG	27 (77.14%)	ZONA RESIKO RENDAH	0 (0%)	TIDAK ADA KASUS	0 (0%)
--------------------	------------	--------------------	-------------	--------------------	--------	-----------------	--------

Show 10 entries	Search:
-----------------	------------------------------

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk	SKOR	Konfirmasi			Suspek			Probabel	Skoring																			
				Total	Dirawat	Meninggal	Total	Dirawat	Meninggal		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5	6
1	KUDUS	860.055	1.16	895	297	54	795	366	15	0.5	1	0.5	1	0.5	0.5	2.5	0.25	0.5	0.5	1.25	1.5	2.5	2	0.025	0.07	0.055	0.05	0.035	0.01	
2	GROBOGAN	1.473.431	1.55	83	63	12	103	96	11	1	1.5	1	2	1	1	3	0.25	0.5	1.5	1.25	1.5	3	2	0.05	0.105	0.11	0.1	0.07	0.02	
3	SRAGEN	997.895	1.62	269	72	25	116	103	6	2	1.5	1	3	2	1	3	0.25	0.5	0.5	1.25	1.5	3	2	0.1	0.105	0.11	0.15	0.14	0.02	
4	PATI	1.326.481	1.71	151	105	13	188	156	4	1	1.5	3	3	0.5	1	2.5	0.25	0.5	1	1.25	1.5	3	2.5	0.05	0.105	0.33	0.15	0.035	0.02	
5	BREBES	1.925.365	1.72	132	88	16	105	99	2	2	1.5	1	3	1	1	3	0.25	0.5	1.5	1.25	1.5	3	3	0.1	0.105	0.11	0.15	0.07	0.02	
6	DEMAK	1.158.772	1.74	244	101	12	263	157	9	1	1.5	3	3	0.5	1	3	0.25	0.5	1	1.25	1.5	3	2	0.05	0.105	0.33	0.15	0.035	0.02	
7	JEPARA	1.193.815	1.76	113	75	10	304	102	4	3	1.5	2	3	0.5	0.5	3	0.25	0.5	1.5	1.25	1.5	3	2	0.15	0.105	0.22	0.15	0.035	0.01	
8	TEGAL	1.573.087	1.78	286	98	20	223	169	11	2	1.5	2	3	1	1	3	0.25	0.5	1	1.25	1.5	3	3	0.1	0.105	0.22	0.15	0.07	0.02	
9	BLORA	904.104	2.06	91	15	5	104	53	4	3	1.5	3	3	3	1	3	0.25	0.5	1.5	1.25	1.5	3	2	0.15	0.105	0.33	0.15	0.21	0.02	
10	KARANGANYAR	928.564	2.06	62	51	5	121	110	4	3	1.5	3	3	3	1	3	0.25	0.5	1.5	1.25	1.5	3	2	0.15	0.105	0.33	0.15	0.21	0.02	

RT MERAH

Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	RT Merah	Terakhir Diperbarui
BANYUMAS	KEMBARAN	LEDUG	1	2021-06-02 23:50:00
BANYUMAS	KEMRANJEN	SIBRAMA	1	2021-06-02 23:50:00
BANYUMAS	LUMBIR	CANDUK	1	2021-06-02 23:50:00
DEMAK	GUNTUR	BOGOSARI	1	2021-06-02 23:50:00
JEPARA	NALUMSARI	NALUMSARI	1	2021-06-02 23:50:00
KEBUMEN	GOMBONG	PANJANGSARI	1	2021-06-02 23:50:00
KLATEN	KLATEN UTARA	SEKARSULI	2	2021-06-02 23:50:00
KLATEN	MANISRENGGO	TIJAYAN	1	2021-06-02 23:50:00
KOTA SALATIGA	SIDOMUKTI	DUKUH	1	2021-06-02 23:50:00
KOTA SEMARANG	SEMARANG BARAT	KALIBANTENG KIDUL	1	2021-06-02 23:50:00
KUDUS	JATI	JATI WETAN	2	2021-06-02 23:50:00
KUDUS	KALIWUNGU	KEDUNGOWO	1	2021-06-02 23:50:00
KUDUS	KOTA KUDUS	DEMAAN	1	2021-06-02 23:50:00
PATI	PATI	SIDOKERTO	2	2021-06-02 23:50:00
TEGAL	BALAPULANG	BUKATEJA	1	2021-06-02 23:50:00
TEGAL	BALAPULANG	HARJOWINANGUN	1	2021-06-02 23:50:00
TEGAL	BOJONG	KAJENENGAN	1	2021-06-02 23:50:00
TEGAL	BOJONG	PUNCANGLUWUK	1	2021-06-02 23:50:00
TEMANGGUNG	GEMAWANG	KALIBANGER	1	2021-06-02 23:50:00
WONOSOBO	KALIKAJAR	MANGUNREJO	1	2021-06-02 23:50:00
WONOSOBO	WADASLINTANG	GUMELAR	1	2021-06-02 23:50:00
JUMLAH			24	



TERIMAKASIH

Prognosis Sekretariat Juni 2021

Sumber Rekening	Rencana Realisasi Keuangan	Keterangan
•Gaji tunjangan dan TPP (Rutin)	1.170.000.000	(termasuk gaji 13 jika dibayarkan Juni 2021)
•Listrik, air, dan telepon (Rutin)	36.000.000	
•Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Rutin)	155.000.000	(Honor pengelola keuangan selama 5 bulan)
•Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Rutin)	35.000.000	
•Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Rutin)	50.315.000	
•Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000	
•Biaya Cetak dan Penggandaan	5.000.000	
•Koordinasi dalam dan luar daerah	10.000.000	
•Honorarium Tenaga Teknis (8 org) (Rutin)	28.280.000	
•Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	
•Belanja pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	15.000.000	
•Belanja Makan Minum Rapat (Rutin)	10.000.000	
•Belanja Asuransi Gedung dan kendaraan dinas	140.000.000	
Pagu Sekretariat: 18.240.842.000	1.719.595.000	9,43%

RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR APRIL 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH


OUTLINE



- 1. Komposisi Anggaran TA 2021**
- 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Status Akhir April 2021 (APBN dan APBD)**
- 3. Keterangan Deviasi Negatif**
- 4. Rekap Pengadaan Barang dan Jasa TA 2021**
- 5. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media**
- 6. Penekanan**


KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2021

Murni Rp. 41.803.852.000,-



BIDANG	PAGU	%
SEKRETARIAT	20.778.752.000	50 %
PERUMAHAN	12.989.600.000	31 %
KAWASAN	4.193.500.000	10 %
KETERPADUAN	2.085.000.000	5 %
PERTANAHAN	1.757.000.000	4 %
DISPERAKIM	41.803.852.000	100 %

Refocusing Rp. 34.888.590.000 ,-



BIDANG	PAGU	%
SEKRETARIAT	18.240.842.000	52,28
PERUMAHAN	11.475.850.000	32,89
KAWASAN	3.042.608.000	8,72
KETERPADUAN	1.260.440.000	3,61
PERTANAHAN	868.850.000	2,49
DISPERAKIM	34.888.590.000	100,00




PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN

STATUS AKHIR APRIL 2021

BPPW JATENG:

Rp 2.354.093.499.000




	Apr	Mei
Target Fisik	8.00	16.00
Real. Fisik	19.99	
Dev. Fisik	11.99	
Target Keu	8.00	16.00
Real. Keu	21.02	
Dev. Keu	13.02	

Satker Penyediaan Perumahan

Balai P2P Jawa III

Rp 875.222.957.000



	Apr	Mei
Target Fisik	12,28	17,43
Real. Fisik	20,70	
Dev. Fisik	8,42	
Target Keu	12,28	17,43
Real. Keu	24,11	
Dev. Keu	11,83	




PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM

STATUS AKHIR APRIL 2021

DISPERAKIM


DINAS	Apr	Mei
Target Fisik	20.26	30.84
Real. Fisik	21.72	
Dev. Fisik	1.46	
Target Keu	19.20	27.18
Real. Keu	17.41	
Dev. Keu	(1.79)	

BIDANG	SEKRE	PERUM	KAW. PERMUK	KETER. PKP	PERTAN
Target Fisik	29.36	5.52	16.67	21.06	35.25
Real. Fisik	30.49	7.83	17.46	22.13	35.34
Dev. Fisik	1.13	2.31	0.79	1.07	0.09
Target Keu	29.51	5.26	4.64	21.01	35.34
Real. Keu	25.60	6.01	4.65	21.06	35.34
Dev. Keu	(3.91)	0.75	0.01	(0.05)	0.00



SEKRETARIAT


Rp 18.240.842.000



	Apr	Mei
Target Fisik	29.66	42,52
Real. Fisik	30.49	
Dev. Fisik	0.83	
Target Keu	30.02	42,63
Real. Keu	25.60	
Dev. Keu	(4.42)	

PERUMAHAN

Rp 11.475.850.000




	Apr	Mei
Target Fisik	5.52	8.48
Real. Fisik	7.83	
Dev. Fisik	2.31	
Target Keu	5.26	6.46
Real. Keu	6.01	
Dev. Keu	0.75	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	0.31	1.81	4.74	7.83								
RK	0	0.5	2.7	6.01								
TF-R	0.15	1.88	3.61	5.52	8.53	16.87	30.98	49.38	52.16	59.81	92.10	100.0
TK-R	0.15	1.77	3.44	5.26	6.46	13.31	20.37	26.03	48.93	52.12	78.91	100.0
TF-0	0.21	3.15	6.29	7.59	10.26	18.53	32.13	49.96	54.54	64.52	96.83	100.0
TK-0	0.21	2.76	5.37	7.00	7.83	14.89	22.25	29.46	52.21	56.33	81.45	100.0

KAWASAN

Rp 3.042.608.000




	Apr	Mei
Target Fisik	16.67	45.90
Real. Fisik	17.46	
Dev. Fisik	0.79	
Target Keu	4.64	5.81
Real. Keu	4.65	
Dev. Keu	0.01	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	1.01	2.03	7.03	17.46								
RK	0.11	1.24	3.19	4.65								
TF-R	0.10	1.17	3.67	16.67	45.90	92.84	94.44	95.40	96.80	97.84	98.98	100.0
TK-R	0.10	1.16	3.67	4.64	5.81	7.41	94.43	95.40	96.79	97.84	98.98	100.0
TF-0	0.04	1.15	3.01	15.73	43.61	71.55	88.43	89.62	94.20	95.71	98.14	100.0
TK-0	0.04	1.15	3.01	4.46	6.05	7.70	88.44	89.62	94.20	95.70	98.13	100.0

KETERPADUAN PKP

Rp 1.260.440.000




	Apr	Mei
Target Fisik	21.06	32.36
Real. Fisik	22.13	
Dev. Fisik	1.07	
Target Keu	21.01	32.37
Real. Keu	21.06	
Dev. Keu	(0.05)	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	0.80	4.78	10.38	22.13								
RK	0.00	6.40	13.62	21.06								
TF-R	0.74	6.39	13.58	21.06	32.36	38.17	48.38	63.89	78.79	85.52	95.06	100.0
TK-R	0.62	6.36	13.58	21.01	32.37	38.18	48.38	63.89	78.79	85.53	95.06	100.0
TF-0	0.73	3.87	13.70	21.50	29.55	42.94	56.56	67.79	79.37	91.49	97.93	100.0
TK-0	0.20	3.84	13.63	17.51	28.80	38.69	48.15	67.22	76.64	86.15	98.01	100.0


PERTANAHAN

Rp 868.850.000



	Apr	Mei
Target Fisik	23.31	26.13
Real. Fisik	35.34	
Dev. Fisik	12.03	
Target Keu	35.34	43.86
Real. Keu	35.34	
Dev. Keu	0.00	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF	5.94	9.59	11.58	35.34								
RK	0.00	5.94	21.88	35.34								
TF-R	5.94	18.40	21.97	35.25	43.77	54.15	74.86	83.08	92.52	94.55	96.59	100.0
TK-R	5.94	18.40	21.88	35.34	43.86	54.24	74.95	82.97	92.49	94.53	96.56	100.0
TF-0	0.25	3.95	10.49	15.43	16.60	25.42	36.51	47.18	62.01	74.94	94.96	100.0
TK-0	0.25	3.95	10.82	15.43	16.60	25.42	36.51	47.18	62.01	74.94	94.96	100.0



LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021

LAPORAN PROGRES LELANG: TENDER & SELEKSI

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
SEKRETARIAT						
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Keamanan (10 Bulan)	383.800.000	Tender	Sudah terkontrak 26 Februari 2021	Maret-Desember 2021
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan PLTS Rooftop	-	Tender	DI-REFOCUSING	
BIDANG PERUMAHAN						
3	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Kebutuhan Rumah Khusus Bagi Nelayan 7 Kabupaten / Kota di Pantura	-	Seleksi	DI-REFOCUSING	
4		Perencanaan Pemanfaatan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kec Suradadi Kab Tegal	-	Seleksi	DI-REFOCUSING	
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN						
5	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 1)	735.010.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
6		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 2)	583.530.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
7		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 3)	389.920.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)

(Lanjutan)

NO	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
8		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 1)	269.550.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
9		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 2)	239.800.000	Tender	Sudah terkontrak 1 April 2021	Masa Kontrak: s.d. 30 Juni 2021 (90 hari kalender)
10		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 3)	221.520.000	Tender	Sudah terkontrak 1 April 2021	Masa Kontrak: s.d. 30 Juni 2021 (90 hari kalender)
BIDANG KETERPADUAN PKP						
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Penyusunan Rencana Pengelolaan Klinik Pokja PKP	286.745.000	Seleksi	Sudah terkontrak 6 April 2021	Masa Kontrak: April s.d. September 2021

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
SEKRETARIAT						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Kebersihan Kantor Disperakim Prov Jateng Gedung 2	70.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 4 Januari 2021	Januari-Juni 2021
2		Jasa Kebersihan Kantor Disperakim Prov Jateng Gedung 1	198.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 4 Januari 2021	Januari-Juni 2021
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Konsultasi	-	Pengadaan Langsung	DI-REFOCUSING	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas	140.000.000	Pengadaan Langsung		Juni
BIDANG PERUMAHAN						
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Jasa Konsultasi Teknologi Informasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK dan RAB	Februari – Nopember 2021

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN						
6	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	46.400.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 1 April 2021	Masa Kontrak: 30 Juni 2021 (90 hari kalender)
7		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
8		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	59.600.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
BIDANG PERTANAHAN						
9	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Belanja Jasa Konsultansi	-	Pengadaan Langsung	DI-REFOCUSING	

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG


NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
BIDANG KETERPADUAN PKP						
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi P3KP dan Pertanahan	42.000.000	Pengadaan Langsung	Sedang proses pengadaan	
11		Konsultan Individual Kebijakan dan Strategi P3KP dan Pertanahan	-	Pengadaan Langsung	DI-REFOCUSING	
12		Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	-	Pengadaan Langsung	DI-REFOCUSING	
13		Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	64.940.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	
14		Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi	59.300.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	
15		Konsultan Individual Pembinaan dan Evaluasi Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	62.650.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	



PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT


Sumber Data : <https://laporgub.jatengprov.go.id>



TOTAL

8	6	18	8								
---	---	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS




	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21
■ Sekretariat	16	16	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Perumahan	5	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Kawasan	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Keterpaduan	0	6	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Pertanian	0	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Year	Journal 1	Journal 2	Journal 3	Journal 4
2013	1213	2399	2103	152
2014	1273	2608	2297	155
2015	1328	2732	2451	165
2016	1351	2819	2475	188

	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21
	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21
Instagram	1213	1273	1328	1351	0	0	0	0	0	0	0	0
Facebook	2399	2608	2732	2819	0	0	0	0	0	0	0	0
Twitter	2103	2297	2451	2475	0	0	0	0	0	0	0	0
Youtube	152	155	165	188	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN SURVEY KEPUASAN WEBSITE



PENEKANAN

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Bappeda Prov. Jateng No. 072.1/10351 perihal permohonan data isian Innovation Government Award (IGA) tahun 2021 dimohon bidang-bidang dapat mempersiapkan Data Isian Inovasi di tahun 2021 yang sudah diterapkan dalam kurun waktu tahun 2019-2020 atau tahun sebelumnya. Adapun Inovasi-inovasi yang berpotensi di usulkan di Disperakim sebagai berikut :
 - SIKUNANG TANAH (Inovator bidang pertanahan)
 - SIMPERUM (PENGEMBANGAN MENU PB BACKLOG) (inovator bidang perumahan)
 - Aplikasi Pengelolaan Basis Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (inovator bidang keterpaduan)
 - Klinik PKP (berpotensi di tahun 2022) (inovator bidang keterpaduan)

Dimohon inovasi yang telah disepakati menjadi inovasi di tahun 2021 dapat mengisikan Formulir Inovasi di <http://bit.ly/FORMULIRIGA> sebelum tanggal 25 Mei 2021
2. Kepada BPP harap SPJ diteliti kembali sebelum melakukan CMS.
3. Dengan adanya sub-sub kegiatan, dilarang untuk mengambil/menarik data untuk cms lintas rekening dan lintas sub kegiatan dalam satu kegiatan.
4. **Semua Pegawai harap mematuhi regulasi yg ada terkait libur lebaran & larangan mudik.**
5. **Perubahan paket pada SiRUP Lokal sudah dibuka mulai tanggal 10 Mei 2021. Pagu anggaran paket harap segera disesuaikan dengan pagu refocusing.**
6. Setiap bidang agar mengisikan Realisasi Bulanan dari Target Indikator Kinerja Tahun 2021 yang diampu, setiap bulannya Maksimal Tanggal 3 bulan berikutnya berupa soft file dan hard copy yang sudah diparaf pejabat berwenang ke Subbag Program.

KENDALA DAN PERMASALAHAN E-RKO PASCA REFOCUSING

1. **Terdapat target keuangan (JANUARI-MARET) yang lebih besar dari Ketersediaan Anggaran.** Sedangkan target JANUARI-MARET tidak dapat di-edit, sehingga pada bulan berikutnya secara system akan tercantum Target Keuangan Minus. Contoh kasus: semula pagu anggaran > Rp. 560 juta, saat ini hanya tinggal Rp. 750 ribu, namun RKO awal pada bulan Januari s.d Maret telah dicantumkan Target Rp. 3,5 juta. Maka pada bulan April Target Keuangan yang dicantumkan ditulis minus Rp. 2,75 juta. Sehingga RKO pada SSK tersebut menjadi sesuai dengan ketersediaan dana.
2. Pada hari Jum'at (7/5) akses untuk edit Target Keuangan Januari-Maret dapat dilakukan penyesuaian/sdh tidak dikunci. Namun untuk penyesuaian kembali dapat dilakukan setelah desk.
3. Terkait e-RKO Perubahan Pasca Refocusing, **Biro Adm Bangda tidak memberikan akses/ijin utk melakukan penyesuaian TF dan TK pada SSK yang tidak mengalami pengurangan pagu anggaran.** Sehingga tidak dapat dilakukan edit sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, antara lain pada SSK : Bansos PB, PK Bencana dan PB Backlog.
4. Hal tersebut kedepannya akan berdampak pada Progress Dinas, akan berkontribusi menambah deviasi fisik dan keuangan negatif.
5. Sehubungan dengan masih adanya beberapa kendala dalam penetapan RKO pasca Rasionalisasi, **maka BPKAD dan Biro Bangda menjadwalkan Desk Pencermatan yang akan dilaksanakan setelah Lebaran.**



TERIMAKASIH

RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR MARET 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH


OUTLINE



- 1. Program/Kegiatan dan Komposisi Anggaran 2021**
- 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Status Akhir Maret 2021**
- 3. Sub-Kegiatan dengan Deviasi Negatif**
- 4. Rekap Pengadaan Barang dan Jasa TA 2021**
- 5. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media**
- 6. Penekanan ;**

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2021

Rp. 41.803.852.000,-



BIDANG	PAGU	%
SEKRETARIAT	20.778.752.000	50 %
PERUMAHAN	12.989.600.000	31 %
KAWASAN	4.193.500.000	10 %
KETERPADUAN	2.085.000.000	5 %
PERTANAHAN	1.757.000.000	4 %
DISPERAKIM	41.803.852.000	100 %

SEKRETARIAT;
20.778.752.000
; 50%




PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN

STATUS AKHIR MARET 2021

BPPW JATENG:

Rp 2.354.093.499.000



	Mar	Apr
Target Fisik	3,00	8,00
Real. Fisik	15,32	
Dev. Fisik	12,32	
Target Keu	3,00	8,00
Real. Keu	11,66	
Dev. Keu	8,66	

Satker Penyediaan Perumahan

Balai P2P Jawa III

Rp 875.222.957.000

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

R.FISIK

5,72

8,50

16,65

R.KEU

2,63

6,25

20,12

T.FISIK

4,23

5,44

9,11

12,28

17,43

25,83

36,92

49,79

67,13

81,23

93,84

100,0

T.KEU

4,23

5,44

9,11

12,28

17,43

25,83

36,92

49,79

67,13

81,23

93,84

100,0

Mar

Apr

Target Fisik

9,11

12,28

Real. Fisik

16,65

Dev. Fisik

7,54

Target Keu

9,11

12,28

Real. Keu

20,12

Dev. Keu

11,01




PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM

STATUS AKHIR MARET 2021

DISPERAKIM


DINAS	Mar	Apr
Target Fisik	13,31	19,28
Real. Fisik	13,81	
Dev. Fisik	0,50	
Target Keu	12,99	17,7
Real. Keu	10,67	
Dev. Keu	(2,32)	

BIDANG	SEKRE	PERUM	KAW. PERMUK	KETER. PKP	PERTAN
Target Fisik	19,98	6,29	3,01	13,70	10,49
Real. Fisik	20,79	5,92	7,05	9,77	10,50
Dev. Fisik	0,81	(0,37)	4,04	(3,93)	0,01
Target Keu	19,89	5,37	3,01	13,63	10,82
Real. Keu	17,11	3,43	2,32	8,23	10,73
Dev. Keu	(2,78)	(1,94)	(0,69)	(5,40)	(0,09)



SEKRETARIAT


Rp 20.778.752.000



	Mar	Apr
Target Fisik	19,98	27,42
Real. Fisik	20,79	
Dev. Fisik	0,81	
Target Keu	19,89	27,32
Real. Keu	17,11	
Dev. Keu	(2,78)	

PERUMAHAN

Rp 12.989.600.000




	Mar	Apr
Target Fisik	6,29	7,59
Real. Fisik	5,92	
Dev. Fisik	(0,37)	
Target Keu	5,37	7,00
Real. Keu	3,43	
Dev. Keu	(1,94)	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R. FISIK	0,40	2,42	5,92									
R. KEU	0,38	0,45	3,43									
T. FISIK	0,21	3,15	6,29	7,59	10,26	18,53	32,13	49,96	54,54	64,52	96,83	100,0
T. KEU	0,21	2,76	5,37	7,00	7,83	14,89	22,25	29,46	52,21	56,33	81,45	100,0

KAWASAN

Rp 4.193.500.000




	Mar	Apr
Target Fisik	3,01	15,73
Real. Fisik	7,05	
Dev. Fisik	4,04	
Target Keu	3,01	4,46
Real. Keu	2,32	
Dev. Keu	(0,69)	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R. FISIK	0,95	2,05	7,05									
R. KEU	0,08	0,90	2,32									
T. FISIK	0,04	1,15	3,01	15,73	43,61	71,55	88,43	89,62	94,20	95,71	98,14	100,0
T. KEU	0,04	1,15	3,01	4,46	6,05	7,70	88,44	89,62	94,20	95,70	98,13	100,0

KETERPADUAN PKP

Rp 2.085.000.000




	Mar	Apr
Target Fisik	13,70	21,50
Real. Fisik	9,77	
Dev. Fisik	(3,93)	
Target Keu	13,63	17,51
Real. Keu	8,23	
Dev. Keu	(5,40)	

R. FISIK	0,76	4,46	9,77									
R. KEU	0,59	3,87	8,23									
T. FISIK	0,73	3,87	13,70	21,50	29,55	42,94	56,56	67,79	79,37	91,49	97,93	100,0
T. KEU	0,20	3,84	13,63	17,51	28,80	38,69	48,15	67,22	76,64	86,15	98,01	100,0

PERTANAHAN

Rp 1.757.000.000



	Mar	Apr
Target Fisik	10,49	15,43
Real. Fisik	10,50	
Dev. Fisik	0,01	
Target Keu	10,82	15,43
Real. Keu	10,73	
Dev. Keu	(0,09)	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R. FISIK	2,94	8,78	10,50									
R. KEU	3,17	2,94	10,73									
T. FISIK	0,25	3,95	10,49	15,43	16,60	25,42	36,51	47,18	62,01	74,94	94,96	100,0
T. KEU	0,25	3,95	10,82	15,43	16,60	25,42	36,51	47,18	62,01	74,94	94,96	100,0




KETERANGAN DEVIASI NEGATIF

NO	SUB-KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
BIDANG PERUMAHAN				
1	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	-0,10	-0,10	Dilaksanakan di bulan selanjutnya
2	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	-	-3,71	• Acara rakortek tidak menggunakan narasumber • Perjadin luar daerah dilaksanakan bulan Maret
3	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	-1,87	-1,91	Perjadin luar daerah belum dilaksanakan karena covid-19
4	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-1,51	Perjadin luar daerah belum dibayarkan
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN				
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	-	-0,19	Sisa perjalanan dinas
6	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	-	-10,65	Rakor telah dilaksanakan pada 31 Maret 2021

NO	SUB-KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
BIDANG PERTANAHAN				
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-6,24	-6,24	- Sub-Sub Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah target sudah tercapai. - Belanja Makan Minum Sub-Sub Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria yang seharusnya 120 dus hanya 80 dus yang teralisasi dikarenakan prokes. - Percepatan di sub kegiatan lainnya.
8	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-0,61	-	Masih dalam proses SPJ.
9	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	-0,97	-	Pembatasan peserta rapat untuk memenuhi protokol kesehatan
BIDANG KETERPADUAN PKP				
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-3,93	-5,40	- Terdapat penundaan paket pekerjaan jasa Konsultansi Individual sebagaimana SE Sekda - Terdapat perubahan jadwal pengadaan alat peraga untuk KKN Tematik yang semula bulan Maret 2021, menjadi April 2021. - Adanya jadwal PPKM sehingga jadwal perjalanan dinas tertunda

NO	SUB-KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
SEKRETARIAT				
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-4,02	- Terdapat 4 pejabat struktural yang kosong (alokasi penganggaran full untuk 21 pejabat) - Sisa perhitungan pajak dan access
12	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	-	-15,49	Efisiensi biaya perjalanan dinas karena sosialisasi penata usahaan keuangan yang semula dilaksanakan di luar Kota Semarang, dilaksanakan dalam kota maupun melalui daring.
13	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	-	-21,11	Sisa belanja Makan Minum yang menggunakan nasi kotak karena masih dalam pandemi Covid-19, sedangkan penganggarnya menggunakan prasmanan
14	Rencana Kerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon TA. 2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	-	-1,95	Efisiensi makan minum Forum OPD Renstra dan Forum OPD Renja, semula dialokasikan untuk 100 org x 2 kegiatan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan forum tersebut sebagian hadir langsung dan sebagian hadir melalui mekanisme daring (zoom meeting).
15	Dokumen LKJIP, Dokumen LPPD, Dokumen LKPJ	-	-18,07	Efisiensi perjalanan dinas Sos. Penyusunan Dok. LKPJ, serta Desa Pembahasan yg semula dilaksanakan di luar kota, dilaksanakan melalui mekanisme daring (zoom meeting).
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-7,36	Menyesuaikan dengan tagihan/kebutuhan
17	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-7,28	Honorarium pengelola keuangan belum dibayarkan, menunggu surat edaran dari BPKAD (terkait dengan Pergub No. 55 Tahun 2020)
18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-1,40	-1,40	Efisiensi Perjalanan dinas dilaksanakan sesuai prioritas (masih dalam masa PPKM), dan pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan secara daring


NO	SUB-KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
SEKRETARIAT				
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	-3,51	Efisiensi belanja bahan bakar
20	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-3,65	Diklat dilaksanakan secara daring sehingga uang harian tidak terserap. Sudah ada 6 orang ASN yang mengikuti diklat s.d. Akhir Maret



LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021

REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021 PER-BIDANG

PENYEDIA
10,686,028,000
; 26%



SWAKELOLA
31,117,824,000
; 74%

SWAKELOLA: 113 PAKET ; Rp. 31.117.824.000,-

PENYEDIA : 158 PAKET ; Rp. 10.686.028.000,-

NO	BIDANG-SEKRETARIAT	SWAKELOLA		PAKET PENYEDIA		TENDER		SELEKSI		PENGADAAN LANGSUNG		PENGADAAN DIKECUALIKAN		TOTAL	
		JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.
1	SEKRETARIAT	34	16.822.289.000	48	3.956.463.000	2	1.386.645.000	-	-	41	1.573.728.000	5	996.090.000	82	20.778.752.000
2	PERUMAHAN	36	11.825.399.000	30	1.164.201.000	-	-	2	490.000.000	28	674.201.000	-	-	66	12.989.600.000
3	KAWASAN PERMUKIMAN	12	618.275.000	37	3.575.225.000	6	3.150.000.000	-	-	30	388.825.000	1	36.400.000	49	4.193.500.000
4	KETERPADUAN PKP	15	699.676.000	19	1.385.324.000	-	-	1	325.000.000	18	1.060.324.000	-	-	34	2.085.000.000
5	PERTANAHAN	16	1.152.185.000	24	604.815.000	-	-	-	-	24	604.815.000	-	-	40	1.757.000.000
TOTAL		113	31.117.824.000	158	10.686.028.000	8	4.536.645.000	3	815.000.000	141	4.301.893.000	6	1.032.490.000	271	41.803.852.000

LAPORAN PROGRES LELANG: TENDER & SELEKSI

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
SEKRETARIAT						
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Keamanan (10 Bulan)	386.645.000	Tender	Sudah terkontrak 26 Februari 2021	Maret-Desember 2021
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan PLTS Rooftop	1.000.000.000	Tender		Mei
BIDANG PERUMAHAN						
3	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Kebutuhan Rumah Khusus Bagi Nelayan 7 Kabupaten / Kota di Pantura	265.000.000	Seleksi	Penyusunan KAK dan RAB	September - Nopember
4		Perencanaan Pemanfaatan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kec Suradadi Kab Tegal	225.000.000	Seleksi	Penyusunan KAK dan RAB	Juni - Agustus
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN						
5	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 1)	1.000.000.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
6		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 2)	750.000.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
7		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 3)	500.000.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)

(Lanjutan)

NO	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
8		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 1)	300.000.000	Tender	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: s.d. 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
9		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 2)	300.000.000	Tender	Sudah terkontrak 1 April 2021	Masa Kontrak: s.d. 30 Juni 2021 (90 hari kalender)
10		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 3)	300.000.000	Tender	Sudah terkontrak 1 April 2021	Masa Kontrak: s.d. 30 Juni 2021 (90 hari kalender)
BIDANG KETERPADUAN PKP						
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Penyusunan Rencana Pengelolaan Klinik PKP	325.000.000	Seleksi	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	Rencana terkontrak 5 April 2021

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
SEKRETARIAT						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Kebersihan Kantor Disperakim Prov Jateng Gedung 2	70.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 4 Januari 2021	Januari-Juni 2021
2		Jasa Kebersihan Kantor Disperakim Prov Jateng Gedung 1	198.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 4 Januari 2021	Januari-Juni 2021
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Konsultasi	30.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas	140.000.000	Pengadaan Langsung		Mei
BIDANG PERUMAHAN						
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Jasa Konsultasi Teknologi Informasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK dan RAB	Februari - Nopember

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN						
6	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 1 April 2021	Masa Kontrak: 30 Juni 2021 (90 hari kalender)
7		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
8		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 31 Maret 2021	Masa Kontrak: 29 Juni 2021 (90 hari kalender)
BIDANG PERTANAHAN						
9	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000	Pengadaan Langsung		Triwulan 4

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
BIDANG KETERPADUAN PKP						
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi P3KP dan Pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Proses pengadaan ditunda	
11		Konsultan Individual Kebijakan dan Strategi P3KP dan Pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Proses pengadaan ditunda	
12		Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	100.000.000	Pengadaan Langsung	Kemungkinan Ditunda/ Dibatalkan pelaksanaannya	
13		Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	66.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	
14		Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi	60.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	
15		Konsultan Individual Pembinaan dan Evaluasi Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	66.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	



PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

Sumber Data : <https://laporgub.jatengprov.go.id>

Sumber Data : <https://laporgub.jatengprov.go.id>

[illegible]

PENEKANAN

1. Setiap bidang agar mengisikan **Realisasi Bulanan dari Target Indikator Kinerja Tahun 2021** yang diampu sebagaimana format terlampir , **setiap bulannya Maksimal Tanggal 3 bulan berikutnya** berupa **soft file** dan **hard copy** yang **sudah diparaf pejabat berwenang** ke Subbag Program.

Bidang yang belum mengumpulkan capaian indikator kinerja, yaitu:

- Bidang kawasan permukiman
- Bidang keterpaduan PKPP

[illegible]



TERIMAKASIH

RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR FEB 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH


OUTLINE



- 1. Program/Kegiatan dan Komposisi Anggaran 2021**
- 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Status Akhir Februari 2021**
- 3. Sub-Kegiatan dengan Deviasi Negatif**
- 4. Rekap Pengadaan Barang dan Jasa TA 2021**
- 5. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media**
- 6. Penekanan ;**

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2021

Rp. 41.803.852.000,-



BIDANG	PAGU	%
SEKRETARIAT	20.778.752.000	50 %
PERUMAHAN	12.989.600.000	31 %
KAWASAN	4.193.500.000	10 %
KETERPADUAN	2.085.000.000	5 %
PERTANAHAN	1.757.000.000	4 %
DISPERAKIM	41.803.852.000	100 %



PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM

STATUS AKHIR FEBRUARI 2021


Catatan:

- *Target Fisik dan Keuangan bersumber dari e-RKO yang telah diinput pada awal TA 2021*
- *Sumber data Realisasi fisik dari masing-masing bidang*
- *Sumber data realisasi keuangan dari sistem e-penatausahaan status 28 Februari 2021*

DISPERAKIM


DINAS	Feb	Mar
Target Fisik	7,95	13,31
Real. Fisik	8,54	
Dev. Fisik	0,59	
Target Keu	7,78	12,99
Real. Keu	6,27	
Dev. Keu	(1,51)	

BIDANG	SEKRE	PERUM	KAW. PERMUK	KETER. PKP	PERTANAHAN
Target Fisik	13,07	3,15	1,15	3,87	3,95
Real. Fisik	14,07	2,42	2,05	4,46	8,78
Dev. Fisik	1,00	(0,73)	0,90	0,58	4,83
Target Keu	12,98	2,76	1,15	3,84	3,95
Real. Keu	11,53	0,45	0,90	3,87	2,94
Dev. Keu	(1,45)	(2,31)	(0,25)	0,03	(1,01)



SEKRETARIAT

Rp 20.778.752.000




	Feb	Mar
Target Fisik	13,07	19,98
Real. Fisik	14,07	
Dev. Fisik	1,00	
Target Keu	12,98	19,89
Real. Keu	11,53	
Dev. Keu	(1,45)	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R. FISIK	6,55	14,07										
R. KEU	5,50	11,53										
T. FISIK	6,29	13,07	19,98	27,42	39,47	51,5	58,44	71,06	78,55	85,65	92,95	100,0
T. KEU	6,27	12,98	19,89	27,32	39,37	51,40	58,34	70,98	78,47	85,57	92,88	100,0

PERUMAHAN


Rp 12.989.600.000



	Feb	Mar
Target Fisik	3,15	6,29
Real. Fisik	2,42	
Dev. Fisik	(0,73)	
Target Keu	2,76	5,37
Real. Keu	0,45	
Dev. Keu	(2,31)	

KAWASAN

Rp 4.193.500.000




	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R. FISIK	0,95	2,05										
R. KEU	0,08	0,90										
T. FISIK	0,04	1,15	3,01	15,73	43,61	71,55	88,43	89,62	94,20	95,71	98,14	100,0
T. KEU	0,04	1,15	3,01	4,46	6,05	7,70	88,44	89,62	94,20	95,70	98,13	100,0

	Feb	Mar
Target Fisik	1,15	3,01
Real. Fisik	2,05	
Dev. Fisik	0,90	
Target Keu	1,15	3,01
Real. Keu	0,90	
Dev. Keu	(0,25)	

KETERPADUAN PKP

Rp 2.085.000.000




	Feb	Mar
Target Fisik	3,87	13,70
Real. Fisik	4,46	
Dev. Fisik	0,59	
Target Keu	3,84	13,63
Real. Keu	3,87	
Dev. Keu	0,03	

R. FISIK	0,76	4,46										
R. KEU	0,59	3,87										
T. FISIK	0,73	3,87	13,70	21,50	29,55	42,94	56,56	67,79	79,37	91,49	97,93	100,0
T. KEU	0,20	3,84	13,63	17,51	28,80	38,69	48,15	67,22	76,64	86,15	98,01	100,0

PERTANAHAN

Rp 1.757.000.000



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R. FISIK	2,94	8,78										
R. KEU	3,17	2,94										
T. FISIK	0,25	3,95	10,49	15,43	16,60	25,42	36,51	47,18	62,01	74,94	94,96	100,0
T. KEU	0,25	3,95	10,82	15,43	16,60	25,42	36,51	47,18	62,01	74,94	94,96	100,0


	Feb	Mar
Target Fisik	3,95	10,49
Real. Fisik	8,78	
Dev. Fisik	4,83	
Target Keu	3,95	10,82
Real. Keu	2,94	
Dev. Keu	(1,01)	



KETERANGAN DEVIASI NEGATIF

NO	SUB-KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
SEKRETARIAT				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-2,60	- Terdapat 4 pejabat struktural yang kosong (alokasi penganggaran full untuk 21 pejabat) - Sisa perhitungan pajak dan access
2	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	-	-15,49	Efisiensi biaya perjalanan dinas karena sosialisasi penata usahaan keuangan yang semula dilaksanakan di luar Kota Semarang, dilaksanakan di Setos (dalam kota).
3	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	-40,5	-40,50	Sosialisasi yang semula akan dilaksanakan di bulan februari, akan dilaksanakan di bulan maret menyesuaikan jadwal pelaksanaan dari BPKAD
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-4,48	Menyesuaikan dengan tagihan/kebutuhan
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-2,11	Sedang dalam proses SPJ
6	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	-0,10	Efisiensi Perjalanan dinas dilaksanakan sesuai prioritas (masih dalam masa PPKM), dan pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan secara daring
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	-0,69	Efisiensi belanja bahan bakar karena penggunaan dihitung berdasarkan hari kerja (bulan Februari hanya ada 19 hari kerja)
8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-4,37	Honorarium pengelola keuangan belum dibayarkan, menunggu surat edaran dari BPKAD (terkait dengan Pergub No. 55 Tahun 2020)
9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-2,00	Diklat dilaksanakan secara daring sehingga uang harian tidak terserap. Sudah ada 6 orang ASN yang mengikuti diklat s.d. Akhir Februari


NO	SUB-KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
BIDANG PERUMAHAN				
10	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	-0,10		Dilaksanakan Bulan Maret
11	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	-14,63	-14,61	Dilaksanakan Bulan Maret
12	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	-	-0,04	Belum Dibayarkan
13	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-2,57	-	Perjadin luar daerah dilaksanakan bulan Maret
14	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	-1,51	-1,05	• Acara rakortek tidak menggunakan narasumber • Perjadin luar daerah dilaksanakan bulan Maret
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN				
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	-1,43	-4,44	Terdapat peggantian rekening Honor Tenaga Pendukung, pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah telah dilaksanakan pada awal Maret 2021
10	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	-4,23	-6,47	Perjalanan Dinas Luar Daerah telah dilaksanakan pada awal Maret 2021
BIDANG PERTANAHAN				
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-1,61	



LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021

REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021 PER-BIDANG

PENYEDIA
10,686,028,000
; 26%



SWAKELOLA
31,117,824,000
; 74%

SWAKELOLA: 113 PAKET ; Rp. 31.117.824.000,-

PENYEDIA : 158 PAKET ; Rp. 10.686.028.000,-

NO	BIDANG-SEKRETARIAT	SWAKELOLA		PAKET PENYEDIA		TENDER		SELEKSI		PENGADAAN LANGSUNG		PENGADAAN DIKECUALIKAN		TOTAL	
		JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.
1	SEKRETARIAT	34	16.822.289.000	48	3.956.463.000	2	1.386.645.000	-	-	41	1.573.728.000	5	996.090.000	82	20.778.752.000
2	PERUMAHAN	36	11.825.399.000	30	1.164.201.000	-	-	2	490.000.000	28	674.201.000	-	-	66	12.989.600.000
3	KAWASAN PERMUKIMAN	12	618.275.000	37	3.575.225.000	6	3.150.000.000	-	-	30	388.825.000	1	36.400.000	49	4.193.500.000
4	KETERPADUAN PKP	15	699.676.000	19	1.385.324.000	-	-	1	325.000.000	18	1.060.324.000	-	-	34	2.085.000.000
5	PERTANAHAN	16	1.152.185.000	24	604.815.000	-	-	-	-	24	604.815.000	-	-	40	1.757.000.000
TOTAL		113	31.117.824.000	158	10.686.028.000	8	4.536.645.000	3	815.000.000	141	4.301.893.000	6	1.032.490.000	271	41.803.852.000

LAPORAN PROGRES LELANG: TENDER & SELEKSI

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
SEKRETARIAT						
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Keamanan (10 Bulan)	386.645.000	Tender	Sudah terkontrak 26 Februari 2021	Maret-Desember 2021
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan PLTS Rooftop	1.000.000.000	Tender		Mei
BIDANG PERUMAHAN						
3	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Kebutuhan Rumah Khusus Bagi Nelayan 7 Kabupaten / Kota di Pantura	265.000.000	Seleksi	Penyusunan KAK dan RAB	September - Nopember
4		Perencanaan Pemanfaatan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kec Suradadi Kab Tegal	225.000.000	Seleksi	Penyusunan KAK dan RAB	Juni - Agustus
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN						
5	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 1)	1.000.000.000	Tender	Status 28 feb: Pembuktian Kualifikasi Status 8 Maret: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	Rencana terkontrak: 15-18 Maret Pelaksanaan: Maret – Juni 2021
6		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 2)	750.000.000	Tender	Status 28 feb: Pembuktian Kualifikasi Status 8 Maret: Masa Sanggah	Rencana terkontrak 17-23 Maret Pelaksanaan: Maret – Juni 2021
7		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 3)	500.000.000	Tender	Status 28 feb: Pembuktian Kualifikasi Status 8 Maret: Masa Sanggah	Rencana terkontrak 18-23 Maret Pelaksanaan: Maret–Juni 2021

(Lanjutan)

NO	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
8		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 1)	300.000.000	Tender	Status 28 feb: Pembuktian Kualifikasi Status 8 Maret: Masa Sanggah	Rencana terkontrak 16-23 Maret Pelaksanaan: Maret – Juni 2021
9		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 2)	300.000.000	Tender	Status 28 feb: Pembuktian Kualifikasi Status 8 Maret: Masa Sanggah	Rencana terkontrak 17-23 Maret Pelaksanaan: Maret – Juni 2021
10		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 3)	300.000.000	Tender	Status 28 feb: Pembuktian Kualifikasi Status 8 Maret: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	Rencana terkontrak: 15-22 Maret. Pelaksanaan: Maret – Juni 2021
BIDANG KETERPADUAN PKP						
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Penyusunan Rencana Pengelolaan Klinik PKP	325.000.000	Seleksi	Status 28 Feb: Evaluasi Dokumen Kualifikasi Status 8 Maret: Masa Sanggah Prakualifikasi	Rencana terkontrak 5-6 April Pelaksanaan: April 2021

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
SEKRETARIAT						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Kebersihan Kantor Disperakim Prov Jateng Gedung 2	70.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 4 Januari 2021	Januari-Juni 2021
2		Jasa Kebersihan Kantor Disperakim Prov Jateng Gedung 1	198.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 4 Januari 2021	Januari-Juni 2021
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Konsultansi	30.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas	140.000.000	Pengadaan Langsung		Mei
BIDANG PERUMAHAN						
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK dan RAB	Februari - Nopember

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN						
6	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000	Pengadaan Langsung	Status 28 feb: Pembukaan Dokumen Penawaran Status 8 Maret: Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	Rencana terkontrak: 9-12 Maret. Pelaksanaan: Maret - Juni
7		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Status 28 feb: Pembukaan Dokumen Penawaran Status 8 Maret: Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	Rencana terkontrak: 9-12 Maret. Pelaksanaan: Maret - Juni
8		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Status 28 feb: Pembukaan Dokumen Penawaran Status 8 Maret: Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	Rencana terkontrak: 9-12 Maret. Pelaksanaan: Maret - Juni
BIDANG PERTANAHAN						
9	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000	Pengadaan Langsung		Triwulan 4

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG


NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
BIDANG KETERPADUAN PKP						
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi P3KP dan Pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Proses pengadaan ditunda	
11		Konsultan Individual Kebijakan dan Strategi P3KP dan Pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Proses pengadaan ditunda	
12		Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	100.000.000	Pengadaan Langsung	Kemungkinan Ditunda/ Dibatalkan pelaksanaannya	
13		Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	66.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	
14		Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi	60.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	
15		Konsultan Individual Pembinaan dan Evaluasi Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	66.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	



PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT

Sumber Data : <https://laporgub.jatengprov.go.id>



■ Web	1	1										
■ Facebook	2	1										
■ SMS Laporgub	3	1										
■ Android	2	3										


TOTAL

8


6

[illegible][illegible]

LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS

[illegible]

LAPORAN FOLLOWERS DAN SUBSCRIBERS MEDSOS

[illegible]

PENEKANAN

1. Dalam pelaporan POK harap mengikuti format yang telah diberikan oleh Subbag Program, yaitu:
 - Mengisi keterangan sub kegiatan dengan deviasi negatif.
 - Realisasi fisik dan keuangan dengan tingkat kedetailan s.d. paket pekerjaan dan sub-sub kegiatan.
 - Mengisi progres pengadaan barang/jasa dan kelengkapan informasi lainnya apabila sudah terkontrak.
 - Target yang digunakan menyesuaikan dengan yang ada dalam e-RKO (Bidang memiliki akses ke dalam sistem)
2. Pengesahan SPJ keuangan harus dilampiri bukti pengeluaran, tertib administrasi sebagai antisipasi apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan dari auditor.
3. **PK TA 2021 agar dikumpulkan ke Subbag Program selambat-lambatnya hari ini (8 Maret 2021).**
4. Menindaklanjuti hasil rapat di Biro Adm. Bangda dan Surat Edaran Nomor. 051/464 tanggal 23 Feb 2021 perihal laporan Hibah/Bansos prov. Jateng TA. 2021. Bahwa SKPD yang memiliki Belanja Hibah dan Belanja Bansos wajib menyampaikan laporan progres bulanan, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. melalui link <http://bit.ly/laporanbansosperumahan>
5. Sehubungan dengan pelaksanaan Forum OPD Renstra dan Renja Tahun 2022 pada hari Selasa-Rabu, 23-24 Maret 2021 jam 08.00 s.d 12.00, Pejabat Struktural agar tidak menjadwalkan dinas luar pada tanggal tsb.
6. Setiap bidang agar mengisikan **Realisasi Bulanan dari Target Indikator Kinerja Tahun 2021** yang diampu sebagaimana format terlampir , **setiap bulannya Maksimal Tanggal 3 bulan berikutnya** berupa **soft file** dan **hard copy** yang **sudah diparaf pejabat berwenang** ke Subbag Program.

[illegible]




PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN

STATUS AKHIR FEBRUARI 2021


BPPW JATENG:

Rp 2.538.533.225.000



	Feb	Mar
Target Fisik	1,50	3,00
Real. Fisik	6,96	
Dev. Fisik	5,46	
Target Keu	1,50	3,00
Real. Keu	4,61	
Dev. Keu	3,11	

Satker Penyediaan Perumahan
Balai P2P Jawa III
Rp 875.222.957.000



	Feb	Mar
Target Fisik	5,44	9,11
Real. Fisik	8,50	
Dev. Fisik	3,06	
Target Keu	5,44	9,11
Real. Keu	6,25	
Dev. Keu	0,81	



TERIMAKASIH

UPAYA PENCAPAIAN TARGET BULAN MARET 2021

Belanja	Realisasi Keu.	% Keu
•Gaji tunjangan dan TPP (Rutin)	850.000.000	4,09%
•Listrik, air, dan telepon (Rutin)	33.000.000	0,16%
•Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Rutin)	41.265.000	0,20%
•Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Rutin)	35.000.000	0,17%
•Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Rutin)	50.315.000	0,24%
•Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000	0,05%
•Biaya Cetak dan Penggandaan	2.000.000	0,01%
•Koordinasi dalam dan luar daerah	26.200.000	0,13%
•Honorarium Tenaga Teknis (7 org) (Rutin)	24.745.000	0,12%
•Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	0,19%
•Belanja pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	15.000.000	0,07%
•Belanja penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	3.500.000	0,02%
•Belanja Makan Minum Rapat (Rutin)	15.000.000	0,07%
20.778.752.000	1.146.025.000	5,52%

	Feb	Mar
Target Fisik	13,07	19,98
Real. Fisik	14,19	
Dev. Fisik	1,12	
Target Keu	12,98	19,89
Real. Keu	11,53	
Dev. Keu	(1,45)	

PAGU SEKRETARIAT :
Rp. 20.778.752.000,-

Rencana realisasi keuangan BULAN MARET sebesar ± Rp. 1.146.025. 000,- atau sebesar 5,52%
Sedangkan realisasi fisik BULAN MARET dapat mencapai 7 %

PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT BULAN MARET 2021

NO	SUB KEGIATAN	PAKET	ANGGARAN	METODE	TGL PENGADAAN	KET
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<u>Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir</u>	7.800.000	Pengadaan Langsung	01 Maret 2021	Pengadaan Plakat dan Sovenir Pameran PRPP
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<u>Belanja Dokumentasi dan Publikasi</u>	8.000.000	Pengadaan Langsung	01 Maret 2021	4 paket publikasi (Publikasi Media Cetak dan Elektronik, 4 pkt)
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<u>Belanja Bahan Perpustakaan</u>	5.000.000	Pengadaan Langsung	01 Maret 2021	Belanja Modal Buku
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<u>Pengadaan Laptop (1 unit) dan Personal computer (2 Unit)</u>	29.000.000	Pengadaan Langsung	01 Maret 2021	Sudah Dilaksanakan bulan Februari 2021
		TOTAL	49.800.000			

RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR JAN 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH


OUTLINE



- 1. Program/Kegiatan dan Komposisi Anggaran 2021**
- 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Status Akhir Januari 2021**
- 3. Sub-Kegiatan dengan Deviasi Negatif**
- 4. Rekap Pengadaan Barang dan Jasa TA 2021**
- 5. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media**
- 6. Penekanan ;**

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2021

Rp. 41.803.852.000,-



BIDANG	PAGU	%
SEKRETARIAT	20.778.752.000	50 %
PERUMAHAN	12.989.600.000	31 %
KAWASAN	4.193.500.000	10 %
KETERPADUAN	1.757.000.000	4 %
PERTANAHAN	2.085.000.000	5 %
DISPERAKIM	41.803.852.000	100 %




PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM

STATUS AKHIR JANUARI 2021

DISPERAKIM


DINAS	Jan	Feb
Target Fisik	3,24	7,95
Real. Fisik	3,64	
Dev. Fisik	0,40	
Target Keu	3,21	7,78
Real. Keu	3,02	
Dev. Keu	(0,19)	

BIDANG	SEKRE	PERUM	KAW. PERMUK	KETER . PKP	PERTAN
Target Fisik	6,29	0,21	0,03	0,73	0,25
Real. Fisik	6,55	0,40	0,95	0,76	2,94
Dev. Fisik	0,26	0,19	0,92	0,04	2,69
Target Keu	6,27	0,21	0,04	0,20	0,25
Real. Keu	5,50	0,38	0,08	0,59	3,17
Dev. Keu	(0,77)	0,17	0,04	0,39	2,92



SEKRETARIAT


Rp 20.778.752.000



	Jan	Feb
Target Fisik	6,29	13,07
Real. Fisik	6,55	
Dev. Fisik	0,26	
Target Keu	6,27	12,98
Real. Keu	5,50	
Dev. Keu	(0,77)	

PERUMAHAN


Rp 12.989.600.000



	Jan	Feb
Target Fisik	0,21	3,15
Real. Fisik	0,40	
Dev. Fisik	0,19	
Target Keu	0,21	2,76
Real. Keu	0,38	
Dev. Keu	0,17	

KAWASAN

Rp 4.193.500.000




	Jan	Feb
Target Fisik	0,03	1,15
Real. Fisik	0,95	
Dev. Fisik	0,92	
Target Keu	0,04	1,15
Real. Keu	0,08	
Dev. Keu	0,04	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R. FISIK	0,95											
R. KEU	0,08											
T. FISIK	0,04	1,15	3,01	15,73	43,61	71,55	88,43	89,62	94,20	95,71	98,14	100,0
T. KEU	0,04	1,15	3,01	4,46	6,05	7,70	88,44	89,62	94,20	95,70	98,13	100,0

KETERPADUAN PKP

Rp 2.085.000.000




	Jan	Feb
Target Fisik	0,73	3,87
Real. Fisik	0,76	
Dev. Fisik	0,04	
Target Keu	0,20	3,84
Real. Keu	0,59	
Dev. Keu	0,39	

R. FISIK	0,76											
R. KEU	0,59											
T. FISIK	0,73	3,87	13,70	21,50	29,55	42,94	56,56	67,79	79,37	91,49	97,93	100,0
T. KEU	0,20	3,84	13,63	17,51	28,80	38,69	48,15	67,22	76,64	86,15	98,01	100,0

PERTANAHAN

Rp 1.757.000.000




	Jan	Feb
Target Fisik	0,25	3,95
Real. Fisik	2,94	
Dev. Fisik	2,69	
Target Keu	0,25	3,95
Real. Keu	3,17	
Dev. Keu	2,92	



KETERANGAN DEVIASI NEGATIF

NO	SUB-KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
SEKRETARIAT				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-1,31	Sisa perhitungan pajak dan access
2	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	-8,77	-8,77	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Disperakim yang semula dijadwalkan bulan Januari, dilaksanakan pada 2 Februari 2020
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-2,03	Menyesuaikan dengan tagihan/kebutuhan
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-7,73	Sedang dalam proses SPJ
5	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-2,28	-2,28	Perjalanan dinas dilaksanakan sesuai prioritas (masih dalam masa PSBB1-2)
6	Pengadaan Mebeleur	-	-1,00	Akan dilaksanakan di bulan Februari
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	-	-0,10	Akan dilaksanakan di bulan Februari
8	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-2,00	Diklat dilaksanakan secara daring sehingga uang harian tidak terserap


NO	SUB-KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
BIDANG PERUMAHAN				
9	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	-0,10	-0,10	Dilaksanakan Bulan Februari
10	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	-0,35	-0,35	Dilaksanakan Bulan Februari
11	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	-	-0,06	Belum Dibayarkan
12	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-0,02	Belum Dibayarkan
13	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-0,01	Belum Dibayarkan
14	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	-0,15	-0,15	Dilaksanakan Bulan Februari



LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021

REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021 PER-BIDANG

PENYEDIA
10,686,028,000
; 26%



SWAKELOLA: 113 PAKET ; Rp. 31.117.824.000,-

PENYEDIA : 158 PAKET ; Rp. 10.686.028.000,-

NO	BIDANG-SEKRETARIAT	SWAKELOLA		PAKET PENYEDIA		TENDER		SELEKSI		PENUNJUKAN LANGSUNG		PENGADAAN LANGSUNG		PENGADAAN DIKECUALIKAN		TOTAL	
		JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.
1	SEKRETARIAT	34	16.822.289.000	48	3.956.463.000	2	1.386.645.000	-	-	-	-	41	1.573.728.000	5	996.090.000	82	20.778.752.000
2	PERUMAHAN	36	11.825.399.000	30	1.164.201.000	-	-	2	490.000.000	-	-	28	674.201.000	-	-	66	12.989.600.000
3	KAWASAN PERMUKIMAN	12	618.275.000	37	3.575.225.000	6	3.150.000.000	-	-	-	-	30	388.825.000	1	36.400.000	49	4.193.500.000
4	KETERPADUAN PKP	15	699.676.000	19	1.385.324.000	-	-	1	325.000.000	-	-	18	1.060.324.000	-	-	34	2.085.000.000
5	PERTANAHAN	16	1.152.185.000	24	604.815.000	-	-	-	-	-	-	24	604.815.000	-	-	39	1.757.000.000
TOTAL		113	31.117.824.000	158	10.686.028.000	8	4.536.645.000	3	815.000.000	-	-	141	4.301.893.000	6	1.032.490.000	271	41.803.852.000

SUMBER DATA : Aplikasi SIRUP Lokal status 6 Desember 2020

LAPORAN PROGRES LELANG: TENDER & SELEKSI

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
SEKRETARIAT						
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Keamanan (10 Bulan)	386.645.000	Tender	Tender Berjalan (Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing). Status 5 Februari 2021 →	Rencana terkontrak 26 Februari 2021
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan PLTS Rooftop	1.000.000.000	Tender		Mei
BIDANG PERUMAHAN						
3	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Kebutuhan Rumah Khusus Bagi Nelayan 7 Kabupaten / Kota di Pantura	265.000.000	Seleksi	Penyusunan KAK dan RAB	September - Nopember
4		Perencanaan Pemanfaatan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kec Suradadi Kab Tegal	225.000.000	Seleksi	Penyusunan KAK dan RAB	Juni - Agustus
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN						
5	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 1)	1.000.000.000	Tender	Tender Berjalan (Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing)	Rencana terkontrak 9-12 Maret 2021 Pelaks. Fisik Maret – Juni 2021
6		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 2)	750.000.000	Tender	Tender Berjalan (Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing)	Rencana terkontrak 9-12 Maret 2021 Pelaks. Fisik Maret – Juni 2021
7		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 3)	500.000.000	Tender	Tender Berjalan (Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing)	Rencana terkontrak 9-12 Maret 2021 Pelaks. Fisik Maret – Juni 2021

(Lanjutan)

NO .	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METOD E	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
8		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 1)	300.000.000	Tender	Tender Berjalan (Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing)	Rencana terkontrak 9-12 Maret 2021 Pelaks. Fisik Maret – Juni 2021
9		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 2)	300.000.000	Tender	Tender Berjalan (Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing)	Rencana terkontrak 9-12 Maret 2021 Pelaks. Fisik Maret – Juni 2021
10		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 3)	300.000.000	Tender	Tender Berjalan (Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing)	Rencana terkontrak 9-12 Maret 2021 Pelaks. Fisik Maret – Juni 2021
BIDANG KETERPADUAN PKP						
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Penyusunan Rencana Pengelolaan Klinik PKP	325.000.000	Seleksi	Review Dokumen oleh Biro APBJ	April

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
SEKRETARIAT						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Kebersihan Kantor Disperakim Prov Jateng Gedung 2	70.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 4 Januari 2021	
2		Jasa Kebersihan Kantor Disperakim Prov Jateng Gedung 1	198.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 4 Januari 2021	
3		Honorarium TENAGA TEKNIS/PENYULUHAN/ PENDAMPINGAN Non PNS (2 bulan)	68.400.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	70.000.000	Pengadaan Langsung		Juni
5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Konsultansi	30.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas	140.000.000	Pengadaan Langsung		Mei
BIDANG PERUMAHAN						
7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK dan RAB	Februari - Nopember

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO .	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksana an
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN						
8	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000	Pengadaan Langsung	Persiapan Dokumen Pengadaan Langsung	Maret - Juni
9		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Persiapan Dokumen Pengadaan Langsung	Maret - Juni
10		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Persiapan Dokumen Pengadaan Langsung	Maret - Juni
11	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000	Pengadaan Langsung		Triwulan 4

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO .	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksana an
BIDANG KETERPADUAN PKP						
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi P3KP dan Pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Persiapan	Februari
13		Konsultan Individual Kebijakan dan Strategi P3KP dan Pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Persiapan	Februari
14		Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	100.000.000	Pengadaan Langsung	Persiapan	April
15		Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	66.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Pengadaan (status 5 Feb: Evaluasi Penawaran)	Rencana Kontrak 11 Februari
16		Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi	60.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Pengadaan (status 5 Feb: Evaluasi Penawaran)	Rencana Kontrak 11 Februari
17		Konsultan Individual Pembinaan dan Evaluasi Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	66.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Pengadaan (status 5 Feb: Evaluasi Penawaran)	Rencana Terkontrak: 8 Februari

LAPORAN PROGRES LELANG: LAINNYA						
NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
BIDANG PERUMAHAN						
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kabupaten Purbalingga	195.000.000	Swakelola		Juni- September
2		Pembelian Ruspin	330.000.000	Swakelola (e-purchasing)		Juni- September
3		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kota Magelang	299.000.000	Swakelola		Juni- September
4		Pembelian Ruspin	506.000.000	Swakelola (e-purchasing)		Juni- September
5		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kabupaten Jepara	676.000.000	Swakelola		Juni- September
6		Pembelian Ruspin	1.144.000.000	Swakelola (e-purchasing)		Juni- September
7		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kabupaten Cilacap	377.000.000	Swakelola		Juni- September
8		Pembelian Ruspin	638.000.000	Swakelola (e-purchasing)		Juni- September
9		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kabupaten Kendal	182.000.000	Swakelola		Juni- September
10		Pembelian Ruspin	308.000.000	Swakelola(e-purchasing)		Juni- September
11		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kabupaten Brebes	273.000.000	Swakelola		Juni- September
12		Pembelian Ruspin	462.000.000	Swakelola(e-purchasing)		Juni- September

LAPORAN PROGRES LELANG: LAINNYA


NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
13		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kabupaten Boyolali	416.000.000	Swakelola		Juni- September
14		Pembelian Ruspin	704.000.000	Swakelola(e-purchasing)		Juni- September
15	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kabupaten Cilacap	644.000.000	Swakelola		September - Nopember
16		Pembelian Ruspin	506.000.000	Swakelola(e-purchasing)		September - Nopember
17	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kabupaten Temanggung	168.000.000	Swakelola		September - Nopember
18		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kabupaten Pekalongan	180.000.000	Swakelola		Juli - Nopember
19		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kabupaten Wonosobo	132.000.000	Swakelola		Juli - Nopember
20		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kabupaten Purbalingga	192.000.000	Swakelola		Agustus - Nopember
21		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kabupaten Banyumas	192.000.000	Swakelola		Agustus - Nopember
22		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kabupaten Banyumas	192.000.000	Swakelola		Agustus - Nopember
23		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kabupaten Pemalang	180.000.000	Swakelola		Juni - Nopember
24		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kabupaten Brebes	192.000.000	Swakelola		Juni - Nopember
25		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Kabupaten Demak	180.000.000	Swakelola		Mei - Nopember
26	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Verifikasi dan Validasi serta Pembentukan Kelompok Pembangunan Rumah Sederhana Sehat bagi Pemenuhan Backlog ,Verifikasi dan Validasi serta Pembentukan	103.673.000	Pengadaan Dikecualikan		Februari




PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT


Sumber Data : <https://laporgub.jatengprov.go.id>

[illegible]


LAPORAN KONTEN MEDIA SOSIAL DISPERAKIM



LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS

[illegible]

LAPORAN FOLLOWERS DAN SUBSCRIBERS MEDSOS

[illegible]

PENEKANAN

1. SISTEM E-RKO, E-CONTROLLING, dan E-PENATAUSAHAAN 2021, masih dalam proses maintenance, sehingga ada beberapa data yang masih belum link dengan sempurna. Antara lain RKO Fisik dan Keuangan pada **E-RKO dan E-Controlling berbeda padahal sumber data yang digunakan SAMA**. Data Realisasi Keuangan pada e-PENATAUSAHAAN Belum Link, sehingga hasil menu cetak hanya menampilkan data realisasi fisik saja.
2. Berdasarkan SE GUB NOMOR 050/0001248 tanggal 22 Januari 2021 Perihal : Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Rkpd Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022:
 - Kebijakan yg mendukung "Peningkatan Perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mendukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM"
 - Prioritas dukungan Perpres 79 th 209, Perpres 109 th 2020, amanat global (TPB/SDGs dan SPM) penanganan dampak pandemic Covid-19;
 - Pendekatan Money Follow Program Priority, orientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang terukur.
 - Penyelenggaraan forum2 yg melibatkan berbagai unsur stakeholder wajib memperhatikan protocol kesehatan
 - Jadwal/alur pelaksanaan Musrenbang sebagai berikut

FEB '21

Pembukaan masa
Musrenbang dan
konsultasi Publik
Minggu ke -2 Feb
2021



MAR '21

Musrenbang Kab/Kota
selambat-lambatnya
dilaksanakan Minggu
ke -4 Maret 2021



APRIL '21

Musrenbang Provinsi
Minggu ke-2 April
2021, diawali dg
Musrenbangwil
(tentative) dan Pra
Musrenbangprov



MEI-JUNI '21

Dialog Interaktif
Legislatif-Eksekutif di
Bulan Mei-Juni 2021

- Pelaksanaan Sosialisasi E-Penatausahaan pada **10 Februari 2021** bagi para bendahara dan pembuat dokumen keuangan.
- Setiap bidang agar mengisikan **Realisasi Bulanan dari Target Indikator Kinerja Tahun 2021** yang diampu sebagaimana format terlampir , setiap bulannya Maksimal **Tanggal 3 bulan berikutnya** berupa **soft file dan hard copy yang sudah diparaf pejabat berwenang** ke Subag Program.
- Untuk Realisasi Bulan Januari 2021 maksimal di serahkan ke Subag Program Tanggal 9 Februari 2021 berupa **soft file dan hard copy yang sudah diparaf pejabat berwenang**

REALISASI CAPAIAN KINERJA PER URUSAN TAHUN 2021																			
NO	TUJUAN/ SASARAN /URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PAGU 2021	TARGET KINERJA 2021	REALISASI BULANAN 2021													
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																			
BIDANG PERUMAHAN				Rp 12.989.600.000															
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	Rp 12.989.600.000	3,66														
		Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	%		8,99														
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan rusunawa dan rumah khusus	Dokumen	Rp 3.915.000.000	1														
		Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani	Unit		141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan rusunawa dan rumah khusus	Dokumen	Rp 560.000.000	1														
b.	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani	Unit	Rp 1.339.000.000	23														
c.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani	Unit	Rp 2.016.000.000	118														
2	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	Rp 528.025.000	2														
a.	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	Rp 506.525.000	1														
b.	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	Rp 21.500.000	1														




PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN

STATUS AKHIR JANUARI 2021


BPPW JATENG:

Rp 2.538.533.225



	Jan	Feb
Target Fisik	0,50	1,50
Real. Fisik	3,20	
Dev. Fisik	2,70	
Target Keu	0,50	3,84
Real. Keu	1,32	
Dev. Keu	0,82	

Satker Penyediaan Perumahan
Balai P2P Jawa III
Rp 1.160.434.410.000



	Jan	Feb
Target Fisik	0,00	1,86
Real. Fisik	5,72	
Dev. Fisik	5,72	
Target Keu	0,00	1,86
Real. Keu	2,63	
Dev. Keu	2,63	



TERIMAKASIH