

Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana

	JULI	AGUSTUS
Target: 74 Realisasi: 40 Progres Fisik Peny. Bansos: 84,73% Realisasi Keuangan: Rp 1.254.000.000 (84,73%)	- Penyaluran termin 3 Kab Demak dan Kendal - Pengiriman material Kab. Demak dan Pemalang - Monev pembangunan di Kab. Demak dan Pemalang	- Penyaluran Termin 3 Kab. Pemalang - Pengiriman material Kab. Pemalang - Monev pembangunan Kab. Pemalang



PK Bencana di Desa Mojo, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang

NO	KAB/KOTA	ALOKASI	POTENSI GAGAL	PROGRES	
				PENGIRIMAN MATERIAL	TERBANGUN
1	Demak	41	7	34	21
2	Pemalang	28	2	26	15
3	Kendal	4	0	4	4
Total		74	9	64	40

Pembangunan Rumah Terdampak Bencana – Rumah Apung

	JULI	AGUSTUS
Target: 17 Realisasi: 0	Proses pengadaan rumah apung (plumbing dan komponen kayu sudah terkontrak)	- Proses pengadaan material non kayu rumah apung - Dropping material plumbing dan komponen kayu - Pengiriman material plumbing untuk rumah apung

NO	KAB/KOTA	ALOKASI	POTENSI GAGAL	RUSPIN		NON RUSPIN		SELESAI
				KIRIM	BANGUN	KIRIM	BANGUN	
1	Demak	17	8	0	0	0	0	0

Pembangunan Rumah Terdampak Bencana – Rumah Tapak

	JULI	AGUSTUS
Target: 20 Realisasi: 0	- Pengiriman Ruspun dan Non Ruspun Kab. Brebes	- Pengiriman Non Ruspun Kab. Brebes
Progres Fisik Peny. Bansos: 16,02% Realisasi Keuangan: Rp 360.000.000 (9,68%)	- Monev pembangunan Ruspun dan pengiriman material	

NO	KAB/KOTA	ALOKASI	POTENSI GAGAL	RUSPIN		NON RUSPIN		SELESAI
				KIRIM	BANGUN	KIRIM	BANGUN	
1	Purbalingga	2	2	0	0	0	0	0
2	Brebes	18	0	18	18	1	0	0
Total		20	2	18	18	1	0	0



PB Bencana di Desa Sridadi, Kec. Sirampog, Kab. Brebes

Pembangunan Rumah Terdampak Relokasi Program Pemerintah

	JULI	AGUSTUS
Target: 20 Realisasi: 6 Progres Fisik Peny. Bansos: 95,00% Realisasi Keuangan: Rp 760.000.000 (95,00%)	- Pengiriman Material Non Ruspun Kab. Cilacap - Pencairan termin 2 Kab. Cilacap - Proses pembangunan Kab. Purbalingga	- Pengiriman Material Non Ruspun Kab. Cilacap - Proses Pembangunan Kab. Purbalingga dan Cilacap

NO	KAB/KOTA	ALOKASI	POTENSI GAGAL	RUSPIN		NON RUSPIN		SELESAI
				KIRIM	BANGUN	KIRIM	BANGUN	
1	Purbalingga	10	0	10	10	10	6	6
2	Cilacap	10	0	10	10	6	0	0
Total		20	0	20	20	6	6	6



a.n. Tukin



a.n. Tuhead

PB Relokasi di Desa Gunungwuled, Kec. Rembang, Kab. Purbalingga

Pembangunan Rumah Sederhana Sehat

	JULI	AGUSTUS
Target: 100 Realisasi: 99 Progres Fisik Peny. Bansos: 98,02 % Realisasi Keuangan: Rp3.816.000.000 (95,40%)	- Penyaluran Termin 3 - Persiapan pelaksanaan kegiatan Perubahan Anggaran 2026 Catatan: Penyaluran bantuan melalui APBD murni telah selesai dilaksanakan	- Peresmian Pembangunan PB Backlog dengan Bata Interlock di Kabupaten Wonogiri - Persiapan pelaksanaan kegiatan Perubahan Anggaran 2026

NO	KAB/KOTA	ALOKASI	POTENSI GAGAL	RUSPIN		NON RUSPIN		SELESAI
				KIRIM	BANGUN	KIRIM	BANGUN	
1	Purbalingga	40	0	40	40	40	40	40
2	Sukoharjo	40	1	39	39	39	39	39
3	Wonogiri	20	0	20	20	20	20	20
Total		100	1	99	99	99	99	99

Wonogiri



Purbalingga



Sukoharjo



PROGRES PENYALURAN BANKEUPEMDES RTLH

	JULI	AGUSTUS
Target: 5.000 Realisasi: 1.503	- Identifikasi dan finalisasi usulan penanganan RTLH untuk SK Gub Tahap II - Pengajuan Konsep SK Gub RTLH Tahap II - Verifikasi RK dan BP untuk pengajuan Rekomendasi Penyaluran 2 - Laporan akhir jasa konsultansi Maintenance SIMPERUM - Laporan antara jasa konsultansi Updating SIMPERUM - Pencairan Rekom 1 (1.503 unit)	- Pengajuan Konsep SK Gub RTLH Tahap II - Pengajuan Rekomendasi Penyaluran 2

No.	KABUPATEN	KUOTA KAB		SK TAHAP I			REKOM 1		
		unit	Rupiah	desa	unit	Rupiah	desa	unit	Rupiah
1	BANJARNEGARA	140	2.800.000.000	4	17	340.000.000	4	17	340.000.000
2	BANYUMAS	275	5.500.000.000	32	124	2.480.000.000	27	111	2.220.000.000
3	BATANG	200	4.000.000.000	5	25	500.000.000	5	25	500.000.000
4	BLORA	209	4.180.000.000	15	103	2.060.000.000	15	103	2.060.000.000
5	BOYOLALI	111	2.220.000.000	11	18	360.000.000	11	18	360.000.000
6	BREBES	249	4.980.000.000	14	66	1.320.000.000	10	61	1.220.000.000
7	CILACAP	257	5.140.000.000	15	18	360.000.000	6	7	140.000.000
8	DEMAK	265	5.300.000.000	20	229	4.580.000.000	19	213	4.260.000.000
9	GROBOGAN	162	3.240.000.000	7	54	1.080.000.000	5	48	960.000.000
10	JEPARA	212	4.240.000.000	22	128	2.560.000.000	13	92	1.840.000.000
11	KARANGANYAR	80	1.600.000.000	3	3	60.000.000	3	3	60.000.000
12	KEBUMEN	117	2.340.000.000	17	31	620.000.000	17	31	620.000.000
13	KENDAL	150	3.000.000.000			-			-
14	KLATEN	107	2.140.000.000	15	45	900.000.000	14	44	880.000.000
15	KUDUS	47	940.000.000	1	1	20.000.000			-
16	MAGELANG	248	4.960.000.000	16	76	1.520.000.000	15	66	1.320.000.000
17	PATI	248	4.960.000.000	9	58	1.160.000.000	7	56	1.120.000.000
18	PEKALONGAN	159	3.180.000.000	3	22	440.000.000	3	22	440.000.000
19	PEMALANG	130	2.600.000.000	9	37	740.000.000	7	32	640.000.000
20	PURBALINGGA	199	3.980.000.000	11	47	940.000.000	11	47	940.000.000
21	PURWOREJO	115	2.300.000.000	18	49	980.000.000	18	49	980.000.000
22	REMBANG	172	3.440.000.000	9	58	1.160.000.000	6	25	500.000.000
23	SEMARANG	105	2.100.000.000	1	3	60.000.000	1	3	60.000.000
24	SRAGEN	151	3.020.000.000	11	58	1.160.000.000	11	58	1.160.000.000
25	SUKOHARJO	165	3.300.000.000	30	165	3.300.000.000	30	165	3.300.000.000
26	TEGAL	104	2.080.000.000	12	93	1.860.000.000	10	90	1.800.000.000
27	TEMANGGUNG	164	3.280.000.000	10	15	300.000.000	4	7	140.000.000
28	WONOGIRI	235	4.700.000.000	10	62	1.240.000.000	10	62	1.240.000.000
29	WONOSOBO	224	4.480.000.000	16	58	1.160.000.000	12	48	960.000.000
GRAND TOTAL		5.000	100.000.000.000	346	1.663	33.260.000.000	294	1.503	30.060.000.000