

RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD TA. 2019

STATUS: 31 DESEMBER 2019

RABU, 8 JANUARI 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH




OUTLINE PAPARAN

- ▶ **PROGRES PELAKSANAAN APBD**
- ▶ **PENGADAAN BARANG DAN JASA**
- ▶ **KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF**
- ▶ **PENEKANAN APBD**
- ▶ **PROGRES PELAKSANAAN APBN**

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2019

NO	BELANJA	PAGU	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.782.288.000	40,2%
2	BELANJA LANGSUNG	22.000.000.000	59,8%
	TOTAL	36.782.288.000	100,0%



■ BELANJA LANGSUNG

■ BELANJA TIDAK LANGSUNG

PAGU ANGGARAN PER BIDANG TA. 2019

PAGU DINAS Rp. 22.000.000.000,00




NO	BIDANG/BALAI	PAGU	%
1	SEKRETARIAT	6,565,000,000	29.84
2	PERUMAHAN	6,510,000,000	29.59
3	KETERPADUAN	1,895,000,000	8.61
4	KAW PERMUKIMAN	5,165,000,000	23.48
5	PERTANAHAN	1,865,000,000	8.48
TOTAL		22,000,000,000	100.00

PROGRES PELAKSANAAN S.D AKHIR DESEMBER 2019


PROGRES DINAS PERAKIM

	DES
TARGET FISIK	100,00
REAL FISIK	100,00
DEV. FISIK	-
TARGET KEU	100,00
REAL KEU	90,88
DEV KEU	(9,12)




PROGRES SEKRETARIAT

PAGU Rp 6,565,000,000 (29.84%)




PROGRES BIDANG PERUMAHAN

PAGU Rp 6,510,000,000 (29.59%)




PROGRES BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

PAGU Rp 5,165,000,000,00 (23.48%)




PROGRES BIDANG PERTANAHAN

PAGU Rp 1,865,000,000,00 (8.48%)



PROGRES BIDANG KETERPADUAN

PAGU Rp 1,895,000,000,00 (8.61%)



PENGADAAN BARANG DAN JASA

REKAP PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	BIDANG	SWAKELOLA		PEJABAT PENGADAAN		ULP		TOTAL	TOTAL PAGU PAKET
		Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	JMLH PAKET	
1	SEKRETARIAT	4.641.392.000	31	728.299.903	9	1.194.768.097	3	43	6.565.000.000
2	PERUMAHAN	2.777.600.000	48	3.077.400.000	23	655.000.000	1	72	6.510.000.000
3	KETERPADUAN	939.800.000	35	561.200.000	9	394.000.000	2	46	1.895.000.000
4	KAWASAN PERMUKIMAN	1.656.400.000	43	198.600.000	4	3.310.000.000	7	54	5.165.000.000
5	PERTANAHAN	1.731.000.000	6	134.000.000	2	0	0	8	1.865.000.000
JUMLAH		11.618.602.000	163	4.888.611.000	47	5.492.256.319	13	223	22.000.000.000

CATATAN PAKET PEKERJAAN BELUM TERLAKSANA:

1. SWAKELOLA → 163 Paket sudah terlaksana;
2. PEJABAT PENGADAAN → sudah dilaksanakan
3. ULP → 13 paket sudah terlaksana

KEGIATAN APBD DENGAN DEVIASI NEGATIF

SEKRETARIAT

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	-24,20	-32,33	Menyesuaikan dengan adanya undangan pelatihan dari instansi penyelenggara.
2	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	-	-31,17	Pengembalian dan Efisiensi
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	-	-31,55	Efisiensi
4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	-	-10,53	Sisa lelang
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	-	-11,81	Sisa lelang
6	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	-	-15,27	Efisiensi
7	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	-	-6,91	Efisiensi
8	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	-	-3,77	Sisa Lelang
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat	-	-6,09	Efisiensi
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	-	-1,80	Menyesuaikan dengan harga barang
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	-	-1,55	Efisiensi

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
12	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	-	-9,69	Efisiensi belanja narasumber dan moderator, cetak dan penggandaan, dan perjalanan dinas
13	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-10,56	Efisiensi belanja narasumber dan moderator, cetak dan penggandaan, dan perjalanan dinas

PERUMAHAN

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	-	-10,60	Sisa lelang
2.	Kegiatan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	-	-0,73	Sisa lelang
3.	Kegiatan Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan PSU-nya	-	-2,12	Sisa lelang
4.	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	-	-1,90	Sisa lelang
5.	Kegiatan Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	-	-1,86	Sisa lelang

KAWASAN PERMUKIMAN

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-13,25	Efisiensi akomodasi narasumber dan batalnya TOT
2.	Kegiatan Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	-	-10,30	Efisiensi Perjalanan Dinas dan Honor, akomodasi dan tiket narasumber
3.	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	-	-10,06	Efisiensi Perjalanan Dinas dan Honor, akomodasi dan tiket narasumber
4.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	-	-15,32	Efisiensi perjalanan dinas luar daerah, honorarium, sisa lelang 10 paket

KETERPADUAN PKPP

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-3,65	Efisiensi dan sisa lelang
2.	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-5,27	Efisiensi dan sisa lelang
3.	Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-5,28	Efisiensi dan sisa lelang

PERTANAHAN

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	-	-4,09	Silpa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, ATK, dan Jasa Narasumber
2.	Kegiatan Penanganan Permasalahan Pertanahan	-	-1,12	
3.	Kegiatan Penanganan Sengketa dan Konflik Legalisasi	-	-1,87	Biaya Sertifikasi hak atas tanah LP2B Tahun 2019 mengacu biaya PTSL tahun berjalan sebesar Rp.252.580 per bidang sehingga ada silpa biaya sertifikasi hak atas tanah

PENEKANAN APBD

1. Dalam menjalankan tugas, Pimpinan harus bertanggung jawab terhadap staff di bawahnya sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam jabatannya.
2. Menindaklanjuti Hasil Rapat Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan terkait Perpres No. 79 Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Selasa, 31 Desember 2019 di Bappeda Prov. Jateng dan Jumat 3 Januari 2020 di Setda Prov. Jateng, SNVT Penyediaan Perumahan harap untuk memastikan pelaksanaan kegiatan:

Prog/Kegiatan	Anggaran (Rp M)	Kab/Kota	Kaw. Regional	Kaw. Prioritas
Rusunawa	25	Kendal	Kedungsepur	K.I. Kendal
Rusun Pekerja	25	Kota Semarang	Kedungsepur	K.I. Kendal
Rusun MBR	25	Salatiga	Kedungsepur	K.I. Kendal
Rusun MBR "Putri Cempo"	25	Surakarta	Subosukawonosraten	KSPN Borobudur
Rusun MBR	125	Brebes	Bregasmalang	K.I. Brebes
Rusus	10	Jepara	Wanarakuti	K.I. Kendal
BSPS	2.187,5	Seluruh Kab/Kota	8 WP	K.I. Kendal KSPN Borobudur K.I. Brebes
Kaw. Permukiman Bulu	70	Jepara	Wanarakuti	K.I. Kendal

3. Terkait teknis pelaksanaan Rembug Desa di Desa Sumberejo pada hari Kamis, 9 Januari 2020 jam 19.30:

- ▶ Berangkat sehabis maghrib (18.15), tiba di Desa Sumberejo jam 19.15
- ▶ Subbag Program menyediakan 2 mobil pool
- ▶ 1 Pokja diwakili 3 orang
- ▶ **SPPD ditanggung oleh masing-masing bidang**

4. Bidang-bidang yang belum mengumpulkan **SKP, DP3, LKj 2019** harap segera mengumpulkan s.d. **hari ini jam 12.00** dan **PK 2020** paling lambat **17 Januari 2020**. Saat ini LKj yang sudah mengumpulkan hanya Bidang Keterpaduan (masih hardfile saja).

5. Dasar hukum pelaksanaan APBD TA 2020:

- ▶ Perda Jateng No. 17 Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019
- ▶ Pergub Jateng No. 44 Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019
- ▶ DPA Disperakim (Nomor sesuai kegiatan, bisa didownload di e-budgeting, status tanggal 18 Desember 2019)

6. Para Pejabat Eselon III dan IV diharap untuk mengisi LHKPN paling lambat akhir Maret 2020

7. Para Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan spesimen bank ke bank Jateng, setelah itu para bendahara pengeluaran/pengeluaran pembantu bisa mengajukan UP/TU.

8. Akan dilaksanakan desk Pembahasan Usulan Kegiatan 2021 di Bappeda hari Jumat, 10 Januari jam 8.30-11.00. Kepala Bidang agar menyiapkan paparan masing-masing.

9. Berdasarkan Surat Sekda No. 700/120 tanggal 7 Januari 2020 agar OPD menyusun RTP SPIP 2020, dikirimkan ke Inspektorat paling lambat 17 Januari 2020. Sehingga, akan segera diedarkan SK Tim Satgas SPIP 2020, kuesioner dan register resiko yang diisi oleh bidang-bidang. Isian masuk kembali ke Subbag Program Kamis, 9 Januari 2020 jam 14.00

REKAP LAPORAN MEDSOS STATUS TERSELESAIKAN

NO	JENIS MEDIA	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	2019
1	LAPORGUB	6	12	3	8	11	19	26	85
2	INSTAGRAM	1	5	-	-	-	2	4	12
3	TWITTER	-	2	1	-	-	2	2	7
4	FACEBOOK	2	1	-	1	-	2	2	8
	TOTAL	9	20	4	9	11	25	34	112

Terimakasih atas kerjasamanya dalam memberikan tanggapan / respon dan jawaban, untuk menjadi perhatian agar setiap laporan yang masuk segera memberikan respon yang cepat (1 x 24 jam). Melalui admin medsos.

(Ka.Subag Program; Staf Subag. Program)


APBN

WBRI



SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN


PAGU Rp 512.535.225.000,-



SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH 1

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH


PAGU: RP 397,218,717,000



SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH 2

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH

PAGU: Rp. 241.969.619.000





Terima Kasih


RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD

TA. 2019

STATUS: AKHIR NOVEMBER

JUMAT, 6 DESEMBER 2019

*Sigap Membangun Negeri
Untuk Indonesia Maju*



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**




OUTLINE PAPARAN

- ▶ **PROGRES PELAKSANAAN APBD**
- ▶ **PENGADAAN BARANG DAN JASA**
- ▶ **KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF**
- ▶ **PENEKANAN APBD**
- ▶ **PROGRES PELAKSANAAN APBN**

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2019

NO	BELANJA	PAGU	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.782.288.000	40,2%
2	BELANJA LANGSUNG	22.000.000.000	59,8%
	TOTAL	36.782.288.000	100,0%



■ BELANJA LANGSUNG

■ BELANJA TIDAK LANGSUNG

PAGU ANGGARAN PER BIDANG TA. 2019


PAGU DINAS Rp. 22.000.000.000,00



NO	BIDANG/BALAI	PAGU	%
1	SEKRETARIAT	6,565,000,000	29.84
2	PERUMAHAN	6,510,000,000	29.59
3	KETERPADUAN	1,895,000,000	8.61
4	KAW PERMUKIMAN	5,165,000,000	23.48
5	PERTANAHAN	1,865,000,000	8.48
TOTAL		22,000,000,000	100.00


PROGRES PELAKSANAAN S.D AKHIR NOVEMBER 2019

PROGRES DINAS PERAKIM




PROGRES SEKRETARIAT

PAGU Rp 6,565,000,000 (29.84%)




PROGRES BIDANG PERUMAHAN

PAGU Rp 6,510,000,000 (29.59%)




PROGRES BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

PAGU Rp 5,165,000,000,00 (23.48%)




PROGRES BIDANG PERTANAHAN

PAGU Rp 1,865,000,000,00 (8.48%)



PROGRES BIDANG KETERPADUAN

PAGU Rp 1,895,000,000,00 (8.61%)



PENGADAAN BARANG DAN JASA

REKAP PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	BIDANG	SWAKELOLA		PEJABAT PENGADAAN		ULP		TOTAL	TOTAL PAGU PAKET
		Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	JMLH PAKET	
1	SEKRETARIAT	4.641.392.000	31	728.299.903	9	1.194.768.097	3	43	6.565.000.000
2	PERUMAHAN	2.777.600.000	48	3.077.400.000	23	655.000.000	1	72	6.510.000.000
3	KETERPADUAN	939.800.000	35	561.200.000	9	394.000.000	2	46	1.895.000.000
4	KAWASAN PERMUKIMAN	1.656.400.000	43	198.600.000	4	3.310.000.000	7	54	5.165.000.000
5	PERTANAHAN	1.731.000.000	6	134.000.000	2	0	0	8	1.865.000.000
JUMLAH		11.618.602.000	163	4.888.611.000	47	5.492.256.319	13	223	22.000.000.000

CATATAN PAKET PEKERJAAN BELUM TERLAKSANA:

1. SWAKELOLA → 163 Paket sudah terlaksana;
2. PEJABAT PENGADAAN → 3 paket dari total 47 paket belum dilaksanakan (perumahan 3) ;
3. ULP → 13 dari 13 paket sudah terlaksana

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERUMAHAN (23 PAKET)

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES	MASA KONTRAK
1	Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	2.810.000.000		
1	Rapat Koordinasi Mengkaji Dampak Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	86.400.000	Belum Dilaksanakan	
2	Update Sistem Informasi RTLH	50.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 14 Agustus 2019	14 Agustus-11 Desember 2019
3	Konsultan Individu Kajian Dampak Penanggulangan Kemiskinan melalui RTLH	66.000.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Februari 2019	1 Maret-23 Desember 2019
4	Sosialisasi Bankeu RTLH Kepada Kabupaten/Kota	194.400.000	Sudah Kontrak tanggal 4 Maret 2019	4-6 Maret 2019
5	Bimtek Pencairan Bankeu RTLH	194.400.000	Sudah Kontrak tanggal 13 Mei 2019	15-17 Mei 2019
6	Evaluasi Bankeu RTLH	194.400.000	Belum Dilaksanakan	
2	Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	2.000.000.000		
7	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket I	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
8	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket II	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
9	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket III	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
10	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Purbalingga	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
11	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banyumas	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN		ANGGARAN	PROGRES	MASA KONTRAK
	12	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pemalang II	132.000.000	Menunggu asmanan SK Gubernur	-
	13	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pekalongan	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 24 Juli 2019	24 Juli-21 September 2019
	14	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pemalang	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
	15	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Brebes	132.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
	16	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Tegal	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
3	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya				
	17	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 1 (Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Pati, dan Kab. Rembang)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
	18	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 2 (Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kota Tegal dan Kab. Brebes)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
	19	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 3 (Kab. Kendal, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, dan Kab. Cilacap)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
4	Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan				
	20	Sosialisasi Bidang Perumahan	43.200.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Maret 2019	28-29 Maret 2019
	21	Workshop Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan	27.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 1 Agustus 2019	Pelaksanaan 1-2 Agustus
	22	Pedoman Umum Penyelenggaraan Rumah Susun dan Rumah Sederhana Sehat Provinsi Jawa Tengah	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Maret 2019	27 Maret-22 Juli 2019
5	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan				
	23	Workshop Penyusunan Pedoman Umum Rumah Terdampak Bencana	21.600.000	Sudah dilaksanakan	28-29 November 2019

TOTAL: 23 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 20 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK : 3 Paket

KEGIATAN APBD DENGAN DEVIASI NEGATIF

SEKRETARIAT

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	-3,67	-9,17	Sisa lelang
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-31,16	Menyesuaikan dengan adanya undangan pelatihan dari instansi penyelenggara.
3	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	-	-57,84	Dalam proses pencairan
4	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat	-	-3,76	Menyesuaikan Kebutuhan
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	-	-35,07	Tagihan rekening lebih kecil dari anggaran yang tersedia, sehingga terjadi penghematan anggaran
6	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	-	-10,53	Sisa lelang
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	-	-12,12	Sisa lelang
8	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	-	-18,90	Dalam proses pencairan

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
9	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	-	-4,67	Menyesuaikan Kebutuhan
10	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	-	-9,61	
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat	-	-7,05	Menyesuaikan Kebutuhan
12	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	-	-3,77	Sisa Lelang
13	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	-4,18	-21,93	Jadwal monitoring ke lokasi mengalami penyesuaian, yg semula dilaksanakan November menjadi Desember
14	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-6,54	Efisiensi Honorarium Moderator dan Narasumber

PERUMAHAN

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	-4,85	-15,22	1. Rapat Koordinasi Mengkaji Dampak Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Evaluasi Bankeu RTLH dilaksanakan di Bulan Desember 2. Beberapa paket diajukan ke dalam termin bulan Desember
2.	Kegiatan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	-5,76	-41,65	1. Pengadaan langsung terkait bansos rehabilitasi rumah terdampak bencana sudah terlaksana di lapangan, saat ini dalam proses pengajuan pembayaran. Rencana akan dibayarkan pada bulan Desember. 2. Bansos Pemalang II belum dilaksanakan karena SK Gubernur belum terbit (SK sudah sampai di meja Gubernur)
3.	Kegiatan Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan PSU-nya	-3,57	-43,36	1. Proses pencairan di termin bulan Desember
4.	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	-	-2,96	1. Perjalanan dinas luar daerah dan makan minum rapat dilaksanakan di bulan Desember

KAWASAN PERMUKIMAN

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh	-10,17	-17,42	1. Efisiensi perjalanan dinas dan akomodasi narasumber 2. Menunggu jadwal TOT dari Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
2.	Kegiatan Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	-	-10,98	1. Efisiensi Perjalanan Dinas dan Honor, akomodasi dan tiket narasumber
3.	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	-	-9,18	1. Efisiensi Perjalanan Dinas dan Honor, akomodasi dan tiket narasumber
4.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	-	-9,33	1. Efisiensi Perjalanan Dinas dan Honor, akomodasi dan tiket narasumber

KETERPADUAN PKPP

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-14,45	1. Proses pengadaan ULP terlambat. Sudah pengajuan termijn 100% 2. Pembayaran gaji Konsultan Individual Pemutakhiran Data PKPP dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi dilakukan pada awal bulan berikutnya
2.	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Stratgei Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-24,71	1. Terdapat perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan terkait honor dan makan minum rapat
3.	Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-4,89	1. Efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan

PERTANAHAN

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	-	-4,09	Kurangnya Penyerapan Perdin DD/LD,tindak lanjut rencana realisasi di Bulan November
2.	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	-2,65	-2,78	Keungan : Belum terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta Fisik : Perubahan Jadwal Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah semula Bulan November menjadi Bulan Desember Minggu ke 2
3.	Kegiatan Penanganan Permasalahan Pertanahan	-1,84	-1,84	
4.	Kegiatan Penanganan Sengketa dan Konflik Legalisasi	-1,62	-1,62	Biaya Sertifikasi hak atas tanah LP2B Tahun 2019 mengacu biaya PTSL tahun berjalan sebesar Rp.252.580 per bidang sehingga ada silpa biaya sertifikasi hak atas tanah

PENEKANAN APBD

1. Setiap ASN di lingkungan Disperakim wajib mengikuti dan menghimbau keluarganya untuk mengikuti semua akun sosial media Disperakim:



@DisperakimJtg



@disperakimprovjateng



Program Disperakim



Disperakim Provinsi Jawa Tengah

2. Bidang-bidang harap menyusun **prognosis kegiatan** (prediksi s.d. Akhir Desember 2019) dan data tersebut **disampaikan kembali ke subbag program selambat-lambatnya Selasa, 10 Desember 2019**

NO.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	KETERANGAN

3. **Persiapan Desk RKPD 2021** yang akan dilaksanakan **di Bappeda pada hari Senin, 9 Desember 2019 jam 09.00** yang dipimpin oleh Kabid IPW Bappeda, sehubungan dg hal tersebut, bidang-bidang **dimohon menyiapkan materi paparan terkait usulan 2021 sesuai renstra (alokasi waktu paparan per bidang 15 menit)**

4. Terkait dengan poin No. 3 dan Persiapan revisi RPJMD-Renstra TA 2018-2023 dan RKPD-Renja 2021, bidang agar mulai **menyiapkan baseline data, definisi operasional, dan nomenklatur kegiatan berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019** (data dikirim ke Bidang Keterpaduan Seksi Keterpaduan Infrastruktur keterpaduaninfra.jatengprov@gmail.com paling lambat **Senin 9/12 jam 08.00**).

PENEKANAN APBD

5. Kegiatan Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Beserta PSU-nya, terkait perubahan lokasi dari Cilacap ke Pemalang sebanyak 11 unit, **apakah terdapat kendala yang berpotensi tidak terlaksana?**
6. Bidang dimohon mengisi **target dan realisasi dari daftar kegiatan** yang telah disusun pada Dokumen **Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP** Disperakim **Tahun 2019** sesuai dengan format yg diberikan melalui Surat dr Sekretaris Disperakim No. 327/PROG/XII/2019. Hard dan Soft Filenya dikirim ke email programdisperakim@gmail.com **paling lambat Hari Senin, 9 Desember 2019 jam 15.00.**
7. Sesuai **SE Gubernur No. 903/0024475** tanggal 25 Oktober 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Jateng TA 2019:
 - ▶ Kepada SKPD untuk melakukan percepatan pencapaian target fisik dan keuangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - ▶ Penyelesaian administrasi pelaksanaan belanja daerah (Penyampaian SPM untuk penerbitan SP2D):
 - ❖ **SPM-GU dan SPM-TU** selambat-lambatnya disampaikan ke Subbag Keuangan hari **Jumat, 6 Desember 2019**
 - ❖ **SPM-TU Nihil** disampaikan ke Subbag Keuangan selambat-lambatnya hari **Senin, 23 Desember 2019**
 - ❖ **SPM-GU Nihil dan berkas SPJ** disampaikan ke Subbag Keuangan selambat-lambatnya hari **Selasa, 31 Desember 2019**
 - ❖ **SPM-LS** disampaikan disampaikan ke Subbag Keuangan selambat-lambatnya hari **Senin, 16 Desember 2019**

PENEKANAN APBD

8. Sesuai dengan Surat Edaran dari SETDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 865.1/525 Tanggal 11 November 2019, Perihal Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sikap dan perilaku Secara 360°, maka akan dilakukan Penilaian Sikap dan Perilaku 360° terhadap Pejabat Struktural Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tanggal 22-28 Desember 2019

REKAP LAPORAN MEDSOS

NO	JENIS MEDIA	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV
1	LAPORGUB	6	12	3	8	11	19
2	INSTAGRAM	1	5	-	-	-	2
3	TWITTER	-	2	1	-	-	2
4	FACEBOOK	2	1	-	1	-	2
	TOTAL	9	20	4	9	11	25

Terimakasih atas kerjasamanya dalam memberikan tanggapan / respon dan jawaban, untuk menjadi perhatian agar setiap laporan yang masuk segera memberikan respon yang cepat (1 x 24 jam). Melalui admin medsos.

(Ka.Subag Program; Staf Subag. Program)

APBN

WBRI



SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN

PAGU Rp 512.535.225.000,-

100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

-

	NOV	DES
TARGET FISIK	77,03	100,00
REAL FISIK	81,24	
DEV. FISIK	4,21	
TARGET KEU	78,51	100,00
REAL KEU	88,51	
DEV KEU	10,00	


	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

RF	0,02	0,06	0,18	3,74	6,79	11,62	24,82	39,53	47,88	57,72	81,24	
RK	-	0,03	0,15	0,56	14,71	14,82	39,13	46,66	49,24	63,97	88,51	
TF	0,05	0,19	0,47	1,12	2,48	15,27	26,83	33,08	46,21	61,42	77,03	100,0
TK	0,05	0,38	0,66	1,06	15,85	24,62	46,89	49,29	52,30	61,30	78,51	100,0


SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH 1

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH

PAGU: RP 397,218,717,000



SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH 2
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH
PAGU: Rp. 241.969.619.000





Terima Kasih

RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD

TA. 2019

STATUS: AKHIR OKTOBER

KAMIS, 7 NOV 2019



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**






OUTLINE PAPARAN

- ▶ **PROGRES PELAKSANAAN APBD**
- ▶ **PENGADAAN BARANG DAN JASA**
- ▶ **KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF**
- ▶ **PENEKANAN APBD**
- ▶ **PROGRES PELAKSANAAN APBN**

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2019

NO	BELANJA	PAGU	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.782.288.000	40,2%
2	BELANJA LANGSUNG	22.000.000.000	59,8%
	TOTAL	36.782.288.000	100,0%



■ BELANJA LANGSUNG

■ BELANJA TIDAK LANGSUNG

PAGU ANGGARAN PER BIDANG TA. 2019

PAGU DINAS Rp. 22.000.000.000,00




NO	BIDANG/BALAI	PAGU	%
1	SEKRETARIAT	6,565,000,000	29.84
2	PERUMAHAN	6,510,000,000	29.59
3	KETERPADUAN	1,895,000,000	8.61
4	KAW PERMUKIMAN	5,165,000,000	23.48
5	PERTANAHAN	1,865,000,000	8.48
TOTAL		22,000,000,000	100.00

PROGRES PELAKSANAAN S.D AKHIR OKTOBER 2019


PROGRES DINAS PERAKIM

DINAS	OKT	NOV
TARGET FISIK	68,29	85,81
REAL FISIK	72,53	
DEV. FISIK	4,24	
TARGET KEU	68,29	85,81
REAL KEU	60,10	
DEV KEU	(8,19)	




PROGRES SEKRETARIAT

PAGU Rp 6,565,000,000 (29.84%)




PROGRES BIDANG PERUMAHAN

PAGU Rp 6,510,000,000 (29.59%)




PROGRES BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

PAGU Rp 5,165,000,000,00 (23.48%)




PROGRES BIDANG PERTANAHAN

PAGU Rp 1,865,000,000,00 (8.48%)



PROGRES BIDANG KETERPADUAN

PAGU Rp 1,895,000,000,00 (8.61%)



PENGADAAN BARANG DAN JASA

REKAP PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	BIDANG	SWAKELOLA		PEJABAT PENGADAAN		ULP		TOTAL	TOTAL PAGU PAKET
		Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	JMLH PAKET	
1	SEKRETARIAT	4.641.392.000	31	728.299.903	9	1.194.768.097	3	43	6.565.000.000
2	PERUMAHAN	2.777.600.000	48	3.077.400.000	23	655.000.000	1	72	6.510.000.000
3	KETERPADUAN	939.800.000	35	561.200.000	9	394.000.000	2	46	1.895.000.000
4	KAWASAN PERMUKIMAN	1.656.400.000	43	198.600.000	4	3.310.000.000	7	54	5.165.000.000
5	PERTANAHAN	1.731.000.000	6	134.000.000	2	0	0	8	1.865.000.000
JUMLAH		11.618.602.000	163	4.888.611.000	47	5.492.256.319	13	223	22.000.000.000

CATATAN PAKET PEKERJAAN BELUM TERLAKSANA:

1. SWAKELOLA → 163 Paket sudah terlaksana;
2. PEJABAT PENGADAAN → 4 paket dari total 47 paket belum dilaksanakan (perumahan 4) ;
3. ULP → 13 dari 13 paket sudah terlaksana

PAKET ULP

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME	PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
SEKRETARIAT								
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor	1 Pkt Rp.	342.684.000	Jasa lainnya	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 28 Februari 2019	28 Februari-31 Desember 2019
		Pengadaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	1 Pkt Rp.	352.084.097	Jasa lainnya	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 28 Februari 2019	28 Februari-31 Desember 2019
2	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Genset	1 Pkt Rp.	500.000.000	Barang	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 20 Agustus 2019	20 Agustus-3 Oktober 2019
TOTAL			3 Pkt Rp.	1.194.768.097				
BIDANG PERUMAHAN								
3	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSU-nya	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1 pkt Rp.	655.000.000	Konsultansi	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 27 Juni 2019	27 Juni-23 Desember 2019
TOTAL			1 pkt Rp.	655.000.000				

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME			PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
BIDANG KETERPADUAN										
1	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	1	pkt	Rp.	130.000.000	Konsultansi	Seleksi	Sudah terkontrak 19 Juli 2019	19 Juli 2019 s.d. 19 November 2019
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Penyusunan Roadmap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Pertumbuhan Ekonomi	1	Pkt	Rp.	264.000.000	Konsultansi	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 12 Juli 2019	12 Juli s.d. 8 Desember 2019
TOTAL			2	Pkt	Rp.	394.000.000				

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME		PAGU		JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN										
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan: Pekerjaan Penyusunan Perencanaan (DED) Pemenang Lomba Hari Habitat (Pemenang 1, 2, 3, 4, 5, 6)	1	pkt	Rp.	160.000.000	Jasa Konsultansi	Seleksi	Selesai Kontrak	11 April s.d. 9 Juni 2019
2		Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi:	6	pkt	Rp.	3.150.000.000				
		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 1	1	pkt	Rp.	1.000.000.000	Konstruksi	Tender	Sudah Terkontrak (19/9/2019)	19 September – 17 Desember 2019
3		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 2	1	pkt	Rp.	750.000.000	Konstruksi	Tender	Sudah Terkontrak (17/9/2019)	17 September – 15 Desember 2019
4		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 3	1	pkt	Rp.	500.000.000	Konstruksi	Tender	Sudah Terkontrak (13/9/2019)	13 September – 11 Desember 2019
5		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 1	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Tender	Sudah Terkontrak (1/10/2019)	1 Oktober– 14 Desember 2019
6		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 2	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Tender	Sudah Terkontrak (1/10/2019)	1 Oktober– 14 Desember 2019
7		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 3	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Tender	Sudah Terkontrak (16/9/2019)	16 September – 14 November 2019
TOTAL			7	pkt	Rp.	3.310.000.000				
BIDANG PERTANAHAN										
NIHIL										

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

SEKRETARIAT

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	130.000.000		
	a. Penyediaan Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4/lebih dan Roda 2	81.500.000	Sudah terkontrak tanggal 18 Juli 2019	
	b. Premi Asuransi Gedung	48.500.000	Sudah terkontrak tanggal 18 Juli 2019	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.200.000.000		
	a. Pengadaan Outsourcing Jasa Keamanan (2 bulan)	63.499.903	sudah terkontrak tanggal 2 Januari 2019	2 Januari-28 Februari 2019
3	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	980.000.000		
	a. Pengadaan Alat Pendingin	144.500.000	sudah terkontrak tanggal 19 Februari 2019	19-28 Februari 2019
	b. Pengadaan Panel Genset 250 amp	77.000.000	Sudah terkontrak 4 Oktober 2019	4-7 Oktober 2019
	c. Pengadaan Personal Komputer	175.500.000	sudah terkontrak tanggal 8 April 2019	9-18 April 2019
	d. Pengadaan Mesin Ketik dan Kursi Pengunjung Rangka Kayu Plitur	23.000.000	sudah terkontrak tanggal 21 Maret 2019	21-25 Maret 2019
4	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	65.000.000		
	a. Pengadaan Pakaian Dinas (PDH)	50.000.000	sudah terkontrak tanggal 14 Februari 2019	14-28 Februari 2019
5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	370.000.000		
	a. Penyediaan akomodasi kegiatan	64.800.000	sudah terkontrak tanggal 19 Maret 2019	19-21 Maret 2019

TOTAL: 9 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 9 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK: 0 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERUMAHAN (23 PAKET)

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES	MASA KONTRAK
1	Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	2.810.000.000		
1	Rapat Koordinasi Mengkaji Dampak Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	86.400.000	Belum Dilaksanakan	
2	Update Sistem Informasi RTLH	50.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 14 Agustus 2019	14 Agustus-11 Desember 2019
3	Konsultan Individu Kajian Dampak Penanggulangan Kemiskinan melalui RTLH	66.000.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Februari 2019	1 Maret-23 Desember 2019
4	Sosialisasi Bankeu RTLH Kepada Kabupaten/Kota	194.400.000	Sudah Kontrak tanggal 4 Maret 2019	4-6 Maret 2019
5	Bimtek Pencairan Bankeu RTLH	194.400.000	Sudah Kontrak tanggal 13 Mei 2019	15-17 Mei 2019
6	Evaluasi Bankeu RTLH	194.400.000	Belum Dilaksanakan	
2	Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	2.000.000.000		
7	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket I	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
8	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket II	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
9	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket III	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
10	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Purbalingga	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
11	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banyumas	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN		ANGGARAN	PROGRES	MASA KONTRAK
	12	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pemalang II	132.000.000	Menunggu asmanan SK Gubernur	-
	13	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pekalongan	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 24 Juli 2019	24 Juli-21 September 2019
	14	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pemalang	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
	15	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Brebes	132.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
	16	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Tegal	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
3	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya				
	17	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 1 (Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Pati, dan Kab. Rembang)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
	18	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 2 (Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kota Tegal dan Kab. Brebes)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
	19	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 3 (Kab. Kendal, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, dan Kab. Cilacap)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
4	Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan				
	20	Sosialisasi Bidang Perumahan	43.200.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Maret 2019	28-29 Maret 2019
	21	Workshop Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan	27.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 1 Agustus 2019	Pelaksanaan 1-2 Agustus
	22	Pedoman Umum Penyelenggaraan Rumah Susun dan Rumah Sederhana Sehat Provinsi Jawa Tengah	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Maret 2019	27 Maret-22 Juli 2019
5	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan				
	23	Workshop Penyusunan Pedoman Umum Rumah Terdampak Bencana	21.600.000	Belum Dilaksanakan	-

TOTAL: 23 Paket
TERLAKSANA/TERKONTRAK: 19 Paket
BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK : 4 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG KETERPADUAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	800.000.000		
a.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	59.400.000	Sudah kontrak tanggal 12 Maret 2019	14-15 Maret 2019
b.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000	Sudah kontrak tanggal 29 Agustus 2019	29-30 Agustus 2019
c.	Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	95.000.000	Selesai Pelaksanaan	4 Maret-4 Juli 2019
d.	Konsultan Individual Pemutakhiran Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	66.000.000	Sudah Kontrak Tgl 1 Februari 2019	1 Februari-31 Desember 2019
e.	Konsultan Individual Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi	54.000.000	Sudah Kontrak Tgl 4 Maret 2019	4 Maret-4 November 2019
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	680.000.000		
a.	Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan	48.000.000	Sudah Kontrak Tgl 4 Maret 2019	4 Maret-4 Oktober 2019
b.	Paket Kegiatan Fullboard Fasilitas Forum/POKJA PKP Provinsi Jawa Tengah	54.000.000	Sudah Kontrak tanggal 24 September 2019	24 September – 25 September 2019
3	Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	415.000.000		
a.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64.800.000	Sudah Kontrak Tgl 11 Oktober 2019	16-17 Oktober 2019
b.	Konsultan Individual Pedoman Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	66.000.000	Sudah Kontrak Tgl 1 Februari 2019	1 Februari-31 Desember 2019

TOTAL: 9 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 9 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK : 0 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERTANAHAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	430.000.000			
	a. Jasa Konsultasi Pembuatan Aplikasi/Program Persiapan Pengadaan Tanah	80.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak tanggal 12 Maret 2019	12 Maret 2019 s.d. 12 Mei 2019
2	Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	430.000.000			
	a. Paket Fullboard Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 24 April 2019	24 April s.d. 25 April 2019

TOTAL: 2 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 2 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	3.970.000.000		
a.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Sudah Terkontrak Tanggal 13 September 2019	13 September-15 Desember 2019
b.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Sudah Terkontrak Tanggal 19 September 2019	19 September-17 Desember 2019
c.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000	Sudah Terkontrak Tanggal 16 September 2019	16 September-14 Desember 2019
2	Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	473.000.000		
a.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	48.600.000	Sudah terkontrak tanggal 29 April 2019	29-30 April 2019

TOTAL: 4 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 4 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK : 0 Paket

KEGIATAN APBD DENGAN DEVIASI NEGATIF

SEKRETARIAT

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	-	-9,17	Sisa lelang
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-4,09	Menyesuaikan dengan adanya undangan pelatihan dari instansi penyelenggara.
3	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	-	-7,80	Dalam proses pencairan
4	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat	-	-2,70	Menyesuaikan Kebutuhan
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	-	-32,20	Tagihan rekening lebih kecil dari anggaran yang tersedia, sehingga terjadi penghematan anggaran
6	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	-	-10,53	Sisa lelang
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	-	-10,61	Sisa lelang
8	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	-	-16,93	Dalam proses pencairan

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
9	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	-	-5,00	Menyesuaikan Kebutuhan
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan Perangkat	-	-15,60	Dalam Proses Pencairan
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat	-	-5,69	Menyesuaikan Kebutuhan
12	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	-	-3,77	Sisa Lelang
13	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	-	-4,91	Dalam proses pencairan

PERUMAHAN

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	-	-1,33	1. Termin Update Sistem Informasi RTLH dibayarkan di bulan November
2.	Kegiatan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	-	-34,59	1. Pengadaan langsung terkait bansos rehabilitasi rumah terdampak bencana sudah terlaksana di lapangan, saat ini dalam proses pengajuan pembayaran. Rencana akan dibayarkan pada bulan November. 2. Bansos Pemalang II belum dilaksanakan karena SK Gubernur belum terbit (SK sudah sampai di meja Gubernur)
3.	Kegiatan Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan PSU-nya	-	-13,94	1. Belanja penggandaan dibayarkan di bulan November
4.	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	-	-2,96	1. Kegiatan Lomba Hari Perumahan dilaksanakan di akhir Oktober, sehingga pembayaran akan dilakukan di bulan Nopember

KAWASAN PERMUKIMAN

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	-	-3,10	1. Efisiensi perjalanan dinas luar daerah, honorarium 2. Proses pencairan hotel
2.	Kegiatan Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	-	-11,63	1. Efisiensi perjalanan dinas luar daerah (sisa tiket), akomodasi, tiket dan honor narasumber,

KETERPADUAN PKPP

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-1,22	-13,49	1. Proses pengadaan ULP terlambat untuk Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Saat ini proses finalisasi 2. Pembayaran gaji Konsultan Individual Pemutakhiran Data PKPP dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi dilakukan pada awal bulan berikutnya
2.	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-1,29	1. Terdapat perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan terkait honor narasumber
3.	Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-19,96	1. Dikembalikannya belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2. Koordinasi dan konsultasi akan dilakukan di Bulan November

PERTANAHAN

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	-11,97	-16,52	Kurangnya Penyerapan Perdin DD/LD,tindak lanjut rencana realisasi di Bulan November
2.	Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	-2,22	-2,22	Belanja Cetak/Penggandaan Tim Kanwil BPN,tindak lanjut rencana realisasi di Bulan November

PENEKANAN APBD

1. Setiap ASN di lingkungan Disperakim wajib mengikuti dan menghimbau keluarganya untuk mengikuti semua akun sosial media Disperakim:



@DisperakimJtg



@disperakimprovjateng



Program Disperakim



Disperakim Provinsi Jawa Tengah

2. Berdasarkan hasil Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa, untuk tahun anggaran 2020, **paket dengan nilai di bawah Rp 10.000.000, E-purchasing dan pekerjaan tender terintegrasi tidak memerlukan HPS.**
3. Berdasarkan hasil Bimbingan Teknis SILALAPBAJA dan Aplikasi Non Tender pada SPSE Versi 4.3 CA, Pada TA 2020 semua pengadaan barang/jasa yang melalui **Proses Lelang/Tender** ke Pokja PBJ Prov. Jateng harus sudah **menggunakan Aplikasi SILALAPBAJA**, sedangkan yang melalui **Pengadaan Langsung menggunakan Aplikasi Non Tender SPSE Versi 4.3 CA.**
4. Sehubungan dengan kewajiban **Pelaporan Progress Bulanan** yg **Berbasis GIS** dari BAPPEDA diharapkan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan agar rutin menyampaikan laporannya s.d. Status bulan Oktober paling lambat tanggal **11 NOVEMBER 2019.**
5. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada Perubahan APBD 2019, **mengingat waktu efektif tinggal 8 minggu;**
6. Pengguna Anggaran agar mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicairkan;

PENEKANAN APBD

7. Sesuai **SE Gubernur No. 903/0024475** tanggal 25 Oktober 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Jateng TA 2019:
 - ▶ Kepada SKPD untuk melakukan percepatan pencapaian target fisik dan keuangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - ▶ Penyelesaian administrasi pelaksanaan belanja daerah (Penyampaian SPM untuk penerbitan SP2D):
 - ❖ **SPM-GU dan SPM-TU** selambat-lambatnya disampaikan ke Subbag Keuangan hari **Jumat, 6 Desember 2019**
 - ❖ **SPM-TU Nihil** disampaikan ke Subbag Keuangan selambat-lambatnya hari **Senin, 23 Desember 2019**
 - ❖ **SPM-GU Nihil dan berkas SPJ** disampaikan ke Subbag Keuangan selambat-lambatnya hari **Selasa, 31 Desember 2019**
 - ❖ **SPM-LS** disampaikan disampaikan ke Subbag Keuangan selambat-lambatnya hari **Senin, 16 Desember 2019**

REKAP LAPORAN MEDSOS

NO	JENIS MEDIA	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT
1	LAPORGUB	5	6	12	3	8	11
2	INSTAGRAM	2	1	5	-	-	-
3	TWITTER	-	-	2	1	-	-
4	FACEBOOK	-	2	1	-	1	-
	TOTAL	7	9	20	4	9	11

Terimakasih atas kerjasamanya dalam memberikan tanggapan / respon dan jawaban, untuk menjadi perhatian agar setiap laporan yang masuk segera memberikan respon yang cepat (1 x 24 jam). Melalui admin medsos.

(Ka.Subag Program; Staf Subag. Program)


APBN

WBRI



SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN


PAGU Rp 512.535.225.000,-



SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH 1

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH


PAGU: RP 397,218,717,000



SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH 2

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH

PAGU: Rp. 241.969.619.000





Terima Kasih

RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD

TA. 2019

STATUS: AKHIR SEPTEMBER

SENIN, 7 OKT 2019



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**






OUTLINE PAPARAN

- ▶ **PROGRES PELAKSANAAN APBD**
- ▶ **PENGADAAN BARANG DAN JASA**
- ▶ **KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF**
- ▶ **PENEKANAN APBD**
- ▶ **PROGRES PELAKSANAAN APBN**

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2019

NO	BELANJA	PAGU	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.782.288.000	40,2%
2	BELANJA LANGSUNG	22.000.000.000	59,8%
	TOTAL	36.782.288.000	100,0%



■ BELANJA LANGSUNG

■ BELANJA TIDAK LANGSUNG

PAGU ANGGARAN PER BIDANG TA. 2019


PAGU DINAS Rp. 22.000.000.000,00



NO	BIDANG/BALAI	PAGU	%
1	SEKRETARIAT	6,565,000,000	29.84
2	PERUMAHAN	6,510,000,000	29.59
3	KETERPADUAN	1,895,000,000	8.61
4	KAW PERMUKIMAN	5,165,000,000	23.48
5	PERTANAHAN	1,865,000,000	8.48
TOTAL		22,000,000,000	100.00


PROGRES PELAKSANAAN S.D AKHIR SEPTEMBER 2019

PROGRES DINAS PERAKIM




PROGRES SEKRETARIAT

PAGU Rp 6,565,000,000 (29.84%)




PROGRES BIDANG PERUMAHAN

PAGU Rp 6,510,000,000 (29.59%)




PROGRES BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

PAGU Rp 5,165,000,000,00 (23.48%)




PROGRES BIDANG PERTANAHAN

PAGU Rp 1,865,000,000,00 (8.48%)



PROGRES BIDANG KETERPADUAN

PAGU Rp 1,895,000,000,00 (8.61%)



PENGADAAN BARANG DAN JASA

REKAP PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	BIDANG	SWAKELOLA		PEJABAT PENGADAAN		ULP		TOTAL	TOTAL PAGU PAKET
		Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	JMLH PAKET	
1	SEKRETARIAT	4.641.392.000	31	728.299.903	9	1.194.768.097	3	43	6.565.000.000
2	PERUMAHAN	2.777.600.000	48	3.077.400.000	23	655.000.000	1	72	6.510.000.000
3	KETERPADUAN	939.800.000	35	561.200.000	9	394.000.000	2	46	1.895.000.000
4	KAWASAN PERMUKIMAN	1.656.400.000	43	198.600.000	4	3.310.000.000	7	54	5.165.000.000
5	PERTANAHAN	1.731.000.000	6	134.000.000	2	0	0	8	1.865.000.000
JUMLAH		11.618.602.000	163	4.888.611.000	47	5.492.256.319	13	223	22.000.000.000

CATATAN PAKET PEKERJAAN BELUM TERLAKSANA:

1. SWAKELOLA → 163 Paket sudah terlaksana;
2. PEJABAT PENGADAAN → 6 paket dari total 47 paket belum dilaksanakan (sekretariat 1; perumahan 4; keterpaduan 1) ;
3. ULP → 2 Paket dari 13 paket (Bidang Kawasan 2 paket; rencana kontrak awal Oktober 2019)

PAKET ULP

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME	PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
SEKRETARIAT								
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor	1 Pkt Rp.	342.684.000	Jasa lainnya	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 28 Februari 2019	28 Februari-31 Desember 2019
		Pengadaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	1 Pkt Rp.	352.084.097	Jasa lainnya	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 28 Februari 2019	28 Februari-31 Desember 2019
2	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Genset	1 Pkt Rp.	500.000.000	Barang	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 20 Agustus 2019	20 Agustus-3 Oktober 2019
TOTAL			3 Pkt Rp.	1.194.768.097				
BIDANG PERUMAHAN								
3	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSU-nya	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1 pkt Rp.	655.000.000	Konsultansi	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 27 Juni 2019	27 Juni-23 Desember 2019
TOTAL			1 pkt Rp.	655.000.000				

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME			PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
BIDANG KETERPADUAN										
1	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	1	pkt	Rp.	130.000.000	Konsultansi	Seleksi	Sudah terkontrak 19 Juli 2019	19 Juli 2019 s.d. 19 November 2019
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Penyusunan Roadmap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Pertumbuhan Ekonomi	1	Pkt	Rp.	264.000.000	Konsultansi	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 12 Juli 2019	12 Juli s.d. 8 Desember 2019
TOTAL			2	Pkt	Rp.	394.000.000				

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME		PAGU		JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN										
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan: Pekerjaan Penyusunan Perencanaan (DED) Pemenang Lomba Hari Habitat (Pemenang 1, 2, 3, 4, 5, 6)	1	pkt	Rp.	160.000.000	Jasa Konsultansi	Seleksi	Selesai Kontrak	11 April s.d. 9 Juni 2019
2		Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi:	6	pkt	Rp.	3.150.000.000				
		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 1	1	pkt	Rp.	1.000.000.000	Konstruksi	Tender	Sudah Terkontrak (19/9/2019)	19 September – 17 Desember 2019
3		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 2	1	pkt	Rp.	750.000.000	Konstruksi	Tender	Sudah Terkontrak (17/9/2019)	17 September – 15 Desember 2019
4		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 3	1	pkt	Rp.	500.000.000	Konstruksi	Tender	Sudah Terkontrak (13/9/2019)	13 September – 11 Desember 2019
5		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 1	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Tender	Masa Sanggah (30/9/2019)	
6		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 2	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Tender	Masa Sanggah (30/9/2019)	
7		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 3	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Tender	Sudah Terkontrak (16/9/2019)	16 September – 14 November 2019
TOTAL			7	pkt	Rp.	3.310.000.000				
BIDANG PERTANAHAN										
NIHIL										

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

SEKRETARIAT

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	130.000.000		
	a. Penyediaan Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4/lebih dan Roda 2	81.500.000	Sudah terkontrak tanggal 18 Juli 2019	
	b. Premi Asuransi Gedung	48.500.000	Sudah terkontrak tanggal 18 Juli 2019	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.200.000.000		
	a. Pengadaan Outsourcing Jasa Keamanan (2 bulan)	63.499.903	sudah terkontrak tanggal 2 Januari 2019	2 Januari-28 Februari 2019
3	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	980.000.000		
	a. Pengadaan Alat Pendingin	144.500.000	sudah terkontrak tanggal 19 Februari 2019	19-28 Februari 2019
	b. Pengadaan Panel Genset 250 amp	77.000.000	Pelaksanaan instalasi jaringan genset menunggu datangnya genset	
	c. Pengadaan Personal Komputer	175.500.000	sudah terkontrak tanggal 8 April 2019	9-18 April 2019
	d. Pengadaan Mesin Ketik dan Kursi Pengunjung Rangka Kayu Plitur	23.000.000	sudah terkontrak tanggal 21 Maret 2019	21-25 Maret 2019
4	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	65.000.000		
	a. Pengadaan Pakaian Dinas (PDH)	50.000.000	sudah terkontrak tanggal 14 Februari 2019	14-28 Februari 2019
5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	370.000.000		
	a. Penyediaan akomodasi kegiatan	64.800.000	sudah terkontrak tanggal 19 Maret 2019	19-21 Maret 2019

TOTAL: 9 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 8 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK: 1 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERUMAHAN (23 PAKET)

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES	MASA KONTRAK
1	Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	2.810.000.000		
1	Rapat Koordinasi Mengkaji Dampak Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	86.400.000	Belum Dilaksanakan	
2	Update Sistem Informasi RTLH	50.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 14 Agustus 2019	14 Agustus-11 Desember 2019
3	Konsultan Individu Kajian Dampak Penanggulangan Kemiskinan melalui RTLH	66.000.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Februari 2019	1 Maret-23 Desember 2019
4	Sosialisasi Bankeu RTLH Kepada Kabupaten/Kota	194.400.000	Sudah Kontrak tanggal 4 Maret 2019	4-6 Maret 2019
5	Bimtek Pencairan Bankeu RTLH	194.400.000	Sudah Kontrak tanggal 13 Mei 2019	15-17 Mei 2019
6	Evaluasi Bankeu RTLH	194.400.000	Belum Dilaksanakan	
2	Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	2.000.000.000		
7	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket I	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
8	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket II	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
9	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket III	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
10	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Purbalingga	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
11	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banyumas	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN		ANGGARAN	PROGRES	MASA KONTRAK
	12	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Cilacap	132.000.000	Dalam Penyusunan SK	-
	13	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pekalongan	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 24 Juli 2019	24 Juli-21 September 2019
	14	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pemalang	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
	15	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Brebes	132.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
	16	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Tegal	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
3	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya				
	17	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 1 (Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Pati, dan Kab. Rembang)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
	18	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 2 (Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kota Tegal dan Kab. Brebes)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
	19	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 3 (Kab. Kendal, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, dan Kab. Cilacap)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
4	Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan				
	20	Sosialisasi Bidang Perumahan	43.200.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Maret 2019	28-29 Maret 2019
	21	Workshop Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan	27.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 1 Agustus 2019	Pelaksanaan 1-2 Agustus
	22	Pedoman Umum Penyelenggaraan Rumah Susun dan Rumah Sederhana Sehat Provinsi Jawa Tengah	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Maret 2019	27 Maret-22 Juli 2019
5	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan				
	23	Workshop Penyusunan Pedoman Umum Rumah Terdampak Bencana	21.600.000	Belum Dilaksanakan	Rencana Kontrak Bulan Oktober

TOTAL: 23 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 19 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK : 4 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG KETERPADUAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	800.000.000		
a.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	59.400.000	Sudah kontrak tanggal 12 Maret 2019	14-15 Maret 2019
b.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000	Sudah kontrak tanggal 29 Agustus 2019	29-30 Agustus 2019
c.	Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	95.000.000	Selesai Pelaksanaan	4 Maret-4 Juli 2019
d.	Konsultan Individual Pemutakhiran Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	66.000.000	Sudah Kontrak Tgl 1 Februari 2019	1 Februari-31 Desember 2019
e.	Konsultan Individual Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi	54.000.000	Sudah Kontrak Tgl 4 Maret 2019	4 Maret-4 November 2019
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	680.000.000		
a.	Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan	48.000.000	Sudah Kontrak Tgl 4 Maret 2019	4 Maret-4 Oktober 2019
b.	Paket Kegiatan Fullboard Fasilitas Forum/POKJA PKP Provinsi Jawa Tengah	54.000.000	Sudah Kontrak tanggal 24 September 2019	24 September – 25 September 2019
3	Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	415.000.000		
a.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64.800.000	Belum Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan bulan Oktober 2019
b.	Konsultan Individual Pedoman Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	66.000.000	Sudah Kontrak Tgl 1 Februari 2019	1 Februari-31 Desember 2019

TOTAL: 9 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 8 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK : 1 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERTANAHAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	430.000.000			
	a. Jasa Konsultasi Pembuatan Aplikasi/Program Persiapan Pengadaan Tanah	80.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak tanggal 12 Maret 2019	12 Maret 2019 s.d. 12 Mei 2019
2	Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	430.000.000			
	a. Paket Fullboard Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 24 April 2019	24 April s.d. 25 April 2019

TOTAL: 2 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 2 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES SELANG	MASA KONTRAK
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	3.970.000.000		
	a. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Sudah Terkontrak Tanggal 13 September 2019	13 September-15 Desember 2019
	b. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Sudah Terkontrak Tanggal 19 September 2019	19 September-17 Desember 2019
	c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000	Sudah Terkontrak Tanggal 16 September 2019	16 September-14 Desember 2019
2	Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	473.000.000		
	a. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	48.600.000	Sudah terkontrak tanggal 29 April 2019	29-30 April 2019

TOTAL: 4 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 4 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK : 0 Paket

KEGIATAN APBD DENGAN DEVIASI NEGATIF

SEKRETARIAT

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	-	-16,90	Terjadi Lelang Ulang pada paket pengadaan Genset, baru terkontrak pada tanggal 18 Agustus 2019. (sehingga mundur dari RKO yang ditetapkan)
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-12,22	Menyesuaikan dengan adanya undangan pelatihan dari instansi penyelenggara.
3	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	-	-7,80	Dalam proses pencairan
4	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat	-	-2,96	Menyesuaikan Kebutuhan
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	-	-29,30	Tagihan rekening lebih kecil dari anggaran yang tersedia, sehingga terjadi penghematan anggaran
6	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	-	-10,53	Masih dalam proses pencairan
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	-	-9,32	Sisa lelang
8	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	-	-15,81	Dalam proses pencairan

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
9	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	-	-5,00	Menyesuaikan Kebutuhan
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan Perangkat	-	-14,70	Dalam Proses Pencairan
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat	-	-4,08	Menyesuaikan Kebutuhan
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah	-	-5,54	Menyesuaikan Kebutuhan
13	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	-	-3,77	Sisa Lelang
14	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	-	-8,86	Dalam proses pencairan

PERUMAHAN

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	-	-4,53	1. Belanja dekorasi dan perlengkapan belum terserap, akan dilaksanakan di bulan Oktober 2. Rapat koordinasi Mengkaji Dampak Penanggulangan Kemiskinan Melalui akan dilaksanakan bulan Oktober 3. Keterlambatan kontraktual update sistem informasi perumahan sehingga termin 100 % dibayarkan di bulan Desember 2019
2.	Kegiatan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	-	-84,69	1. Pengadaan langsung terkait bansos rehabilitasi rumah terdampak bencana sudah terlaksana di lapangan, saat ini dalam proses pengajuan pembayaran. Rencana akan dibayarkan pada bulan Oktober.
3.	Kegiatan Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan PSU-nya	-	-30,56	1. Untuk pengambilan termin DED Pembangunan Rusunawa dan PSU nya di Kota Semarang akan diproses pada bulan Oktober
4.	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	-3,59	-15,96	1. Belanja dekorasi belum dilakukan karena menyesuaikan pelaksanaan lomba hari perumahan. 2. Penjurian dilakukan pertengahan Oktober 3. Belanja perjalanan dinas dalam daerah belum diambil karena menyesuaikan pelaksanaan lomba hari perumahan 4. Workshop Penyusunan Pedoman Umum Rumah Terdampak Bencana akan dilaksanakan bulan November

KAWASAN PERMUKIMAN

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-9,89	
2.	Kegiatan Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	-	-7,75	
3.	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	-0,78	-9,08	1. Studi banding belum dilaksanakan

KETERPADUAN PKPP

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-2,84	-12,96	1. Proses pengadaan ULP terlambat untuk Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Saat ini proses finalisasi 2. Pembayaran gaji Konsultan Individual Pemutakhiran Data PKPP dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi dilakukan pada awal bulan berikutnya
2.	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-20,26	1. Paket fullboard Forum Pokja PKP sedang dalam proses pencairan
3.	Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-5,35	1. Dikembalikannya belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2. Koordinasi dan konsultasi dengan pusat akan dilakukan di Bulan Oktober

PERTANAHAN

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Penanganan Permasalahan Pertanahan	-1,12	-1,12	Pelaksanaan rapat koordinasi penanganan permasalahan pertanahan, direncanakan akan dilaksanakan bulan Oktober 2019.
2.	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	-14,82	-18,89	Masih Kurangnya Penyerapan Belanja Perjalanan Dinas Dalam & Luar Daerah
3	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	-	-0,02	
5	Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	-10,10	-10,39	Honor pelaksana kegiatan (Kanwil BPN) rencananya akan direalisasikan bulan Oktober

PENEKANAN APBD

1. **Kepala Seksi Perumahan Swadaya dimohon untuk segera mengumpulkan Perjanjian Kinerja TA. 2019**
2. Bagi Pejabat Struktural yang belum mengumpulkan LHKPN, diharapkan untuk segera mengumpulkan ke Bu Yuni (Subbag Umpeg). (Bpk. Abdul Hafidz , Ibu Diana Kristina, Bpk. Gaffar M. Nadsir)
3. Terkait dengan Agenda Launching Desa Binaan, setiap Bidang sesuai dengan tupoksi Pokja masing-masing diharapkan untuk menyiapkan:
 - ▶ Rencana aksi beserta timeline dan target hingga selesai pengentasan sesuai dengan database terbaru.
 - ▶ Setiap bidang melaporkan pelaksanaan pokjanya setiap hari Rabu ke Subbag Program sebagai bahan Laporan Mingguan Desa Binaan ke Asisten Ekbang.
 - ▶ Laporan bulanan akan disampaikan dalam Rapat POK setelah timeline dan rencana aksi selesai disusun.
4. Sesuai dengan SE Gubernur Jateng No. 463.23/0019418 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, setiap OPD diwajibkan untuk menyiapkan program dan kegiatan yang akan disusun dengan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) minimal 2 Program dan 4 Kegiatan strategis. Program yang diusulkan antara lain:

BIDANG	PROGRAM/KEGIATAN
PERUMAHAN	PEMBANGUNAN PERUMAHAN
	1. Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya
	2. Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah terdampak Bencana , Fasilitas Relokasi Program Pemerintah , Rusun dan Rusus beserta PSUnya
	3. Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan (sudah menyerahkan kembali masukan dan revisian)
KAWASAN	PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

Bagi bidang yang tidak berkenan untuk berkontribusi, silahkan berkonsultansi langsung dengan Bapak Sekretaris Disperakim Prov. Jateng;

5. Bidang-bidang (**Pertanahan dan Keterpaduan**) dimohon untuk mengumpulkan Agenda Rapat s.d. bulan September ke Subbag Program;
6. Dalam rangka percepatan pelaksanaan TA. 2019 s.d akhir Desember 2019 direncanakan dengan sebaik-baiknya, untuk menjadi perhatian paket pekerjaan yang masa kontraknya melebihi tanggal 15 Desember 2019.
7. Memasuki triwulan IV, agar dalam pelaksanaan kegiatan swakelola (perjalanan dinas, rapat-rapat, pengadaan ATK) agar diperhitungkan dengan cermat sehingga tidak terpusat hanya di bulan Desember 2019. Bidang Mempersiapkan prognosis perhitungan SILPA 2019.

8. Tertib dalam mengumpulkan tanda bukti pengeluaran (SPJ), agar sgr diselesaikan untuk persiapan pemeriksaan Tim Audit dan Inspektorat.
9. Tertib membuat dan menyampaikan laporan tertulis ke atasan/ ka dinas dalam penugasan menghadiri rapat, sosialisasi bimtek dll;
10. Bidang Perumahan agar menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK terkait pedoman rumah tahan gempa, hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap);
11. Persiapan Kegiatan TA. 2020 agar Bidang-Bidang melakukan pencermatan terhadap:
 - a. Kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat strategis mendukung indikator capaian kinerja utama Dinas;
 - b. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan OPD lain (Dinas Sosial dan Dispermadesdukcapil), mengingat keterbatasan anggaran.
 - c. Identifikasi paket pekerjaan TA. 2020 yang dapat / harus dilaksanakan lebih awal
→ pekerjaan jasa kebersihan/cleaning service, jasa keamanan / satpam agar segera berkoordinasi dengan Biro Adm. PBJ.
12. Sehubungan dengan akan diadakannya Talent Scouting, ASN yang telah memenuhi syarat administrasi diharapkan untuk mendaftar dan menghubungi Subbag Umpeg

REKAP LAPORAN MEDSOS

NO	JENIS MEDIA	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT
1	LAPORGUB	5	6	12	3	8	1
2	INSTAGRAM	2	1	5	-	-	-
3	TWITTER	-	-	2	1	-	-
4	FACEBOOK	-	2	1	-	1	-
	TOTAL	7	9	20	4	9	1

Terimakasih atas kerjasamanya dalam memberikan tanggapan / respon dan jawaban, untuk menjadi perhatian agar setiap laporan yang masuk segera memberikan respon yang cepat (1 x 24 jam). Melalui admin medsos.

(Ka.Subag Program; Staf Subag. Program)


APBN

WBRI



SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN


PAGU Rp 275.543.000.000,-



SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH 1

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH


PAGU: RP 469.361.983.000



SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH 2

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH

PAGU: Rp. 305.325.151.000





Terima Kasih

RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD TA. 2019

Status : AKHIR AGUSTUS 2019

Rabu, 4 September 2019

DISPERAKIN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Madurejo Blok AA-BB Komplek PUPP Se...



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH






OUTLINE PAPARAN

- ▶ **PROGRES PELAKSANAAN APBD**
- ▶ **PENGADAAN BARANG DAN JASA**
- ▶ **KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF**
- ▶ **PENEKANAN APBD**
- ▶ **PROGRES PELAKSANAAN APBN**

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2019

NO	BELANJA	PAGU	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.782.288.000	40,2%
2	BELANJA LANGSUNG	22.000.000.000	59,8%
	TOTAL	36.782.288.000	100,0%



■ BELANJA LANGSUNG

■ BELANJA TIDAK LANGSUNG

PAGU ANGGARAN PER BIDANG TA. 2019

PAGU DINAS Rp. 22.000.000.000,00




NO	BIDANG/BALAI	PAGU	%
1	SEKRETARIAT	6,565,000,000	29.84
2	PERUMAHAN	6,510,000,000	29.59
3	KETERPADUAN	1,895,000,000	8.61
4	KAW PERMUKIMAN	5,165,000,000	23.48
5	PERTANAHAN	1,865,000,000	8.48
TOTAL		22,000,000,000	100.00

PROGRES PELAKSANAAN S.D AKHIR AGUSTUS 2019


PROGRES DINAS PERAKIM

DINAS	AUG	SEP
TARGET FISIK	61,32	68,30
REAL FISIK	58,40	
DEV. FISIK	(2,92)	
TARGET KEU	61,32	68,30
REAL KEU	39,33	
DEV KEU	(21,99)	




PROGRES SEKRETARIAT

PAGU Rp 6,565,000,000 (29.84%)




PROGRES BIDANG PERUMAHAN

PAGU Rp 6,510,000,000 (29.59%)




PROGRES BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

PAGU Rp 5,165,000,000,00 (23.48%)




PROGRES BIDANG PERTANAHAN

PAGU Rp 1,865,000,000,00 (8.48%)



PROGRES BIDANG KETERPADUAN

PAGU Rp 1,895,000,000,00 (8.61%)



PENGADAAN BARANG DAN JASA

REKAP PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	BIDANG	SWAKELOLA		PEJABAT PENGADAAN		ULP		TOTAL	TOTAL PAGU PAKET
		Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	JMLH PAKET	
1	SEKRETARIAT	4.641.392.000	31	728.299.903	9	1.194.768.097	3	43	6.565.000.000
2	PERUMAHAN	2.777.600.000	48	3.077.400.000	23	655.000.000	1	72	6.510.000.000
3	KETERPADUAN	939.800.000	35	561.200.000	9	394.000.000	2	46	1.895.000.000
4	KAWASAN PERMUKIMAN	1.656.400.000	43	198.600.000	4	3.310.000.000	7	54	5.165.000.000
5	PERTANAHAN	1.731.000.000	6	134.000.000	2	0	0	8	1.865.000.000
JUMLAH		11.618.602.000	163	4.888.611.000	47	5.492.256.319	13	223	22.000.000.000

STATUS AKHIR AUG 2019

PAKET ULP



NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME	PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
SEKRETARIAT								
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor	1 Pkt Rp.	342.684.000	Jasa lainnya	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 28 Februari 2019	28 Februari-31 Desember
		Pengadaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	1 Pkt Rp.	352.084.097	Jasa lainnya	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 28 Februari 2019	28 Februari-31 Desember
2	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Genset	1 Pkt Rp.	500.000.000	Barang	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 16 Agustus 2019	
TOTAL			3 Pkt Rp.	1.194.768.097				
BIDANG PERUMAHAN								
3	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSU-nya	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1 pkt Rp.	655.000.000	Konsultansi	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 27 Juni 2019	27 Juni-23 Desember 2019
TOTAL			1 pkt Rp.	655.000.000				

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME			PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
BIDANG KETERPADUAN										
1	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	1	pkt	Rp.	130.000.000	Konsultansi	Seleksi	Sudah terkontrak 19 Juli 2019	19 Juli 2019 s.d. 19 November 2019
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Penyusunan Roadmap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Pertumbuhan Ekonomi	1	Pkt	Rp.	264.000.000	Konsultansi	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 12 Juli 2019	12 Juli s.d. 8 Desember 2019
TOTAL			2	Pkt	Rp.	394.000.000				

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME		PAGU		JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN										
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan: Pekerjaan Penyusunan Perencanaan (DED) Pemenang Lomba Hari Habitat (Pemenang 1, 2, 3, 4, 5, 6)	1	pkt	Rp.	160.000.000	Jasa Konsultansi	Seleksi	Selesai Kontrak	11 April s.d. 9 Juni 2019
2		Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi:	6	pkt	Rp.	3.150.000.000				
		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 1	1	pkt	Rp.	1.000.000.000	Konstruksi	Tender	Penetapan Pemenang (30/8/2019)	
3		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 2	1	pkt	Rp.	750.000.000	Konstruksi	Tender	Pembukaan Dokumen Penawaran (30/8/2019)	
4		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 3	1	pkt	Rp.	500.000.000	Konstruksi	Tender	Penetapan Pemenang (30/8/2019)	
5		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 1	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Tender	Lelang Ulang (30/8/2019)	
6		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 2	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Tender	Lelang Ulang (30/8/2019)	
7		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 3	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Tender	Penetapan Pemenang (30/8/2019)	
TOTAL			7	pkt	Rp.	3.310.000.000				
BIDANG PERTANAHAN										
NIHIL										

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

SEKRETARIAT

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	130.000.000		
	a. Penyediaan Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4/lebih dan Roda 2	81.500.000	Sudah terkontrak tanggal 18 Juli 2019	
	b. Premi Asuransi Gedung	48.500.000	Sudah terkontrak tanggal 18 Juli 2019	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.200.000.000		
	a. Pengadaan Outsourcing Jasa Keamanan (2 bulan)	63.499.903	sudah terkontrak tanggal 2 Januari 2019	2 Januari-28 Februari 2019
3	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	980.000.000		
	a. Pengadaan Alat Pendingin	144.500.000	sudah terkontrak tanggal 19 Februari 2019	19-28 Februari 2019
	b. Pengadaan Panel Genset 250 amp	77.000.000	Pelaksanaan instalasi jaringan genset menunggu datangnya genset	
	c. Pengadaan Personal Komputer	175.500.000	sudah terkontrak tanggal 8 April 2019	9-18 April 2019
	d. Pengadaan Mesin Ketik dan Kursi Pengunjung Rangka Kayu Plitur	23.000.000	sudah terkontrak tanggal 21 Maret 2019	21-25 Maret 2019
4	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	65.000.000		
	a. Pengadaan Pakaian Dinas (PDH)	50.000.000	sudah terkontrak tanggal 14 Februari 2019	14-28 Februari 2019
5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	370.000.000		
	a. Penyediaan akomodasi kegiatan	64.800.000	sudah terkontrak tanggal 19 Maret 2019	19-21 Maret 2019

TOTAL: 9 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 8 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK: 1 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERUMAHAN (23 PAKET)

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES	MASA KONTRAK
1	Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	2.810.000.000		
1	Rapat Koordinasi Mengkaji Dampak Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	86.400.000	Belum Dilaksanakan	
2	Update Sistem Informasi RTLH	50.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 14 Agustus 2019	14 Agustus-11 Desember 2019
3	Konsultan Individu Kajian Dampak Penanggulangan Kemiskinan melalui RTLH	66.000.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Februari 2019	1 Maret-23 Desember 2019
4	Sosialisasi Bankeu RTLH Kepada Kabupaten/Kota	194.400.000	Sudah Kontrak tanggal 4 Maret 2019	4-6 Maret 2019
5	Bimtek Pencairan Bankeu RTLH	194.400.000	Sudah Kontrak tanggal 13 Mei 2019	15-17 Mei 2019
6	Evaluasi Bankeu RTLH	194.400.000	Belum Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan Bulan September
2	Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	2.000.000.000		
7	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket I	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
8	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket II	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
9	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket III	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
10	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Purbalingga	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
11	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banyumas	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN		ANGGARAN	PROGRES	MASA KONTRAK
	12	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Cilacap	132.000.000	-	-
	13	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pekalongan	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 24 Juli 2019	24 Juli-21 September 2019
	14	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pemalang	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
	15	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Brebes	132.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
	16	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Tegal	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
3	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya				
	17	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 1 (Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Pati, dan Kab. Rembang)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
	18	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 2 (Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kota Tegal dan Kab. Brebes)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
	19	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 3 (Kab. Kendal, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, dan Kab. Cilacap)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
4	Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan				
	20	Sosialisasi Bidang Perumahan	43.200.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Maret 2019	28-29 Maret 2019
	21	Workshop Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan	27.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 1 Agustus 2019	Pelaksanaan 1-2 Agustus
	22	Pedoman Umum Penyelenggaraan Rumah Susun dan Rumah Sederhana Sehat Provinsi Jawa Tengah	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Maret 2019	27 Maret-22 Juli 2019
5	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan				
	23	Workshop Penyusunan Pedoman Umum Rumah Terdampak Bencana	21.600.000	Belum Dilaksanakan	Rencana Kontrak Bulan Oktober

TOTAL: 23 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 19 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK : 4 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG KETERPADUAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	800.000.000		
a.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	59.400.000	Sudah kontrak tanggal 12 Maret 2019	14-15 Maret 2019
b.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000	Sudah kontrak tanggal 29 Agustus 2019	29-30 Agustus 2019
c.	Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	95.000.000	Selesai Pelaksanaan	4 Maret-4 Juli 2019
d.	Konsultan Individual Pemutakhiran Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	66.000.000	Sudah Kontrak Tgl 1 Februari 2019	1 Februari-31 Desember 2019
e.	Konsultan Individual Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi	54.000.000	Sudah Kontrak Tgl 4 Maret 2019	4 Maret-4 November 2019
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	680.000.000		
a.	Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan	48.000.000	Sudah Kontrak Tgl 4 Maret 2019	4 Maret-4 Oktober 2019
b.	Paket Kegiatan Fullboard Fasilitas Forum/POKJA PKP Provinsi Jawa Tengah	54.000.000	Belum Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan bulan Oktober 2019
3	Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	415.000.000		
a.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64.800.000	Belum Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan bulan Oktober 2019
b.	Konsultan Individual Pedoman Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	66.000.000	Sudah Kontrak Tgl 1 Februari 2019	1 Februari-31 Desember 2019

TOTAL: 9 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 7 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK : 2 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERTANAHAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	430.000.000			
	a. Jasa Konsultasi Pembuatan Aplikasi/Program Persiapan Pengadaan Tanah	80.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak tanggal 12 Maret 2019	12 Maret 2019 s.d. 12 Mei 2019
2	Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	430.000.000			
	a. Paket Fullboard Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 24 April 2019	24 April s.d. 25 April 2019

TOTAL: 2 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 2 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES SELANG	MASA KONTRAK
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	3.970.000.000		
	a. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Proses lelang, Tahap Evaluasi (30/8/2019)	
	b. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Proses lelang, Tahap Evaluasi (30/8/2019)	
	c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000	Proses lelang, Tahap Evaluasi (30/8/2019)	
2	Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	473.000.000		
	a. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	48.600.000	Sudah terkontrak tanggal 29 April 2019	29-30 April 2019

TOTAL: 4 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 1 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK : 3 Paket

KEGIATAN APBD DENGAN DEVIASI NEGATIF

SEKRETARIAT

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	-34,74	-62,87	Terjadi Lelang Ulang pada paket pengadaan Genset, baru terkontrak pada tanggal 18 Agustus 2019. (sehingga mundur dari RKO yang ditetapkan)
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-37,99	Menyesuaikan dengan adanya undangan pelatihan dari instansi penyelenggara.
3	Kegiatan Pelayanan Informasi Daerah	-	-18,29	Menyesuaikan dengan event / perayaan hari besar baik tingkat Provinsi dan Nasional.
4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	-2,74	-20,50	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang melibatkan audiens dari kab/kota yg akan dilaksanakan setelah TW III
5	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	-	-7,80	Dalam proses pencairan
6	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat	-	-3,00	Menyesuaikan Kebutuhan
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	-	-26,30	Tagihan rekening lebih kecil dari anggaran yang tersedia, sehingga terjadi penghematan anggaran
8	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	-	-100,00	Masih dalam proses pencairan
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	-	-7,71	Sisa lelang
10	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	-	-17,81	Dalam proses pencairan

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
11	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	-	-5,00	Menyesuaikan Kebutuhan
12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan Perangkat	-	-0,30	Dalam Proses Pencairan
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat	-	-2,11	Menyesuaikan Kebutuhan
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah	-	-4,92	Menyesuaikan Kebutuhan
15	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	-	-3,77	Sisa Lelang
16	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-8,85	Proses Pencairan

PERUMAHAN

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	-	-11,31	1. Makan minum rapat belum terserap , tindak lanjutnya akan dialokasikan klinik pelayanan percepatan progres bankeupemdes RTLH di kabupaten 2. SPPD relisasi perjadiin monev masih menunggu hasil pelaksanaan perbaikan RTLH di lapangan karena tujuan monev adalah hasil perbaikan RTLH sesuai dengan sampling perencanaan 3. Keterlambatan kontraktual update sistem informasi perumahan sehingga termin 100 % dibayarkan di bulan Desember 2019
2.	Kegiatan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	-15,61	-90,04	1. Pengadaan langsung terkait bansos rehabilitasi rumah terdampak bencana berbeda dengan tahun sebelumnya, semula dengan sistem manual berubah dengan sistem Aplikasi LPSE. 2. Bansos Cilacap tidak dilaksanakan karena hasil dr koordinasi vervali dng BPBD & DISPERAKIM kab. Cilacap bahwa bansos rehabilitasi rumah terdampak bencana akan direlokasi oleh pemda setempat (Pengalihan bantuan ke Kab. Pemalang masih menunggu pengesahan perubahan anggaran TA 2019)
3.	Kegiatan Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan PSU-nya	-	-31,01	1. Untuk pengambilan termin DED Pembangunan Rusunawa dan PSU nya di Kota Semarang akan diproses pada bulan September
4.	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	-9,13		1. Belanja dekorasi belum dilakukan karena menyesuaikan pelaksanaan lomba hari perumahan. 2. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di awal september 3. Perjalanan dinas dalam daerah belum dilakukan karena menyesuaikan pelaksanaan lomba hari perumahan. 4. Perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta rencananya akan dilaksanakan bulan September

KAWASAN PERMUKIMAN

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	-11,96	-16,81	1. Pekerjaan Fisik dan Supervisi masih dalam tahap lelang 2. Pada bulan Agustus tidak mengambil panjer .
2.	Kegiatan Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-8,70	1. Pada bulan Agustus tidak mengambil panjer .
3.	Kegiatan Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	-	-11,26	1. Pada bulan Agustus tidak mengambil panjer .
4.	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	-2,08	-11,74	1. Survei Lokasi Luar Daerah Belum Di Laksanakan 2. Pada bulan Agustus tidak mengambil panjer .

KETERPADUAN PKPP

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-23,37	1. Efisiensi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2. Penarikan termin di awal September karena pelaksanaan rapat Workshop Penerapan Basis Data PKP di akhir Agustus 3. Keterlambatan Proses Pengadaan di ULP 4. Efisiensi/sisa lelang Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5. Pembayaran gaji Konsultan Individual Pemutakhiran Data PKPP dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi dilakukan pada awal bulan berikutnya 6. Efisiensi honor narasumber/moderator 7. efisiensi tiket Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Stratgei Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-11,60	1. Terdapat pergantian personil Panitia Pelaksana Kegiatan 2. Terdapat perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan terkait honor narasumber 3. Efisiensi perjalanan dinas luar daerah
3.	Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-4,04	1. Efisiensi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas 2. Koordinasi dan konsultasi dengan pusat akan dilakukan di Bulan September

PERTANAHAN

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI		KETERANGAN
		FISIK	KEU	
1.	Kegiatan Penanganan Permasalahan Pertanahan	-0,97	-0,97	Pelaksanaan rapat koordinasi penanganan permasalahan pertanahan, direncanakan akan dilaksanakan bulan Oktober 2019.
2.	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	-5,58	-5,58	Masih Kurangnya Penyerapan Belanja Perjalanan Dinas Dalam & Luar Daerah

PENEKANAN APBD

1. Pada proses Penganggaran TA. 2020 telah dilakukan inputing RAB-RKA pada aplikasi e-budgeting, namun demikian masih ada hal-hal yang menjadi perhatian :
 - ▶ Proposal dan KAK yang disesuaikan dengan RAB-RKA terbaru;
 - ▶ Pencermatan terhadap RAB-RKA yang harus disesuaikan sbb:

NO	BIDANG	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Sekretariat	1. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Negara; 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah.	1. Penulisan 1 unit (Paket Pekerjaan jaminan barang jasa disesuaikan dengan unit kendaraan roda 2 dan roda 4). 2. Belum mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Genset baru.
2	Perumahan	1. Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan. 2. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya. 3. Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya.	1. Penyiapan PERGUB yg mengatur tentang mekanisme pelaksanaan PB Mandiri 250 unit di Kab. Merah dan PB Bencana 9 unit di Purworejo. 2. Review Pergub Bantuan Keuangan terkait alokasi RTLH per desa dan jumlah besarnya bantuan.

NO	BIDANG	KEGIATAN	KETERANGAN
3	Kawasan Permukiman	1. Output pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh; 2. Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman dan Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman. 3. Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.	1. Output target kinerja (sesuai Renstra, Renja, ebudgeting → 2 lokasi) namun RKA dan RAB tidak mencerminkan output lokasi. 2. Besarnya standar biaya fullday dalam satu bidang belum sama (225.000 dan 250.000). 3. Rekening Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap seharusnya dicantumkan pada Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis. 4. Dalam 1 bidang terdapat 7 kali fullday meeting, agar dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, audiens, tujuan rapat?
4	Keterpaduan		
5	Pertanahan	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	1. Penulisan Seminar kit digabung , jangan dibuat secara terpisah.

2. **Sosialisasi Sistem Informasi Benturan Kepentingan (SIBEKEN)** dari Inspektorat, tujuan untuk **mengidentifikasi potensi benturan** yang ada pada masing- masing Bidang **serta pencegahan dan penanganannya**.
3. Sehubungan dengan kewajiban **Pelaporan Progress Bulanan yg Berbasis GIS** dari BAPPEDA diharapkan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan agar rutin menyampaikan laporannya paling lambat tanggal **6 SEPTEMBER 2019**.
4. Bagi pejabat struktural yang baru saja dilantik pada agar segera menyusun LHKPN (lebih lanjut dapat menghubungi Subbag Umpeg)
5. Sehubungan dengan telah disusunnya SK Pembentukan Pokja Penanganan Kemiskinan di Desa Sumberejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak (desa binaan), setiap bidang diharapkan memperhatikan tupoksinya masing-masing sesuai dengan yang tertera di dalam SK.
6. Rencana pengambilan TU (pengelolaan keuangan tunai) harus sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan bulan berjalan, sehingga tidak melakukan pengembalian uang panjar yang terlalu besar.
7. Mengingatkan kembali kepada Bidang-Bidang, agar segera menyampaikan Uraian Jabatan dan SKP serta penilaian bulanannya ke Subag. UMPEG.
8. Terkait dengan adanya purna tgs kepala dinas, pelantikan pejabat baru eselon III dan IV, dimohon setiap pejabat struktural untuk menyusun perjanjian kinerja perubahan 2019 dan target kinerja dan anggaran disesuaikan dengan DPA Perubahan 2019 (kalau ada perubahan). **Hard (sdh di ttd dan rangkap 2) dan soft dikumpulkan paling lambat hari senin tgl 9 september 2019 ke subag program.**

AGENDA PENTING

- ▶ Sehubungan dengan pelaksanaan Desk Verifikasi RKA-SKPD TA. 2020, **Para KA. BIDANG dimohon menugaskan PEJABAT DAN STAF hadir pada :**
- ▶ Hari : Kamis, 5 September 2019
- ▶ Jam : 08.00 sd selesai
- ▶ Tempat : Pendopo Taman Budaya Jawa Tengah
Jl. Ir. SUTAMI 57 – Kentingan – Jebres – Surakarta

CATATAN :

- ▶ MEMBAWA PROPOSAL DAN KAK SESUAI RKA YANG TELAH DIINPUT DALAM APLIKASI E-BUDGETING;
- ▶ MEMBAWA LAPTOP, ROL KABEL DAN MODEM SENDIRI.


APBN

WBRI



SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN


PAGU Rp 275.543.000.000,-



SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH 1

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH


PAGU: RP 469.361.983.000



SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH 2

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH

PAGU: Rp. 305.325.151.000





Terima Kasih

RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD TA. 2019

Status : AKHIR JULI 2019

Selasa, 6 Agustus 2019

7TH

SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**




OUTLINE PAPARAN

- ▶ **PROGRES PELAKSANAAN APBD**
- ▶ **PENGADAAN BARANG DAN JASA**
- ▶ **KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF**
- ▶ **PENEKANAN APBD**
- ▶ **PROGRES PELAKSANAAN APBN**

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2019

NO	BELANJA	PAGU	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.782.288.000	40,2%
2	BELANJA LANGSUNG	22.000.000.000	59,8%
	TOTAL	36.782.288.000	100,0%



■ BELANJA LANGSUNG

■ BELANJA TIDAK LANGSUNG

PAGU ANGGARAN PER BIDANG TA. 2019

PAGU DINAS Rp. 22.000.000.000,00




NO	BIDANG/BALAI	PAGU	%
1	SEKRETARIAT	6,565,000,000	29.84
2	PERUMAHAN	6,510,000,000	29.59
3	KETERPADUAN	1,895,000,000	8.61
4	KAW PERMUKIMAN	5,165,000,000	23.48
5	PERTANAHAN	1,865,000,000	8.48
TOTAL		22,000,000,000	100.00

PROGRES PELAKSANAAN S.D AKHIR JULI 2019


PROGRES DINAS PERAKIM

DINAS	JULI	AUG
TARGET FISIK	48,02	58,97
REAL FISIK	46,48	
DEV. FISIK	(1,54)	
TARGET KEU	48,02	58,97
REAL KEU	35,12	
DEV KEU	(12,90)	




PROGRES SEKRETARIAT

PAGU Rp 6,565,000,000 (29.84%)




PROGRES BIDANG PERUMAHAN

PAGU Rp 6,510,000,000 (29.59%)




PROGRES BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

PAGU Rp 5,165,000,000,00 (23.48%)




PROGRES BIDANG PERTANAHAN

PAGU Rp 1,865,000,000,00 (8.48%)



PROGRES BIDANG KETERPADUAN

PAGU Rp 1,895,000,000,00 (8.61%)



PENGADAAN BARANG DAN JASA

REKAP PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	BIDANG	SWAKELOLA		PEJABAT PENGADAAN		ULP		TOTAL	TOTAL PAGU PAKET
		Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	JMLH PAKET	
1	SEKRETARIAT	4.641.392.000	31	728.299.903	9	1.194.768.097	3	43	6.565.000.000
2	PERUMAHAN	2.777.600.000	48	3.077.400.000	23	655.000.000	1	72	6.510.000.000
3	KETERPADUAN	939.800.000	35	561.200.000	9	394.000.000	2	46	1.895.000.000
4	KAWASAN PERMUKIMAN	1.656.400.000	43	198.600.000	4	3.310.000.000	7	54	5.165.000.000
5	PERTANAHAN	1.731.000.000	6	134.000.000	2	0	0	8	1.865.000.000
JUMLAH		11.618.602.000	163	4.888.611.000	47	5.492.256.319	13	223	22.000.000.000

STATUS AKHIR JULI 2019

PAKET ULP

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME	PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
SEKRETARIAT								
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor	1 Pkt Rp.	342.684.000	Jasa lainnya	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 28 Februari 2019	28 Februari-31 Desember
		Pengadaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	1 Pkt Rp.	352.084.097	Jasa lainnya	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 28 Februari 2019	28 Februari-31 Desember
2	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Genset	1 Pkt Rp.	500.000.000	Barang	Lelang	Masih dalam proses lelang	
TOTAL			3 Pkt Rp.	1.194.768.097				
BIDANG PERUMAHAN								
3	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSU-nya	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1 pkt Rp.	655.000.000	Konsultansi	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 27 Juni 2019	27 Juni-23 Desember 2019
TOTAL			1 pkt Rp.	655.000.000				

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME			PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
BIDANG KETERPADUAN										
1	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	1	pkt	Rp.	130.000.000	Konsultansi	Seleksi	Sudah terkontrak 19 Juli 2019	
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Penyusunan Roadmap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Pertumbuhan Ekonomi	1	Pkt	Rp.	264.000.000	Konsultansi	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 12 Juli 2019	
TOTAL			2	Pkt	Rp.	394.000.000				

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME		PAGU		JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN										
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan: Pekerjaan Penyusunan Perencanaan (DED) Pemenang Lomba Hari Habitat (Pemenang 1, 2, 3, 4, 5, 6)	1	pkt	Rp.	160.000.000	Jasa Konsultansi	Seleksi	Selesai Kontrak	11 April s.d. 9 Juni 2019
2		Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi:	6	pkt	Rp.	3.150.000.000				
		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 1	1	pkt	Rp.	1.000.000.000	Konstruksi	Lelang	Masuk Lelang Biro Pengadaan Barang Jasa, tahap review	
3		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 2	1	pkt	Rp.	750.000.000	Konstruksi	Lelang	Masuk Lelang Biro Pengadaan Barang Jasa, tahap review	
4		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 3	1	pkt	Rp.	500.000.000	Konstruksi	Lelang	Masuk Lelang Biro Pengadaan Barang Jasa, tahap review	
5		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 1	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Masuk Lelang Biro Pengadaan Barang Jasa, tahap review	
6		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 2	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Masuk Lelang Biro Pengadaan Barang Jasa, tahap review	
7		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 3	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Masuk Lelang Biro Pengadaan Barang Jasa, tahap review	
TOTAL			7	pkt	Rp.	3.310.000.000				
BIDANG PERTANAHAN										
NIHIL										

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

SEKRETARIAT

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	130.000.000		
	a. Penyediaan Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4/lebih dan Roda 2	81.500.000	Sudah terkontrak tanggal 18 Juli 2019	
	b. Premi Asuransi Gedung	48.500.000	Sudah terkontrak tanggal 18 Juli 2019	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.200.000.000		
	a. Pengadaan Outsourcing Jasa Keamanan (2 bulan)	63.499.903	sudah terkontrak tanggal 2 Januari 2019	2 Januari-28 Februari 2019
3	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	980.000.000		
	a. Pengadaan Alat Pendingin	144.500.000	sudah terkontrak tanggal 19 Februari 2019	19-28 Februari 2019
	b. Pengadaan Panel Genset 250 amp	77.000.000	Pelaksanaan instalasi jaringan genset menunggu datangnya genset	
	c. Pengadaan Personal Komputer	175.500.000	sudah terkontrak tanggal 8 April 2019	9-18 April 2019
	d. Pengadaan Mesin Ketik dan Kursi Pengunjung Rangka Kayu Plitur	23.000.000	sudah terkontrak tanggal 21 Maret 2019	21-25 Maret 2019
4	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	65.000.000		
	a. Pengadaan Pakaian Dinas (PDH)	50.000.000	sudah terkontrak tanggal 14 Februari 2019	14-28 Februari 2019
5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	370.000.000		
	a. Penyediaan akomodasi kegiatan	64.800.000	sudah terkontrak tanggal 19 Maret 2019	19-21 Maret 2019

TOTAL: 9 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 6 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK: 1 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERUMAHAN (23 PAKET)

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN		ANGGARAN	PROGRES	MASA KONTRAK
1	Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni		2.810.000.000		
1	Rapat Koordinasi Mengkaji Dampak Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		86.400.000	Belum Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan Bulan Agustus
2	Update Sistem Informasi RTLH		50.000.000	Belum Dilaksanakan	Rencana Kontrak Bulan Agustus
3	Konsultan Individu Kajian Dampak Penanggulangan Kemiskinan melalui RTLH		66.000.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Februari 2019	1 Maret-23 Desember 2019
4	Sosialisasi Bankeu RTLH Kepada Kabupaten/Kota		194.400.000	Sudah Kontrak tanggal 4 Maret 2019	4-6 Maret 2019
5	Bimtek Pencairan Bankeu RTLH		194.400.000	Sudah Kontrak tanggal 13 Mei 2019	15-17 Mei 2019
6	Evaluasi Bankeu RTLH		194.400.000	Belum Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan Bulan September
2	Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya		2.000.000.000		
7	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket I		192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
8	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket II		192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
9	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket III		192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
10	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Purbalingga		192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
11	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banyumas		192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN		ANGGARAN	PROGRES	MASA KONTRAK
	12	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Cilacap	132.000.000	-	-
	13	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pekalongan	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 24 Juli 2019	24 Juli-21 September 2019
	14	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pemalang	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
	15	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Brebes	132.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
	16	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Tegal	192.000.000	Sudah Kontrak Tanggal 19 Juli 2019	19 Juli-16 September 2019
3	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya				
	17	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 1 (Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Pati, dan Kab. Rembang)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
	18	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 2 (Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kota Tegal dan Kab. Brebes)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
	19	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 3 (Kab. Kendal, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, dan Kab. Cilacap)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
4	Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan				
	20	Sosialisasi Bidang Perumahan	43.200.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Maret 2019	28-29 Maret 2019
	21	Workshop Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan	27.000.000	Belum Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan Awal Agustus
	22	Pedoman Umum Penyelenggaraan Rumah Susun dan Rumah Sederhana Sehat Provinsi Jawa Tengah	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Maret 2019	27 Maret-22 Juli 2019
5	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan				
	23	Workshop Penyusunan Pedoman Umum Rumah Terdampak Bencana	21.600.000	Belum Dilaksanakan	Rencana Kontrak Bulan Oktober

TOTAL: 23 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 8 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK : 15 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG KETERPADUAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	800.000.000		
a.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	59.400.000	Sudah kontrak tanggal 12 Maret 2019	14-15 Maret 2019
b.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000	Belum Dilaksanakan	Rencana pelaksanaan bulan agustus 2019
c.	Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	95.000.000	Selesai Pelaksanaan	4 Maret-4 Juli 2019
d.	Konsultan Individual Pemutakhiran Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	66.000.000	Sudah Kontrak Tgl 1 Februari 2019	1 Februari-31 Desember 2019
e.	Konsultan Individual Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi	54.000.000	Sudah Kontrak Tgl 4 Maret 2019	4 Maret-4 November 2019
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	680.000.000		
a.	Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan	48.000.000	Sudah Kontrak Tgl 4 Maret 2019	4 Maret-4 Oktober 2019
b.	Paket Kegiatan Fullboard Fasilitas Forum/POKJA PKP Provinsi Jawa Tengah	54.000.000	Belum Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan bulan Oktober 2019
3	Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	415.000.000		
a.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64.800.000	Belum Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan bulan Oktober 2019
b.	Konsultan Individual Pedoman Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	66.000.000	Sudah Kontrak Tgl 1 Februari 2019	1 Februari-31 Desember 2019

TOTAL: 9 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 6 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK : 3 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERTANAHAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	430.000.000			
	a. Jasa Konsultasi Pembuatan Aplikasi/Program Persiapan Pengadaan Tanah	80.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak tanggal 12 Maret 2019	12 Maret 2019 s.d. 12 Mei 2019
2	Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	430.000.000			
	a. Paket Fullboard Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 24 April 2019	24 April s.d. 25 April 2019

TOTAL: 2 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 2 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	3.970.000.000		
	a. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Proses lelang	Rencana Pelaksanaan Bulan Agustus
	b. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Proses lelang	Rencana Pelaksanaan Bulan Agustus
	c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000	Proses lelang	Rencana Pelaksanaan Bulan Agustus
2	Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	473.000.000		
	a. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	48.600.000	Sudah terkontrak tanggal 29 April 2019	29-30 April 2019

TOTAL: 4 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 1 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK : 3 Paket

KEGIATAN APBD DENGAN DEVIASI NEGATIF

KEGIATAN DENGAN DEVIASI FISIK NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN	KLARIFIKASI
1	SEKRETARIAT (1 Kegiatan)			
	1. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	-56.17	Genset dalam proses lelang di ULP	22 Juni dokumen lengkap sudah masuk ke biro APBJ namun baru direspon bulan juli. Kemudian karena hanya ada 1 peserta yg masuk, maka diadakan re-tender. Saat ini sudah ada calon pemenang, barang sudah ready sock, tinggal menunggu kelengkapan administrasi biro APBJ
2	BIDANG PERUMAHAN (2 Kegiatan)			
	1. Kegiatan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	-12.84	1. Pengadaan langsung terkait bansos rehabilitasi rumah terdampak bencana berbeda dengan tahun sebelumnya semula dengan sistem manual berubah dengan sistem aplikasi LPSE 2. Tidak dilaksanakannya Bansos PK di Kab. Cilacap karena hasil & koordinasi verivali dengan BPBD dan Disperakim Kab.Cilacap bahwa bansos rehabilitasi rumah terdampak bencana akan dialokasikan oleh pemda setempat. Pada perubahan anggaran 2019 akan dialokasikan ke Kab. Pemalang, sehingga pelaksanaannya menunggu perubahan anggaran	
			1 Jadwal pelaksanaan Lomba Hari Perumahan akan	

KEGIATAN DENGAN DEVIASI FISIK NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN	KLARIFIKASI
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN (1 Kegiatan)			
	1.Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	-2.00	1.Perjalanan Dinas Luar Daerah Mundur Agustus 2019 2.Belanja Makan Minum Rapat Mundur Agustus 2019. 3.Pengembalian Tiket Narasumber	
4	BIDANG PERTANAHAN (3 Kegiatan)			
	1.Kegiatan Penanganan Permasalahn Pertanahan	-5.07	1. Masih kurangnya penyerapan Belanja Perdin (DD & LD)	
	2. Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	-11.09	1. Belum adanya pengambilan lembali Honorarium Pelaksana Kegiatan oleh Tim Kanwil BPN	
	3.Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	-4.95	1. Masih kurangnya penyerapan Belanja Perdin (DD & LD)	

KEGIATAN DENGAN DEVIASI FISIK NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN	KLARIFIKASI
5	BIDANG KETERPADUAN (1Kegiatan)			
	1.Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data	-1.00	1. Efisiensi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2. Keterlambatan Proses Pengadaan di ULP 3. Efisiensi/sisa lelang Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 4. Pembayaran gaji di awal juni Konsultan Individual Pemutakhiran Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 5. Pengadaan Sewa Hotel dilaksanakan bulan Agustus 6. efisiensi tiket Perjalanan Dinas Luar Daerah	

KEGIATAN DENGAN DEVIASI KEU NEGATIF				
NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN	KLARIFIKASI
1	SEKRETARIAT (15 Kegiatan)			
a	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	-14,92	Dalam proses pencairan	
b	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat	-1.70	Menyesuaikan Kebutuhan	
c	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	-23.10	Tagihan rekening lebih kecil dari anggaran yang tersedia, sehingga terjadi penghematan anggaran	
d	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	-37.31	Masih dalam proses pencairan, sudah terkontrak tetapi beleum SPJ	
e	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	-6.16	Sisa lelang	
f	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	-18.08	Dalam proses pencairan	
g	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	-3.33	Menyesuaikan Kebutuhan	
h	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan Perangkat	-10,65	Dalam Proses Pencairan	
i	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat	-0.96	Menyesuaikan Kebutuhan	

KEGIATAN DENGAN DEVIASI KEU NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN	KLARIFIKASI
J	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah	-2.57	Menyesuaikan Kebutuhan	
k	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	-62.87	Masih Dalam Proses Lelang	
l	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	-3.77	Sisa lelang	
m	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	-37.99	Menyesuaikan dg adanya undangan kursus/pelatihan dari eksternal	Ke depannya kemungkinan tidak ada Jabatan Fungsional Pengawas, karena itu ASN diharapkan mengambil kursus/pelatihan sesuai dengan spesifikasinya.
n	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-5.71	Efisiensi honor pengajar/narasumber/moderator, semula dianggarkan untuk moderator eksternal dinas, namun dalam tahap pelaksanaannya moderator berasal dr internal dinas sehingga tidak dapat dibayarkan honorinya.	
o	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	-21.90	1. Efisiensi honor pengajar/narasumber/moderator, semula dianggarkan untuk moderator eksternal dinas, namun dalam tahap pelaksanaannya moderator berasal dr internal dinas sehingga tidak dapat dibayarkan honorinya. 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah menyesuaikan jadwal undangan dari pusat	

KEGIATAN DENGAN DEVIASI KEU NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN	KLARIFIKASI
2	BIDANG PERUMAHAN (4 Kegiatan)			
a	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	-11.57	1. Pembayaran SPJ dilaksanakan di bulan berikutnya 2. Sisa lelang	1. Pelaksanaan monev Menunggu proses rekom (perdin). 2. Pencairan rekom 3 bulan agustus kemungkinan baru 10%, sehingga akan dijadwalkan kembali untuk rekom 3 akan dilaksanakan bulan September sehingga berkas yg masuk diharapkan sudah lebih banyak. 3. Adanya potensi 0,56% (153 unit 44 desa) tidak cair karena menyatakan tidak mengajukan.
b	Kegiatan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	-55.52	1. Pengadaan langsung terkait bansos rehabilitasi rumah terdampak bencana berbeda dengan tahun sebelumnya semula dengan sistem manual berubah dengan sistem aplikasi LPSE 2. Tidak dilaksanakannya Bansos PK di Kab. Cilacap karena hasil & koordinasi verivali dengan BPBD dan Disperakim Kab.Cilacap bahwa bansos rehabilitasi rumah terdampak bencana akan dialokasikan oleh pemda setempat. Pada perubahan anggaran 2019 akan dialokasikan ke Kab. Pemalang, sehingga pelaksanaannya menunggu perubahan anggaran	1. Proses pengadaan memang sempat tertunda karena pelaksanaan harus melalui LPSE 2. Akan segera disiapkan sehingga awal November sudah bisa pelaksanaan fisik
c	Kegiatan Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya	-15.56		Karena adanya miss pada administrasi
d	Kegiatan peencanaan	-29.46	1. Jadwal pelaksanaan Lomba Hari Perumahan	1. Lomba hari perumahan: 11 kab/kota

KEGIATAN DENGAN DEVIASI KEU NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN	KLARIFIKASI
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN (2 Kegiatan)			
a	Kegiatan Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	-3.73	1. Efisiensi Perjalanan Dinas 2. Pengembalian Tiket Narasumber	
b	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	3.61	1.Perjalanan Dinas Luar Daerah Mundur Agustus 2019 2.Belanja Makan Minum Rapat Mundur Agustus 2019. 3.Pengembalian Tiket Narasumber	Kegiatan rapat membuat MoU blm bias dilaksanakan di bulan juli, rencana akan dilaksanakan setelah acara di salatiga.
4	BIDANG PERTANAHAN (3Kegiatan)			
a	Kegiatan Penanganan Permasalahan Pertanahan	-5.07	Masih kurangnya penyerapan Belanja Perdin (DD & LD)	
b	Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	-11.09	Belum adanya pengambilan lembali Honorarium Pelaksana Kegiatan oleh Tim Kanwil BPN	
c	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	-4.95	Masih kurangnya penyerapan Belanja Perdin (DD & LD)	

KEGIATAN DENGAN DEVIASI KEU NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN	KLARIFIKASI
5	BIDANG KETERPADUAN (2KEGIATAN)			
a	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan	-5.15	1. Efisiensi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2. Keterlambatan Proses Pengadaan di ULP 3. Efisiensi/sisa lelang Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 4. Pembayaran gaji di awal Agustus Konsultan Individual Pemutakhiran Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 5. Pengadaan Sewa Hotel dilaksanakan bulan Agustus 6. efisiensi tiket Perjalanan Dinas Luar Daerah	Adanya keterlambatan ULP
b	Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-1.22	1. Belanja makanan dan minuman: Akan digunakan untuk pembinaan di bulan Agustus	

PENEKANAN APBD

- ❖ Sehubungan dengan Surat dari Sekretaris Daerah No. 050/0015059, disampaikan penegasan Gubernur Jawa Tengah dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBD Prov. Jateng TA 2019 TW II (23 Juli 2019) antara lain sbb:
 - Percepatan pengadaan barang/jasa dan tetap berkoordinasi dengan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - Aduan masyarakat melalui “Laporgub” agar direspon dan ditindaklanjuti secara cepat.
- ❖ Dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 74, akan diadakan Lomba Voli dan Tenis Meja Tingkat Disperakim pada hari Rabu-Kamis, 7-8 Agustus 2019 jam 08.00 s.d. selesai. Setiap bidang diharapkan mempersiapkan perwakilan tim untuk masing-masing lomba. (CP: Pak Mukidi)
- ❖ Rangkaian Acara POR Madukoro akan diselenggarakan mulai tanggal 9 Agustus 2019 s.d. 16 Agustus 2019.
- ❖ Mulai bulan Agustus 2019, setiap hari Kamis PDH yang digunakan adalah pakaian adat Jawa, dan khusus Kamis minggu ke-4 menggunakan pakaian adat nasional. Peraturan menggunakan pakaian adat Jawa setiap tanggal 15 sudah tidak berlaku lagi.
- ❖ Kepada ASN dengan Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan, setelah dilantik diharapkan untuk pekerjaan yang mempunyai angka kredit bisa lintas bidang.


- ❖ Berdasarkan hasil Rapat dengan Bappeda pada Senin, 5 Agustus 2019, berdasarkan hasil Rapat terbatas percepatan pembangunan infrastruktur, sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 % di Jawa Tengah;
 - Akan dilaksanakan pertemuan rutin Sekretaris lingkup ampuan Bidang IPW Bappeda setiap triwulanan sebagai media untuk koordinasi dan evaluasi progres pelaksanaan kegiatan, harapannya apabila terdapat kendala dan permasalahan dapat dicarikan solusi bersama;
 - Dengan ditetapkannya Purworejo sebagai PKW maka Disperakim diminta untuk menghitung jumlah kebutuhan rumah beserta sarpras pendukungnya (PSU) dan pemanfaatan ruang yang beririsan dengan pemanfaatan ruang LP2B.
 - Disperakim harus segera melakukan percepatan regulasi pelaksanaan TA. 2020 antara lain
 - 1.) Pergub PB Mandiri, PB Komunitas, dan PB Relokasi Program pemerintah;
 - 2.) Pergub PB Terdampak Bencana
 - 3.) Pergub Bankeu Penanganan PSU dan kawasan kumuh;
 - 4.) Pergub RTLH yang memuat sekurang-kurangnya 3 unit di Kab. Merah dan Desa Merah;
 - 5.) Pergub. Pengelolaan Rusun.
 - Pengembangan Kawasan Industri Brebes dan KEK Kendal, menjadi potensi untuk pembangunan rusun bagi pekerja sebagai dukungan program unggulan gubernur dalam penyediaan hunian
- ❖ Melakukan percepatan dan pemantauan proses pengadaan barang dan jasa melalui Biro APBJ Setda, apabila terdapat hambatan dan keterlambatan segera dicarikan solusinya secara bersama dan sebagai bahan masukan dan evaluasi kedepan.

APBN WBRI



SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN


PAGU Rp 275.543.000.000,-



SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH 1


BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH

PAGU: RP 469.361.983.000



SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH 2

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH



	JULI	AUG
TARGET FISIK	2,46	6,45
REAL FISIK	2,92	
DEV. FISIK	0,46	
TARGET KEU	1,90	9,75
REAL KEU	2,04	
DEV KEU	0,14	



Terima Kasih

RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD TA. 2019

Status : AKHIR JUNI 2019

Jum'at, 5 Juli 2019



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**




OUTLINE PAPARAN

- ▶ PROGRES PELAKSANAAN
- ▶ PENGADAAN BARANG DAN JASA
- ▶ KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF
- ▶ PENEKANAN APBD

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2019

NO	BELANJA	PAGU	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.782.288.000	40,2%
2	BELANJA LANGSUNG	22.000.000.000	59,8%
	TOTAL	36.782.288.000	100,0%



■ BELANJA LANGSUNG

■ BELANJA TIDAK LANGSUNG

PAGU ANGGARAN PER BIDANG TA. 2019

PAGU DINAS Rp. 22.000.000.000,00



NO	BIDANG/BALAI	PAGU	%
1	SEKRETARIAT	6,565,000,000	29.84
2	PERUMAHAN	6,510,000,000	29.59
3	KETERPADUAN	1,895,000,000	8.61
4	KAW PERMUKIMAN	5,165,000,000	23.48
5	PERTANAHAN	1,865,000,000	8.48
TOTAL		22,000,000,000	100.00

PROGRES PELAKSANAAN S.D AKHIR JUNI 2019

PROGRES DINAS PERAKIM

100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00


30,00

20,00

10,00


0,00

DINAS	JUNI	JULI
TARGET FISIK	38,44	48,59
REAL FISIK	37,33	
DEV. FISIK	(1,11)	
TARGET KEU	38,44	48,59
REAL KEU	28,95	
DEV KEU	(9,49)	




PROGRES SEKRETARIAT

PAGU Rp 6,565,000,000 (29.84%)




PROGRES BIDANG PERUMAHAN

PAGU Rp 6,510,000,000 (29.59%)




PROGRES BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

PAGU Rp 5,165,000,000,00 (23.48%)




PROGRES BIDANG PERTANAHAN

PAGU Rp 1,865,000,000,00 (8.48%)



PROGRES BIDANG KETERPADUAN

PAGU Rp 1,895,000,000,00 (8.61%)



PENGADAAN BARANG DAN JASA

REKAP PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	BIDANG	SWAKELOLA		PEJABAT PENGADAAN		ULP		TOTAL	TOTAL PAGU PAKET
		Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	JMLH PAKET	
1	SEKRETARIAT	4.641.392.000	31	728.299.903	9	1.194.768.097	3	43	6.565.000.000
2	PERUMAHAN	2.777.600.000	48	3.077.400.000	23	655.000.000	1	72	6.510.000.000
3	KETERPADUAN	939.800.000	35	561.200.000	9	394.000.000	2	46	1.895.000.000
4	KAWASAN PERMUKIMAN	1.656.400.000	43	198.600.000	4	3.310.000.000	7	54	5.165.000.000
5	PERTANAHAN	1.731.000.000	6	134.000.000	2	0	0	8	1.865.000.000
JUMLAH		11.618.602.000	163	4.888.611.000	47	5.492.256.319	13	223	22.000.000.000

STATUS AKHIR JUNI 2019

PAKET ULP

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME	PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
SEKRETARIAT								
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor	1 Pkt Rp.	342.684.000	Jasa lainnya	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 28 Februari 2019	28 Februari-31 Desember
		Pengadaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	1 Pkt Rp.	352.084.097	Jasa lainnya	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 28 Februari 2019	28 Februari-31 Desember
2	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Genset	1 Pkt Rp.	500.000.000	Barang	Lelang	Masih dalam proses lelang	
TOTAL			3 Pkt Rp.	1.194.768.097				
BIDANG PERUMAHAN								
3	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSU-nya	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1 pkt Rp.	655.000.000	Konsultansi	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 27 Juni 2019	27 Juni-23 Desember 2019
TOTAL			1 pkt Rp.	655.000.000				

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME			PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
BIDANG KETERPADUAN										
1	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	1	pkt	Rp.	130.000.000	Konsultansi	Seleksi	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya (28 Juni 2019)	
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Penyusunan Roadmap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Pertumbuhan Ekonomi	1	Pkt	Rp.	264.000.000	Konsultansi	Seleksi	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya (28 Juni 2019)	
TOTAL			2	Pkt	Rp.	394.000.000				

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME			PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN										
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan: Pekerjaan Penyusunan Perencanaan (DED) Pemenang Lomba Hari Habitat (Pemenang 1, 2, 3, 4, 5, 6)	1	pkt	Rp.	160.000.000	Jasa Konsultansi	Seleksi	Sudah Terkontrak Tanggal 11 April 2019	11 April s.d. 9 Juni 2019
2		Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi:	6	pkt	Rp.	3.150.000.000				
		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 1	1	pkt	Rp.	1.000.000.000	Konstruksi	Lelang	Masuk Lelang Biro Pengadaan Barang Jasa (30 Juni 2019)	
3		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 2	1	pkt	Rp.	750.000.000	Konstruksi	Lelang	Masuk Lelang Biro Pengadaan Barang Jasa (25Juni 2019)	
4		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 3	1	pkt	Rp.	500.000.000	Konstruksi	Lelang	Masuk Lelang Biro Pengadaan Barang Jasa (26Juni 2019)	
5		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 1	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Masuk Lelang Biro Pengadaan Barang Jasa (27Juni 2019)	
6		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 2	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Masuk Lelang Biro Pengadaan Barang Jasa (28Juni 2019)	
7		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 3	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Masuk Lelang Biro Pengadaan Barang Jasa (29Juni 2019)	
TOTAL			7	pkt	Rp.	3.310.000.000				
BIDANG PERTANAHAN										
NIHIL										

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

SEKRETARIAT

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	130.000.000		
	a. Penyediaan Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4/lebih dan Roda 2	81.500.000	Belum dilaksanakan	
	b. Premi Asuransi Gedung	48.500.000	Belum dilaksanakan	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.200.000.000		
	a. Pengadaan Outsourcing Jasa Keamanan (2 bulan)	63.499.903	sudah terkontrak tanggal 2 Januari 2019	2 Januari-28 Februari 2019
3	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	980.000.000		
	a. Pengadaan Alat Pendingin	144.500.000	sudah terkontrak tanggal 19 Februari 2019	19-28 Februari 2019
	b. Pengadaan Panel Genset 250 amp	77.000.000	Sudah masuk ke ULP	
	c. Pengadaan Personal Komputer	175.500.000	sudah terkontrak tanggal 8 April 2019	9-18 April 2019
	d. Pengadaan Mesin Ketik dan Kursi Pengunjung Rangka Kayu Plitur	23.000.000	sudah terkontrak tanggal 21 Maret 2019	21-25 Maret 2019
4	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	65.000.000		
	a. Pengadaan Pakaian Dinas (PDH)	50.000.000	sudah terkontrak tanggal 14 Februari 2019	14-28 Februari 2019
5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	370.000.000		
	a. Penyediaan akomodasi kegiatan	64.800.000	sudah terkontrak tanggal 19 Maret 2019	19-21 Maret 2019

TOTAL: 9 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 6 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK: 3 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERUMAHAN (23 PAKET)

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES	MASA KONTRAK
1	Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	2.810.000.000		
1	Rapat Koordinasi Mengkaji Dampak Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	86.400.000	Belum Dilaksanakan	
2	Update Sistem Informasi RTLH	50.000.000	Belum Dilaksanakan	
3	Konsultan Individu Kajian Dampak Penanggulangan Kemiskinan melalui RTLH	66.000.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Februari 2019	1 Maret-23 Desember 2019
4	Sosialisasi Bankeu RTLH Kepada Kabupaten/Kota	194.400.000	Sudah Kontrak tanggal 4 Maret 2019	4-6 Maret 2019
5	Bimtek Pencairan Bankeu RTLH	194.400.000	Sudah Kontrak tanggal 13 Mei 2019	15-17 Mei 2019
6	Evaluasi Bankeu RTLH	194.400.000	Belum Dilaksanakan	
2	Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	2.000.000.000		
7	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket I	192.000.000	Belum Dilaksanakan	
8	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket II	192.000.000	Belum Dilaksanakan	
9	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket III	192.000.000	Belum Dilaksanakan	
10	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Purbalingga	192.000.000	Belum Dilaksanakan	
11	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banyumas	192.000.000	Belum Dilaksanakan	
12	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Cilacap	132.000.000	Belum Dilaksanakan	
13	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pekalongan	192.000.000	Belum Dilaksanakan	

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN		ANGGARAN	PROGRES	MASA KONTRAK
	14	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pemalang	192.000.000	Belum Dilaksanakan	
	15	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Brebes	132.000.000	Belum Dilaksanakan	
	16	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Tegal	192.000.000	Belum Dilaksanakan	
3	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya				
	17	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 1 (Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Pati, dan Kab. Rembang)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
	18	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 2 (Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kota Tegal dan Kab. Brebes)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
	19	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 3 (Kab. Kendal, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, dan Kab. Cilacap)	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 25 Maret 2019	25 Maret-22 Juli 2019
4	Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan				
	20	Sosialisasi Bidang Perumahan	43.200.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Maret 2019	28-29 Maret 2019
	21	Workshop Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan	27.000.000	Belum Dilaksanakan	
	22	Pedoman Umum Penyelenggaraan Rumah Susun dan Rumah Sederhana Sehat Provinsi Jawa Tengah	100.000.000	Sudah Kontrak tanggal 27 Maret 2019	27 Maret-22 Juli 2019
5	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan				
	23	Workshop Penyusunan Umum Rumah Terdampak Bencana	21.600.000	Belum Dilaksanakan	

TOTAL: 23 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 8 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK : 15 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG KETERPADUAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN		ANGGARAN	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		800.000.000		
	a.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	59.400.000	Sudah kontrak tanggal 12 Maret 2019	14-15 Maret 2019
	b.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000	Belum Dilaksanakan	Rencana pelaksanaan bulan agustus 2019
	c.	Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	95.000.000	Sudah Kontrak Tgl Kontrak 4 Maret 2019	4 Maret-4 Juli 2019
	d.	Konsultan Individual Pemutakhiran Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	66.000.000	Sudah Kontrak Tgl 1 Februari 2019	1 Februari-31 Desember 2019
	e.	Konsultan Individual Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi	54.000.000	Sudah Kontrak Tgl 4 Maret 2019	4 Maret-4 November 2019
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		680.000.000		
	a.	Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan	48.000.000	Sudah Kontrak Tgl 4 Maret 2019	4 Maret-4 Oktober 2019
	b.	Paket Kegiatan Fullboard Fasilitas Forum/POKJA PKP Provinsi Jawa Tengah	54.000.000	Belum Dilaksanakan	
3	Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan		415.000.000		
	a.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64.800.000	Belum Dilaksanakan	
	b.	Konsultan Individual Pedoman Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	66.000.000	Sudah Kontrak Tgl 1 Februari 2019	1 Februari-31 Desember 2019

TOTAL: 9 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 6 Paket BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK : 3 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERTANAHAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	METODE	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	430.000.000			
	a. Jasa Konsultasi Pembuatan Aplikasi/Program Persiapan Pengadaan Tanah	80.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak tanggal 12 Maret 2019	12 Maret 2019 s.d. 12 Mei 2019
2	Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	430.000.000			
	a. Paket Fullboard Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 24 April 2019	24 April s.d. 25 April 2019

TOTAL: 2 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 2 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES LELANG	MASA KONTRAK
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	3.970.000.000		
	a. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Proses lelang	
	b. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Proses lelang	
	c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000	Proses lelang	
2	Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	473.000.000		
	a. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	48.600.000	Sudah terkontrak tanggal 29 April 2019	29-30 April 2019

TOTAL: 4 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 1 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/BELUM TERKONTRAK : 3 Paket

PROGRES PENGUMPULAN AGENDA DAN BERITA

BULAN	BIDANG									
	SEKRETARIAT		PERUMAHAN		PERTANAHAN		KAWASAN PERMUKIMAN		KETERPADUAN	
	AGENDA RAPAT	BERITA/ FOTO	AGENDA RAPAT	BERITA/ FOTO	AGENDA RAPAT	BERITA/ FOTO	AGENDA RAPAT	BERITA/ FOTO	AGENDA RAPAT	BERITA/ FOTO
APRIL	2	3	6	1	3	2	7	2	8	2
MEI	2	2	2	1	1	0	3	2	4	0
JUNI	2	2	1	0	0	0	0	0	5	0

a. Bidang Yang Belum Mengumpulkan Berita di Bulan Juni 2019 :

- PERUMAHAN
- PERTANAHAN
- KAWASAN PERMUKIMAN
- KETERPADUAN

b. Bidang Yang Belum Mengumpulkan Agenda di Bulan Juni 2019 :

- PERTANAHAN
- KAWASAN PERMUKIMAN

c. Diharapkan bidang-bidang untuk dapat **mengumpulkan agenda secara rutin tiap bulannya**, serta **mengunggah berita** dari kegiatan masing-masing bidang **minimal 2 kegiatan tiap bulannya**. Agenda dapat dikumpulkan ke Subbag Pogram dan Berita dapat dikumpulkan ke Bidang Keterpaduan


PENEKANAN APBD

1. Mohon perhatian untuk ASN yang namanya “dipakai” (tercantum) dalam Surat Perintah Tugas diwajibkan untuk tetap melaksanakan kewajibannya di kantor dan mengikuti apel pagi.
2. Bidang Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman mohon untuk mengirimkan update data progres capaian kinerja berbasis spasial s.d. Status Akhir TW II. Sebagaimana format yang telah disampaikan melalui Nota Dinas No. 141/PROG/V/2019 tentang Permintaan Data Spasial untuk Laporan Progres Triwulanan TA 2019.




SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN


PAGU Rp 275.543.000.000,-



**SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH 1
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH**



**SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH 2
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH**



KEGIATAN DENGAN DEVIASI FISIK NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN
1	SEKRETARIAT (1 Kegiatan)		
	1. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	-40.97	Genset dalam proses lelang di ULP
2	BIDANG PERUMAHAN (2 Kegiatan)		
	1. Kegiatan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	-22.43	1. Pengadaan langsung terkait bansos rehabilitasi rumah terdampak bencana berbeda dengan tahun sebelumnya semula dengan sistem manual berubah dengan sistem aplikasi LPSE 2. Tidak dilaksanakannya Bansos PK di Kab. Cilacap karena hasil & koordinasi verifikasi dengan BPBD dan Disperakim Kab.Cilacap bahwa bansos rehabilitasi rumah terdampak bencana akan dialokasikan oleh pemda setempat
	2. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	-18.42	1. Jadwal pelaksanaan Lomba Hari Perumahan akan dilaksanakan pada bulan Agustus, sehingga kelengkapan pendukungnya (Seminar Kit dan dokumentasi) menyesuaikan jadwal pelaksanaan tersebut. 2. Perjalanan dinas luar daerah yang semula dianggarkan untuk ke NTB akan dialihkan menjadi perjalanan dinas dalam daerah untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi rencana pembangunan baru 250 unit yg tersebar di 14 Kabupaten merah pada TA 2020

KEGIATAN DENGAN DEVIASI FISIK NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN		TIDAK ADA
4	BIDANG PERTANAHAN		TIDAK ADA
5	BIDANG KETERPADUAN		TIDAK ADA

KEGIATAN DENGAN DEVIASI KEU NEGATIF			
NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	PENYEBAB
1	SEKRETARIAT (10 Kegiatan)		
a	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	-14,92	Dalam proses pencairan
b	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	-20,84	Tagihan rekening lebih kecil dari anggaran yang tersedia, sehingga terjadi penghematan anggaran
c	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	-4,98	Sisa lelang
d	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	-10,67	Bukti SPJ 9.36% dicairkan bulan Juli
e	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan Perangkat	-10,25	Dalam Proses Pencairan
f	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	-44.96	Pengadaan genset dalam proses lelang di ULP

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN
g	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	-3.77	Sisa lelang
h	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	-39,42	Menyesuaikan dg adanya undangan kursus/pelatihan dari eksternal
i	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-3,14	1. Efisiensi honor pengajar/narasumber/moderator, semula dianggarkan untuk moderator eksternal dinas, namun dalam tahap pelaksanaannya moderator berasal dr internal dinas sehingga tidak dapat dibayarkan honoronya.
j	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	-13,54	1. Efisiensi honor pengajar/narasumber/moderator, semula dianggarkan untuk moderator eksternal dinas, namun dalam tahap pelaksanaannya moderator berasal dr internal dinas sehingga tidak dapat dibayarkan honoronya. 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah menyesuaikan jadwal undangan dari pusat
2	BIDANG PERUMAHAN (4 Kegiatan)		
a	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	-9.85	1. Pembayaran SPJ dilaksanakan di bulan berikutnya 2. Sisa lelang
b	Kegiatan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	-28,96	1. Pengadaan langsung terkait bansos rehabilitasi rumah terdampak bencana berbeda dengan tahun sebelumnya semula dengan sistem manual berubah dengan sistem aplikasi LPSE 2. Tidak dilaksanakannya Bansos PK di Kab. Cilacap karena hasil & koordinasi verifikasi dengan BPBD dan Disperakim Kab.Cilacap bahwa bansos rehabilitasi rumah terdampak bencana akan dialokasikan oleh pemda setempat

KEGIATAN DENGAN DEVIASI KEU NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN
c	Kegiatan Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya	-33.24	1. Belum ada transaksi pembayaran 2. Lelang mundur 3. Sudah dikomunikasikan namun belum ditindaklanjuti oleh pihak ketiga/konsultan
b	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	-25.39	1. KIT dan dekorasi belum diambil karena menyesuaikan pelaksanaan lomb hari perumahan bulan Agustus 2. Perubahan anggaran perjadin NTB menjadi perjadin dalam daerah
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN (2 Kegiatan)		
a	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	-3.34	1. Proses pencairan DED Hari Habitat 2. Efisiensi Perjalanan Dinas (Sisa tiket)
b	Kegiatan Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	-4.64	Efisiensi Perjalanan Dinas

KEGIATAN DENGAN DEVIASI KEU NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN
4	BIDANG PERTANAHAN	TIDAK ADA	
5	BIDANG KETERPADUAN (3 KEGIATAN)		
a	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan	-9,58	1. Efisiensi belanja sewa gedung 2. Pengembangan Sistem Informasi dalam Proses Pengadaan di ULP 3. Pembuatan Aplikasi Basis Data PKPP sedang dalam proses pengambilan termyn 4. Pembayaran gaji KI yang dilakukan setelah tgl 4 di bulan berikutnya 5. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan akhir Juni (honorarium tim pengadaan barang dan jasa)
b	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-1,00	1. Penggantian Personil panitia pelaksana kegiatan 2. Perubahan Jadwal Perjalanan Dinas Luar Daerah
c	Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-4,51	1. Belanja makanan dan minuman: Akan digunakan untuk evaluasi tengah tahun (Agustus) 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah: Belum ada konfirmasi dari pusat untuk jadwal koordinasi



Terima Kasih

RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD TA. 2019

Status : AKHIR MEI 2019



Selasa, 28 Mei 2019



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH




OUTLINE PAPARAN

- ▶ **PROGRES PELAKSANAAN**
- ▶ **PENGADAAN BARANG DAN JASA**
- ▶ **KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF**
- ▶ **PENEKANAN APBD**

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2019

NO	BELANJA	PAGU	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.782.288.000	40,2%
2	BELANJA LANGSUNG	22.000.000.000	59,8%
	TOTAL	36.782.288.000	100,0%



■ BELANJA LANGSUNG

■ BELANJA TIDAK LANGSUNG

PAGU ANGGARAN PER BIDANG TA. 2019


PAGU DINAS Rp. 22.000.000.000,00



NO	BIDANG/BALAI	PAGU	%
1	SEKRETARIAT	6,565,000,000	29.84
2	PERUMAHAN	6,510,000,000	29.59
3	KETERPADUAN	1,895,000,000	8.61
4	KAW PERMUKIMAN	5,165,000,000	23.48
5	PERTANAHAN	1,865,000,000	8.48
TOTAL		22,000,000,000	100.00


PROGRES PELAKSANAAN S.D AKHIR MEI 2019

PROGRES DINAS PERAKIM




PROGRES SEKRETARIAT

PAGU Rp 6,565,000,000 (29.84%)




PROGRES BIDANG PERUMAHAN

PAGU Rp 6,510,000,000 (29.59%)




PROGRES BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

PAGU Rp 5,165,000,000,00 (23.48%)




PROGRES BIDANG PERTANAHAN

PAGU Rp 1,865,000,000,00 (8.48%)



PROGRES BIDANG KETERPADUAN

PAGU Rp 1,895,000,000,00 (8.61%)



PENGADAAN BARANG DAN JASA

REKAP PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	BIDANG	SWAKELOLA		PEJABAT PENGADAAN		ULP		TOTAL	TOTAL PAGU PAKET
		Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	JMLH PAKET	
1	SEKRETARIAT	4.641.392.000	31	728.299.903	9	1.194.768.097	3	43	6.565.0000.000
2	PERUMAHAN	2.777.600.000	48	3.077.400.000	23	655.000.000	1	72	6.510.000.000
3	KETERPADUAN	939.800.000	35	561.200.000	9	394.000.000	2	46	1.895.000.000
4	KAWASAN PERMUKIMAN	1.656.400.000	43	198.600.000	4	3.310.000.000	7	54	5.165.000.000
5	PERTANAHAN	1.731.000.000	6	134.000.000	2	0	0	8	1.865.000.000
JUMLAH		11.618.602.000	163	4.888.611.000	47	5.492.256.319	13	223	22.000.000.000

STATUS AKHIR MEI 2019

PAKET ULP

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME			PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG
SEKRETARIAT									
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor	1	Pkt	Rp.	342.684.000	Jasa lainnya	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 28 Februari
		Pengadaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	1	Pkt	Rp.	352.084.097	Jasa lainnya	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 28 Februari
2	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Genset	1	Pkt	Rp.	500.000.000	Barang	Lelang	Schedule Dilaksanakan Bulan Juni
TOTAL			3	Pkt	Rp.	1.194.768.097			
BIDANG PERUMAHAN									
3	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSU-nya	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1	pkt	Rp.	655.000.000	Konsultansi	Seleksi	Upload Dokumen Penawaran (21 s.d. 28 Mei 2019)
TOTAL			1	pkt	Rp.	655.000.000			

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME			PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG
BIDANG KETERPADUAN									
1	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	1	pkt	Rp.	130.000.000	Konsultansi	Seleksi	Masa Sanggah Pra Kualifikasi (22 s.d. 28 Mei 2019)
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Penyusunan Roadmap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Pertumbuhan Ekonomi	1	Pkt	Rp.	264.000.000	Konsultansi	Seleksi	Masa Sanggah Pra Kualifikasi (22 s.d. 28 Mei 2019)
TOTAL			2	Pkt	Rp.	394.000.000			

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME			PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan: Pekerjaan Penyusunan Perencanaan (DED) Pemenang Lomba Hari Habitat (Pemenang 1, 2, 3, 4, 5, 6)	1	pkt	Rp.	160.000.000	Jasa Konsultansi	Seleksi	Proses Pekerjaan (11 April-9 Juni 2019)
2		Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi:	6	pkt	Rp.	3.150.000.000			
		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 1	1	pkt	Rp.	1.000.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
3		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 2	1	pkt	Rp.	750.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
4		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 3	1	pkt	Rp.	500.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
5		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 1	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
6		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 2	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
7		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 3	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
TOTAL			7	pkt	Rp.	3.310.000.000			
BIDANG PERTANAHAN									
NIHIL									

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

SEKRETARIAT



NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	METODE	PROGRES LELANG	TANGGAL
1	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	130.000.000			
	a. Penyediaan Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4/lebih dan Roda 2	81.500.000	Penunjukkan Langsung	rencana lelang bulan Juni	
	b. Premi Asuransi Gedung	48.500.000	Penunjukkan Langsung	rencana lelang bulan Juni	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.200.000.000			
	a. Pengadaan Outsourcing Jasa Keamanan (2 bulan)	63.499.903	Pengadaan Langsung	sudah terkontrak	2 Januari 2019
3	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	980.000.000			
	a. Pengadaan Alat Pendingin	144.500.000	Pengadaan Langsung	sudah terkontrak	19 Februari 2019
	b. Pengadaan Panel Genset 250 amp	77.000.000	Pengadaan Langsung	belum dilaksanakan	
	c. Pengadaan Personal Komputer	175.500.000	Pengadaan Langsung	sudah terkontrak	8 April 2019
	Pengadaan Mesin Ketik dan Kursi Pengunjung Rangka Kayu				
	d. Plitur	23.000.000	Pengadaan Langsung	sudah terkontrak	21 Maret 2019
4	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	65.000.000			
	a. Pengadaan Pakaian Dinas (PDH)	50.000.000	Pengadaan Langsung	sudah terkontrak	21 Maret 2019
5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	370.000.000			
	a. Penyediaan akomodasi kegiatan	64.800.000	Pengadaan Langsung	sudah dilaksanakan	19-21 Maret 2019

TOTAL: 9 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 7 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/TERKONTRAK: 3 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERUMAHAN (23 PAKET)

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES	TANGGAL
1	Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	2.810.000.000		
1	Rapat Koordinasi Mengkaji Dampak Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	86.400.000	Belum Dilaksanakan	
2	Update Sistem Informasi RTLH	50.000.000	Belum Dilaksanakan	
3	Konsultan Individu Kajian Dampak Penanggulangan Kemiskinan melalui RTLH	66.000.000	Sudah Kontrak	1 Maret 2019
4	Sosialisasi Bankeu RTLH Kepada Kabupaten/Kota	194.400.000	Sudah Kontrak	4 Maret 2019
5	Bimtek Pencairan Bankeu RTLH	194.400.000	Sudah Kontrak	15 Mei 2019
6	Evaluasi Bankeu RTLH	194.400.000	Belum Dilaksanakan	
2	Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	2.000.000.000		
7	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket I	192.000.000	Belum Dilaksanakan	
8	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket II	192.000.000	Belum Dilaksanakan	
9	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket III	192.000.000	Belum Dilaksanakan	
10	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Purbalingga	192.000.000	Belum Dilaksanakan	
11	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banyumas	192.000.000	Belum Dilaksanakan	
12	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Cilacap	132.000.000	Belum Dilaksanakan	
13	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pekalongan	192.000.000	Belum Dilaksanakan	

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN		ANGGARAN	PROGRES	TANGGAL
	14	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pemalang	192.000.000	Belum Dilaksanakan	
	15	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Brebes	132.000.000	Belum Dilaksanakan	
	16	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Tegal	192.000.000	Belum Dilaksanakan	
3	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya				
	17	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 1 (Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Pati, dan Kab. Rembang)	100.000.000	Sudah Kontrak	25 Maret 2019
	18	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 2 (Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kota Tegal dan Kab. Brebes)	100.000.000	Sudah Kontrak	25 Maret 2019
	19	Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya Paket 3 (Kab. Kendal, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, dan Kab. Cilacap)	100.000.000	Sudah Kontrak	25 Maret 2019
4	Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan				
	20	Sosialisasi Bidang Perumahan	43.200.000	Sudah Kontrak	28 Maret 2019
	21	Workshop Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan	27.000.000	Belum Dilaksanakan	
	22	Pedoman Umum Penyelenggaraan Rumah Susun dan Rumah Sederhana Sehat Provinsi Jawa Tengah	100.000.000	Sudah Kontrak	27 Maret 2019
5	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan				
	23	Workshop Penyusunan Umum Rumah Terdampak Bencana	21.600.000	Belum Dilaksanakan	

TOTAL: 23 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 8 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/TERKONTRAK: 15 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG KETERPADUAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN		ANGGARAN	PROGRES LELANG	TANGGAL
1	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		800.000.000		
	a.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	59.400.000	Kontrak & 100% terlaksana	Tgl Kontrak 12 Maret 2019 Tgl Pelaksanaan 14-15 Maret 2019
	b.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000	Belum Dilaksanakan	
	c.	Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	95.000.000	Sudah Kontrak	Tgl Kontrak 1 Februari 2019
	d.	Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	66.000.000	Sudah Kontrak	Tgl Kontrak 4 Maret 2019
	e.	Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	54.000.000	Sudah Kontrak	Tgl Kontrak 4 Maret 2019
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		680.000.000		
	a.	Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan	48.000.000	Sudah Kontrak	Tgl Kontrak 4 Maret 2019
	b.	Paket Kegiatan Fullboard Fasilitas Forum/POKJA PKP Provinsi Jawa Tengah	54.000.000	Belum Dilaksanakan	
3	Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan		415.000.000		
	a.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64.800.000	Belum Dilaksanakan	
	b.	Konsultan Individual Pedoman Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	66.000.000	Sudah Kontrak	Tgl Kontrak 1 Februari 2019

TOTAL: 9 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 6 Paket

BELUM TERLAKSANA/TERKONTRAK: 3 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERTANAHAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	METODE	PROGRES LELANG	TANGGAL
1	Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	430.000.000			
	a. Jasa Konsultasi Pembuatan Aplikasi/Program Persiapan Pengadaan Tanah	80.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak	12 Maret 2019 s.d. 12 Mei 2019
2	Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	430.000.000			
	a. Paket Fullboard Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah dilaksanakan	24 April s.d. 25 April 2019

TOTAL: 2 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 2 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES LELANG	TANGGAL
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	3.970.000.000		
a.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Belum dilaksanakan	
b.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Belum dilaksanakan	
c.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000	Belum dilaksanakan	
2	Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	473.000.000		
a.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	48.600.000	Belum dilaksanakan	

TOTAL: 4 Paket


TERLAKSANA/TERKONTRAK: 0 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/TERKONTRAK: 4 Paket




SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN


PAGU Rp 275.543.000.000,-



**SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH 1
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH**



**SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH 2
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH**



KEGIATAN DENGAN DEVIASI FISIK NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN
1	SEKRETARIAT		
	1. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	-4.77	Menyesuaikan undangan dan pengajuan SPT
	2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	-1.76	Adanya penurunan harga BBM/L
2	BIDANG PERUMAHAN		
	1. Kegiatan Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus Dan PSUnya	-4.84	• Proses lelang pemasukan dokumen penawaran
	2. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	-2.00	• kit belum diambil karena menyesuaikan pelaksanaan lomba hari perumahan bln agustus

KEGIATAN DENGAN DEVIASI FISIK NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN		TIDAK ADA
4	BIDANG PERTANAHAN		
	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	-4.68	Belum dilaksanakannya orientasi lapangan (perjalanan dinas luar daerah) dalam rangka penyusunan Juknis Penertiban Tanah Aset Pemerintah
5	BIDANG KETERPADUAN		TIDAK ADA

KEGIATAN DENGAN DEVIASI KEU NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	PENYEBAB
1	SEKRETARIAT		
a	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	-4.41	Menyesuaikan kebutuhan
b	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	-18.56	Realisasi sesuai kebutuhan/tagihan
c	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	-12.35	Realisasi sesuai nilai kontrak
d	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	-11.53	Menyesuaikan kebutuhan
e	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	-1.67	1. Menyesuaikan kegiatan yg ada 2. Sudah ada rencana event kegiatan 3. Bertepatan dengan bulan Ramadhan
f	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	-1.76	Adanya penurunan harga BBM/L

KEGIATAN DENGAN DEVIASI KEU NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	PENYEBAB
h	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	-4.79	1. Sedang dalam proses penagihan 2. Dilakukan install software dan pendistribusian
i	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	-0.08	Sisa lelang
j	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	-3.77	Sisa lelang
k	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	-13.09	Menyesuaikan dg adanya kursus/pelatihan
l	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	-3.15	
m	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-7.00	Sedang dalam proses pencairan
n	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	-9.84	Sedang dalam proses pencairan
2	BIDANG PERUMAHAN (3 Kegiatan)		
a	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	-5.36	1. Honorarium PNS belum diambil 2. Pelaksanaan perjalanan dinas akan dilaksanakan akhir bulan Mei. 3. Termin paket Update sistem informasi RTLH belum diambil.

KEGIATAN DENGAN DEVIASI KEU NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	PENYEBAB
c	Kegiatan Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya	-21.88	1. Beberapa paket sudah dilaksanakan namun blm dibayarkan 2. Proses lelang pemasukan dokumen penawaran 3. belum ada tindak lanjut dr pihak konsultan
d	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	-8.37	1. Beberapa paket sudah dilaksanakan namun blm dibayarkan 2. Kit belum diambil karena menyesuaikan pelaksanaan lomba hari perumahan bln agustus
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN		
a	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	-0.08	Efisiensi Perjalanan Dinas
b	Kegiatan Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh	-3.27	Efisiensi Perjalanan Dinas
c	Kegiatan Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	-5.86	Efisiensi Perjalanan Dinas
d	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	-8.33	LS dalam proses pencairan

KEGIATAN DENGAN DEVIASI KEU NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN
4	BIDANG PERTANAHAN		
a	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	-16.54	SPP LS Rakor masih dalam proses pencairan (diajukan ke subbag keu pada minggu ke 3 bulan Mei 2019 senilai Rp 54 juta)
5	BIDANG KETERPADUAN		
a	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-2.39	1. Pengambilan termin pembuatan basis data yg dilakukan di bulan Juli 2. Pembayaran honor KI yg dilakukan di bulan berikutnya 3. Efisiensi tiket dan perubahan jadwal

PENEKANAN APBD

1. Sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Prov. Jateng No. 850/22867 tanggal 26 Desember 2018, Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H dimulai pada tanggal 3,4, dan 7 Juni 2019. Sedangkan tanggal 5 dan 6 Juni 2019 merupakan hari libur nasional dalam rangka Idul Fitri 1440 H tahun 2019, masuk kembali Senin, 10 Juni 2019 jam 07.00 WIB dilanjutkan dengan Halal Bihalal
2. Terkait Kendaraan dinas, sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Prov. Jateng No. 700/0011016 tanggal 17 Mei 2019 bahwa selama Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas sehingga untuk kendaraan dinas harus masuk pool paling lambat hari Jumat, 31 Mei 2019 jam 14.00 WIB.
3. Sabtu, 1 Juni 2019 pukul 08.00 melaksanakan Upacara Hari Lahir Pancasila mengenakan seragam khaki.
4. Untuk pelaksanaan pelatihan teknis penyusunan Rancangan Undang-Undang sesuai Surat DPSDMD Prov. Jateng No. 892.2/08010 tanggal 13 Mei 2019 bagi yg berminat harap segera memberikan konfirmasi ke Subbag Umpeg paling lambat 11 Juni 2019 (kuota terbatas).
5. Berdasarkan hasil verifikasi dengan Bappeda dan BPKAD tanggal 22 Mei 2019, dalam penganggaran usulan kegiatan tahun 2020:
 - Tidak diperbolehkan untuk menambah tenaga pendukung (maksimal sama dengan tahun ini)
 - Pelaksanaan rapat fullboard maksimal 2x setiap bidang dalam 1 tahun
 - Efisiensi perjalanan dinas
 - Alokasi anggaran TA 2020 dioptimalkan untuk memenuhi target capaian RPJMD Renstra

PENEKANAN APBD



Terima Kasih

RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD TA. 2019

Status : AKHIR APRIL 2019



Selasa, 7 Mei 2019




DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

OUTLINE PAPARAN

- ▶ PROGRES PELAKSANAAN
- ▶ PENGADAAN BARANG DAN JASA
- ▶ KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF
- ▶ PENEKANAN APBD

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2019

NO	BELANJA	PAGU	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.782.288.000	40,2%
2	BELANJA LANGSUNG	22.000.000.000	59,8%
	TOTAL	36.782.288.000	100,0%



■ BELANJA LANGSUNG

■ BELANJA TIDAK LANGSUNG

PAGU ANGGARAN PER BIDANG TA. 2019


PAGU DINAS Rp. 22.000.000.000,00



NO	BIDANG/BALAI	PAGU	%
1	SEKRETARIAT	6,565,000,000	29.84
2	PERUMAHAN	6,510,000,000	29.59
3	KETERPADUAN	1,895,000,000	8.61
4	KAW PERMUKIMAN	5,165,000,000	23.48
5	PERTANAHAN	1,865,000,000	8.48
TOTAL		22,000,000,000	100.00


**PROGRES PELAKSANAAN
S.D AKHIR APRIL2019
(status 30 April 2019)**

PROGRES DINAS PERAKIM




PROGRES SEKRETARIAT

PAGU Rp 6,565,000,000 (29.84%)




PROGRES BIDANG PERUMAHAN

PAGU Rp 6,510,000,000 (29.59%)




PROGRES BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

PAGU Rp 5,165,000,000,00 (23.48%)




PROGRES BIDANG PERTANAHAN

PAGU Rp 1,865,000,000,00 (8.48%)



PROGRES BIDANG KETERPADUAN

PAGU Rp 1,895,000,000,00 (8.61%)



PENGADAAN BARANG DAN JASA

REKAP PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	BIDANG	SWAKELOLA		PEJABAT PENGADAAN		ULP		TOTAL JMLH PAKET	TOTAL PAGU PAKET
		Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET		
1	SEKRETARIAT	4.641.392.000	31	789.811.000	10	1.133.256.319	3	44	6.565.000.000
2	PERUMAHAN	2.650.000.000	45	3.205.000.000	26	655.000.000	1	72	6.510.000.000
3	KETERPADUAN	939.810.000	35	561.200.000	9	394.000.000	2	46	1.895.000.000
4	KAWASAN PERMUKIMAN	1.656.400.000	42	198.600.000	4	3.310.000.000	7	53	5.165.000.000
5	PERTANAHAN	1.731.000.000	6	134.000.000	2	-	-	8	1.865.000.000
JUMLAH			159		51		13	223	22.000.000.000

STATUS AKHIR APRIL 2019

PAKET ULP

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME			PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG
SEKRETARIAT									
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor	1	Pkt	Rp.	281.172.222	Jasa lainnya	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 28 Februari
		Pengadaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	1	Pkt	Rp.	352.084.097	Jasa lainnya	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 28 Februari
2	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Genset	1	Pkt	Rp.	500.000.000	Barang	Lelang	Schedule Dilaksanakan Bulan Juni
TOTAL			3	Pkt	Rp.	1.133.256.319			
BIDANG PERUMAHAN									
3	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSU-nya	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1	pkt	Rp.	655.000.000	Konsultansi	Seleksi	Masa Sanggah Pra Kualifikasi (30 April 2019)
TOTAL			1	pkt	Rp.	655.000.000			

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME			PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG
BIDANG KETERPADUAN									
1	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	1	pkt	Rp.	130.000.000	Konsultansi	Seleksi	Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa - Aanwizing tgl 6 Mei 2019
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Penyusunan Roadmap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Pertumbuhan Ekonomi	1	Pkt	Rp.	264.000.000	Konsultansi	Seleksi	Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa - Aanwizing tgl 6 Mei 2019
TOTAL			2	Pkt	Rp.	394.000.000			

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME			PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan: Pekerjaan Penyusunan Perencanaan (DED) Pemenang Lomba Hari Habitat (Pemenang 1, 2, 3, 4, 5, 6)	1	pkt	Rp.	160.000.000	Jasa Konsultansi	Seleksi	Proses Pekerjaan (11 April-9 Juni 2019)
2		Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi:	6	pkt	Rp.	3.150.000.000			
		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 1	1	pkt	Rp.	1.000.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
3		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 2	1	pkt	Rp.	750.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
4		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 3	1	pkt	Rp.	500.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
5		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 1	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
6		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 2	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
7		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 3	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
TOTAL			7	pkt	Rp.	3.310.000.000			
BIDANG PERTANAHAN									
NIHIL									

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

SEKRETARIAT



NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	METODE	PROGRES LELANG	TANGGAL
1	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	130.000.000			
	a. Penyediaan Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4/lebih dan Roda 2	81.500.000	Penunjukkan Langsung	rencana lelang bulan Juni	
	b. Premi Asuransi Gedung	48.500.000	Penunjukkan Langsung	rencana lelang bulan Juni	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.200.000.000			
	a. Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor (2 bl)	61.511.778	Pengadaan Langsung	sudah terkontrak	2 Januari 2019
	b. Pengadaan Outsourcing Jasa Keamanan (2 bulan)	63.499.903	Pengadaan Langsung	sudah terkontrak	2 Januari 2019
3	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	980.000.000			
	a. Pengadaan Alat Pendingin	144.500.000	Pengadaan Langsung	sudah terkontrak	19 Februari 2019
	b. Pengadaan Panel Genset 250 amp	77.000.000	Pengadaan Langsung	belum dilaksanakan	
	c. Pengadaan Personal Komputer	175.500.000	Pengadaan Langsung	sudah terkontrak	8 April 2019
	Pengadaan Mesin Ketik dan Kursi Pengunjung Rangka Kayu				
	d. Plitur	23.000.000	Pengadaan Langsung	sudah terkontrak	21 Maret 2019
4	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	65.000.000			
	a. Pengadaan Pakaian Dinas (PDH)	50.000.000	Pengadaan Langsung	sudah terkontrak	21 Maret 2019
5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	370.000.000			
	a. Penyediaan akomodasi kegiatan	64.800.000	Pengadaan Langsung	sudah dilaksanakan	19-21 Maret 2019

TOTAL: 10 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 7 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/TERKONTRAK: 3 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERUMAHAN



NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN		ANGGARAN	PROGRES	TANGGAL
1	Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni		2.810.000.000		
	1	Rapat Koordinasi Mengkaji Dampak Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	86.400.000	belum dilaksanakan	
	2	Update Sistem Informasi RTLH	50.000.000	belum dilaksanakan	
	3	Konsultan Individu Kajian Dampak Penanggulangan Kemiskinan melalui RTLH	66.000.000	Sudah kontrak	1 Maret 2019
2	Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya		2.000.000.000		
	1	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket I	192.000.000	belum dilaksanakan	
	2	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket II	192.000.000	belum dilaksanakan	
	3	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara Paket III	192.000.000	belum dilaksanakan	
	4	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Purbalingga	192.000.000	belum dilaksanakan	
	5	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Banyumas	192.000.000	belum dilaksanakan	
	6	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Cilacap	132.000.000	belum dilaksanakan	
	7	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pekalongan	192.000.000	belum dilaksanakan	
	8	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Pemalang	192.000.000	belum dilaksanakan	
	9	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Brebes	132.000.000	belum dilaksanakan	
	10	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Terdampak dan Resiko Bencana di Kabupaten Tegal	192.000.000	belum dilaksanakan	

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERUMAHAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN		ANGGARAN	PROGRES	TANGGAL
3	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya		1.100.000.000		
	1.	Pedoman Umum Penyelenggaraan Rumah Susun dan Rumah Sederhana Sehat Provinsi Jawa Tengah	100.000.000	sudah kontrak	27 Maret 2019
	2.	Sosialisasi Bidang Perumahan	43.200.000	sudah kontrak	27 Maret 2019
	3.	Workshop Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan	27.000.000	belum dilaksanakan	rencana kontrak bulan Oktober 2019
4	Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan		400.000.000		
	1	Sosialisasi Bidang Perumahan	43.200.000	Sudah kontrak	27 Maret 2019
	2	Workshop Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan	27.000.000	belum dilaksanakan	
	3	Pedoman Umum Penyelenggaraan Rumah Susun dan Rumah Sederhana Sehat Provinsi Jawa Tengah	100.000.000	Sudah Kontrak	28 Maret 2019
5	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan		200.000.000		
	1	Workshop Penyusunan Umum Rumah Terdampak Bencana	21.600.000	belum dilaksanakan	rencana kontrak bulan september 2019

TOTAL: 20 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 5 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/TERKONTRAK: 15 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG KETERPADUAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN		ANGGARAN	PROGRES LELANG	TANGGAL
1	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		800.000.000		
	a.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	59.400.000	Kontrak & 100% terlaksana	Tgl Kontrak 12 Maret 2019 Tgl Pelaksanaan 14-15 Maret 2019
	b.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000	0	
	c.	Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	95.000.000	Sudah Kontrak Progres Fisik 50%	Tgl Kontrak 1 Februari 2019
	d.	Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	66.000.000	Sudah Kontrak Progres Fisik 27.27%	Tgl Kontrak 4 Maret 2019
	e.	Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	54.000.000	Sudah Kontrak Progres Fisik 22.22%	Tgl Kontrak 4 Maret 2019
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		680.000.000		
	a.	Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan	48.000.000	Sudah Kontrak Progres Fisik 12,50%	Tgl Kontrak 4 Maret 2019
	b.	Paket Kegiatan Fullboard Fasilitas Forum/POKJA PKP Provinsi Jawa Tengah	54.000.000	0	
3	Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan		415.000.000		
	a.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64.800.000	0	
	b.	Konsultan Individual Pedoman Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	66.000.000	Sudah Kontrak Progres Fisik 27.27%	Tgl Kontrak 1 Februari 2019

TOTAL: 6 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 6 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERTANAHAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	METODE	PROGRES LELANG	TANGGAL
1	Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	430.000.000			
	a. Jasa Konsultasi Pembuatan Aplikasi/Program Persiapan Pengadaan Tanah	80.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak	12 Maret 2019 s.d. 12 Mei 2019
2	Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	430.000.000			
	a. Paket Fullboard Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah dilaksanakan	24 April s.d. 25 April 2019

TOTAL: 2 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 2 Paket

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	PROGRES LELANG	TANGGAL
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	3.970.000.000		
a.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Belum dilaksanakan	
b.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Belum dilaksanakan	
c.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000	Belum dilaksanakan	
2	Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	473.000.000		
a.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	48.600.000	Belum dilaksanakan	

TOTAL: 4 Paket

TERLAKSANA/TERKONTRAK: 0 Paket

BELUM DILAKSANAKAN/TERKONTRAK: 4 Paket


APBN

WBRI




SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

PAGU Rp 94.984.764.000,-



SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN

PAGU Rp 275.543.000.000,-



KEGIATAN DENGAN DEVIASI FISIK NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	PENYEBAB	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	RENCANA TINDAK LANJUT KEDEPAN
1	SEKRETARIAT			TIDAK ADA	
2	BIDANG PERUMAHAN			TIDAK ADA	
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN			TIDAK ADA	
4	BIDANG PERTANAHAN			TIDAK ADA	
5	BIDANG KETERPADUAN			TIDAK ADA	

KEGIATAN DENGAN DEVIASI KEU NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	PENYEBAB
1	SEKRETARIAT		
a	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	-1.61	Menyesuaikan dengan kebutuhan
b	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	-16.31	Realisasi sesuai dengan kebutuhan/tagihan
c	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	-10.23	Realisasi sesuai nilai kontrak
d	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	-15.39	Realisasi sesuai dengan kebutuhan
e	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	-5.00	1. Menyesuaikan kegiatan yg ada 2. Sudah ada rencana event kegiatan
f	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	-3.39	Adanya penurunan harga BBM/liter

KEGIATAN DENGAN DEVIASI KEU NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	PENYEBAB
h	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	-6.50	1. Sedang dalam proses penagihan (PC/Laptop) 2. Dilakukan install software dan pendistribusian
i	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	-3.77	Sisa lelang
j	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	-16.59	Menyesuaikan dengan adanya kursus/pelatihan
k	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	-3.00	
l	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	-12.06	1. Narasumber dari lingkungan Disperakim sehingga tidak dapat dibayarkan. 2. Perjalanan luar daerah blm dapat dipergunakan
2	BIDANG PERUMAHAN		
a	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	-0.42	
b	Kegiatan Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	-0.08	

KEGIATAN DENGAN DEVIASI KEU NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	PENYEBAB
c	Kegiatan Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya	-10.16	
d	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	-4.35	
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN		
a	Kegiatan Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh	-9.66	Makan minum rakor baru bisa dibayarkan bulan April
b	Kegiatan Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	-5.88	Efisiensi anggaran
c	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	-15.23	1. Hotel belum terbayarkan (dalam proses SPJ) senilai Rp 48 Juta. 2. Bus belum terbayarkan (dalam proses SPJ) senilai 6 juta 3. Pembayaran PPHP menunggu panjar

KEGIATAN DENGAN DEVIASI KEU NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	KETERANGAN
4	BIDANG PERTANAHAN		
a	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	-0.03	Pengembalian sppd (tiket pesawat)
b	Kegiatan Penanganan Permasalahan Pertanahan	-4.17	Sppd blm dibayarkan
5	BIDANG KETERPADUAN		
a	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-0.78	Pembayaran konsultan dilakukan di belakang
b	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-0.84	Perubahan jadwal rakor sehingga berpengaruh pada pembayaran honor

PENEKANAN APBD

1. Peminjaman mobil sekarang menggunakan surat pemberitahuan.
2. Sehubungan dengan banyaknya hari libur di bulan Mei, agar bidang-bidang mengajukan TU Nihil paling lambat tanggal 24 Mei 2019.
3. Jumlah pegawai yang dipotong TPP nya pada bulan April 2019 = 3 orang dengan alasan tidak masuk kerja tanpa alasan sah dan tidak memenuhi jam kerja tanpa alasan sah per 7,5 jam
4. Sebagaimana Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah No. 027/0007970 tanggal 11 April 2019 perihal SE Implementasi Penggunaan Aplikasi Non Tendering. Agar bidang-bidang melakukan inputting kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola maupun penunjukkan langsung dan pengadaan langsung melalui alamat lpse.jatengprov.go.id
5. Hari Jumat Tanggal 17 Mei akan diadakan pengajian bersama di Lt. 3 Kantor Disperakim
6. Adanya Surat Edaran No. 980/90010062 tentang Pedoman Perhitungan dan Tunjangan PNS/CPNS, P3K, Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jateng TA 2020.



Terima Kasih

RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD TA. 2019

Status : AKHIR MARET 2019



Kamis, 4 April 2019




DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

OUTLINE PAPARAN

- ▶ PROGRES PELAKSANAAN
- ▶ PENGADAAN BARANG DAN JASA
- ▶ KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF
- ▶ PENEKANAN APBD
- ▶ INFORMASI KEPEGAWAIAN

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2019

NO	BELANJA	PAGU	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.782.288.000	40,2%
2	BELANJA LANGSUNG	22.000.000.000	59,8%
	TOTAL	36.782.288.000	100,0%



■ BELANJA LANGSUNG ■ BELANJA TIDAK LANGSUNG

PAGU ANGGARAN PER BIDANG TA. 2019

PAGU DINAS Rp. 22.000.000.000,00



NO	BIDANG/BALAI	PAGU	%
1	SEKRETARIAT	6,565,000,000	29.84
2	PERUMAHAN	6,510,000,000	29.59
3	KETERPADUAN	1,895,000,000	8.61
4	KAW PERMUKIMAN	5,165,000,000	23.48
5	PERTANAHAN	1,865,000,000	8.48
TOTAL		22,000,000,000	100.00

**PROGRES PELAKSANAAN
S.D AKHIR MARET 2019
(status 4 April 2019)**

PROGRES DINAS PERAKIM




PROGRES SEKRETARIAT

PAGU Rp 6,565,000,000 (29.84%)




PROGRES BIDANG PERUMAHAN

PAGU Rp 6,510,000,000 (29.59%)



PROGRES BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

PAGU Rp 5,165,000,000,00 (23.48%)



PROGRES BIDANG PERTANAHAN

PAGU Rp 1,865,000,000,00 (8.48%)

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00


0,00

PERTANAHAN	MAR	APR
TARGET FISIK	15,21	24,73
REAL FISIK	15,86	
DEV. FISIK	0,65	
TARGET KEU	15,21	24,73
REAL KEU	15,86	
DEV KEU	0,65	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
R. FIS	1,36	7,11	15,86									
R. KEU	0,00	7,11	15,86									
T. FIS	1,36	6,01	15,21	24,73	32,86	39,71	56,14	66,83	82,15	91,35	99,20	100,0
T. KEU	1,36	6,01	15,21	24,73	32,86	39,71	56,14	66,83	82,15	91,35	99,20	100,0

PROGRES BIDANG KETERPADUAN

PAGU Rp 1,895,000,000,00 (8.61%)



PENGADAAN BARANG DAN JASA

REKAP PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	BIDANG	SWAKELOLA		PEJABAT PENGADAAN		ULP		TOTAL JMLH PAKET	TOTAL PAGU PAKET
		Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET		
1	SEKRETARIAT	4.641.392.000	31	789.811.000	10	1.133.256.319	3	44	6.565.000.000
2	PERUMAHAN	2.650.000.000	45	3.205.000.000	26	655.000.000	1	72	6.510.000.000
3	KETERPADUAN	939.810.000	35	561.200.000	9	394.000.000	2	44	1.895.000.000
4	KAWASAN PERMUKIMAN	1.656.400.000	42	198.600.000	4	3.310.000.000	7	54	5.165.000.000
5	PERTANAHAN	1.731.000.000	6	134.000.000	2	-	-	8	1.865.000.000
JUMLAH			159		51		13	209	22.000.000.000

STATUS AKHIR MARET 2019

PAKET ULP

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME			PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG
SEKRETARIAT									
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor	1	Pkt	Rp.	281.172.222	Jasa lainnya	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 28 Februari
		Pengadaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	1	Pkt	Rp.	352.084.097	Jasa lainnya	Lelang	Sudah terkontrak tanggal 28 Februari
2	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Genset	1	Pkt	Rp.	500.000.000	Barang	Lelang	Schedule Dilaksanakan Bulan Juni
TOTAL			3	Pkt	Rp.	1.133.256.319			
BIDANG PERUMAHAN									
3	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSU-nya	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1	pkt	Rp.	655.000.000	Konsultansi	Seleksi	Upload di Sistem LPSE (29 Maret 2019)
TOTAL			1	pkt	Rp.	655.000.000			

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME			PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG
BIDANG KETERPADUAN									
1	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	1	pkt	Rp.	130.000.000	Konsultansi	Seleksi	Dokumen sudah di Biro Adm Pengadaan Barang & Jasa Akan proses upload dokumen di LPSE (menunggu revisi metode pengadaan) (29 Maret 2019)
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Penyusunan Roadmap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Pertumbuhan Ekonomi	1	Pkt	Rp.	264.000.000	Konsultansi	Seleksi	Dokumen sudah di Biro Adm Pengadaan Barang & Jasa Akan proses upload dokumen di LPSE (menunggu revisi metode pengadaan) (29 Maret 2019)
TOTAL			2	Pkt	Rp.	394.000.000			

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME	PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE		PROGRES LELANG	
						1. LELANG UMUM; 2. SELEKSI UMUM; 3. SELEKSI SEDERHANA; 4. PENGADAAN LANGSUNG.			
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan: Pekerjaan Penyusunan Perencanaan (DED) Pemenang Lomba Hari Habitat (Pemenang 1, 2, 3, 4, 5, 6)	1	pkt	Rp.	160.000.000	Jasa Konsultansi	Seleksi	Masa sanggah hasil tender (26 Maret-1 April 2019)
2		Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi:	6	pkt	Rp.	3.150.000.000			
		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 1	1	pkt	Rp.	1.000.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
3		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 2	1	pkt	Rp.	750.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
4		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 3	1	pkt	Rp.	500.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
5		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 1	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
6		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 2	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
7		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 3	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
TOTAL			7	pkt	Rp.	3.310.000.000			
BIDANG PERTANAHAN									
NIHIL									

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERUMAHAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN		ANGGARAN	METODE	PROGRES LELANG	TANGGAL
1	Kegiatan Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan		100.000.000			
	1.	Pedoman Umum Penyelenggaraan Rumah Susun dan Rumah Sederhana Sehat Provinsi Jawa Tengah	100.000.000	Pengadaan Langsung	sudah kontrak	27 Maret 2019
	2.	Sosialisasi Bidang Perumahan	43.200.000	Pengadaan Langsung	sudah kontrak	27 Maret 2019
	3.	Workshop Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan	27.000.000	Pengadaan Langsung	belum lelang	rencana kontrak bulan Oktober 2019
	4	Administrasi Belanja Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis	34.100.000	Penunjukan Langsung	REVISI PAKET MENJADI SWAKELOLA	
1	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan		21.600.000			
	1	Workshop Penyusunan Umum Rumah Terdampak Bencana	21.600.000	Pengadaan Langsung	belum lelang	rencana kontrak bulan september 2019
	2	Administrasi Belanja Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis	34.100.000	Penunjukan Langsung	REVISI PAKET MENJADI SWAKELOLA	

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG KETERPADUAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN		ANGGARAN	METODE	PROGRES LELANG	TANGGAL
1	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		800.000.000			
	a.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	59.400.000	Pengadaan Langsung	Kontrak & 100% terlaksana	Tgl Kontrak 12 Maret 2019 Tgl Pelaksanaan 14-15 Maret 2019
	b.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000	Pengadaan Langsung	0	
	c.	Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	95.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Kontrak Progres Fisik 18,18%	Tgl Kontrak 1 Februari 2019
	d.	Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	66.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Kontrak Progres Fisik 11,11%	Tgl Kontrak 4 Maret 2019
	e.	Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Kontrak Progres Fisik 25%	Tgl Kontrak 4 Maret 2019
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		680.000.000			
	a.	Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan	48.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Kontrak Progres Fisik 12,50%	Tgl Kontrak 4 Maret 2019
	b.	Paket Kegiatan Fullboard Fasilitas Forum/POKJA PKP Provinsi Jawa Tengah	54.000.000	Pengadaan Langsung	0	
3	Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan		415.000.000			
	a.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64.800.000	Pengadaan Langsung	0	
	b.	Konsultan Individual Pedoman Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	66.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Kontrak Progres Fisik 18,18%	Tgl Kontrak 1 Februari 2019

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG PERTANAHAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	METODE	PROGRES LELANG	TANGGAL
1	Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	430.000.000			
	a. Jasa Konsultasi Pembuatan Aplikasi/Program Persiapan Pengadaan Tanah	80.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak	12 Maret 2019 s.d. 12 Mei 2019
2	Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	430.000.000			
	a. Paket Fullboard Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Belum dilaksanakan (April 2019)	

PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN	METODE	PROGRES LELANG	TANGGAL
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	3.970.000.000			
	a. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Belum dilaksanakan	
	b. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Belum dilaksanakan	
	c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000	Pengadaan Langsung	Belum dilaksanakan	
2	Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	473.000.000			
	a. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	48.600.000	Pengadaan Langsung	Belum dilaksanakan	


APBN

WBRI




SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

PAGU Rp 70.279.337.000,-



SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN
PAGU Rp 70.279.337.000,-



KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF

NO	BIDANG/ KEGIATAN	DEVIASI	PENYEBAB	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	RENCANA TINDAK LANJUT KEDEPAN
1	SEKRETARIAT (1 kegiatan)				
	1. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	-14,70	Harga standar buku dibatasi maksimal Rp. 200.000,- (per buku) sedangkan harga buku yang dibutuhkan di atas standar tsb.	Inventarisasi buku dg standar harga tsb.	Menghimpun masukan dr Bidang & Sekretariat terkait kebutuhan buku.
2	BIDANG PERUMAHAN	TIDAK ADA			
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	TIDAK ADA			
4	BIDANG PERTANAHAN	TIDAK ADA			
5	BIDANG KETERPADUAN	TIDAK ADA			

PENEKANAN APBD

- 1. Realisasi Keuangan tidak sesuai target, disebabkan oleh:**
 - **BPP belum optimal dalam pengajuan TU;**
 - **Terdapat pergantian personil BPP.**
- 2. Proses input e-planning.jatengprov.go.id sampai dengan hari Selasa tanggal 2 April 2019, seluruh bidang telah selesai melakukan input usulan program dan kegiatan TA 2020, yaitu 6 program dan 29 kegiatan**
- 3. Akan dilaksanakan verifikasi bersama.**
- 4. Sesuai surat dari Bappeda, untuk setiap Triwulan untuk menyampaikan kegiatan berbasis pemetaan berupa peta dasar dengan menggunakan program minimal GIS 10 dengan penentuan Georeferencing-System WGS 1984 UTM Zone 49S untuk memudahkan dalam mensinergikan peta tematik antar sektor. Laporan dalam bentuk peta memuat substansi:**
 - **Plotting lokasi kegiatan dalam bentuk poin, line, atau polygon**
 - **Memuat informasi/data terkait progres pengadaan barang/jasa, kemajuan fisik dan keuangan dalam bentuk tabulasi/foto progres kegiatan di lapangan**

Untuk itu agar Bidang Perumahan menyiapkan data RTLH dan Bidang Kawasan menyiapkan data Kawasan Kumuh berbasis pemetaan.

PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TERDAMPAK DAN RESIKO BENCANA DI 8 KABUPATEN

Tahun 2019, kegiatan di Desa Padangjaya, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap yang semula merupakan salahsatu lokasi calon penerima bantuan, batal dilaksanakan karena telah dibangun sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, sehingga ditarik dari BPBD Kab. Cilacap dan oleh Inspektorat Prov. Jateng dinyatakan dibatalkan.

INFORMASI KEPEGAWAIAN

1. PROFIL PEGAWAI

- a. Jumlah pegawai per 1 April = 93 orang
- b. Rekap presensi PNS bulan Pebruari 2019, terlampir
- c. Jumlah pegawai pensiun:
 - Bulan April 1 orang an. Pudjiati
 - Bulan Agustus 1 orang a.n. Sri Sugiarti
 - Bulan Oktober 1 orang a.n. Supilah
 - Bulan November 1 orang a.n. Maimanah
- d. Jumlah pegawai yang cuti bersalin = 1 orang (Marsya Paramita)
- e. Jumlah pegawai Tugas belajar April = 1 orang (Retno Rafia)
- f. Jumlah pegawai yang dipotong TPP nya pada bulan Maret 2019 = 11 orang dengan alasan tidak masuk kerja tanpa alasan sah, tidak memenuhi jam kerja tanpa alasan sah per 7,5 jam, dan hukuman disiplin

2. PELAPORAN LHKPN

Status Pelaporan LHKPN s/d 31 Maret = 100% (18 orang)

Dengan rincian sebagai berikut :

- Proses verifikasi = 1 orang
- Terverifikasi lengkap = 3 orang
- Diumumkan lengkap = 4 orang
- Perlu perbaikan = 6 orang
- Sudah diperbaiki = 4 orang



Terima Kasih

RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD TA. 2019

Status : Februari 2019




Jumat, 8 Maret 2019



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2019

NO	BELANJA	PAGU	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.782.288.000	40,2%
2	BELANJA LANGSUNG	22.000.000.000	59,8%
	TOTAL	36.782.288.000	100,0%



■ BELANJA LANGSUNG ■ BELANJA TIDAK LANGSUNG

PAGU ANGGARAN PER BIDANG TA. 2019


PAGU DINAS Rp. 22.000.000.000,00



NO	BIDANG/BALAI	PAGU	%
1	SEKRETARIAT	6,565,000,000	29.84
2	PERUMAHAN	6,510,000,000	29.59
3	KETERPADUAN	1,895,000,000	8.61
4	KAW PERMUKIMAN	5,165,000,000	23.48
5	PERTANAHAN	1,865,000,000	8.48
TOTAL		22,000,000,000	100.00


REALISASI DINAS – Status Februari 2019

PAGU DINAS Rp. 22.000.000.000,00




SEKRETARIAT

PAGU Rp 6,565,000,000 (29.84%)




PERUMAHAN

PAGU Rp 6,510,000,000 (29.59%)




KETERPADUAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAGU Rp 1,895,000,000,00 (8.61%)




KAWASAN PERMUKIMAN

PAGU Rp 5,165,000,000,00 (23.48%)



PERTANAHAN

PAGU Rp 1,865,000,000,00 (8.48%)



KEGIATAN- KEGIATAN DENGAN DEV. FISIK NEGATIF

No.	Bidang	Kegiatan	Dev. Fisik
1.	Sekretariat (1)	Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	-0.75
2.	Perumahan (2)	1) Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan PSU-nya	-2.44
		2) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	-0.44
3.	Kaw. Permukiman	NIHIL	
4.	Keterpaduan PKPP	NIHIL	
5.	Pertanahan	NIHIL	

REKAP PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	BIDANG	SWAKELOLA		DINAS		ULP		TOTAL JMLH PAKET	TOTAL PAGU PAKET
		Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET	Rp	JML PAKET		
1	SEKRETARIAT	4.641.392.000	31	789.811.000	10	1.133.256.319	3	44	6.565.000.000
2	PERUMAHAN	2.650.000.000	45	3.205.000.000	26	655.000.000	1	72	6.510.000.000
3	KETERPADUAN	939.810.000	35	561.200.000	9	394.000.000	2	44	1.895.000.000
4	KAWASAN PERMUKIMAN	1.656.400.000	42	198.600.000	4	3.310.000.000	7	54	5.165.000.000
5	PERTANAHAN	1.731.000.000	6	134.000.000	2	-	-	8	1.865.000.000
JUMLAH			159		51		13	209	22.000.000.000

STATUS AKHIR FEBRUARI 2019

PAKET ULP – SEKRETARIAT

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME		PAGU		JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor	1	Pkt	Rp.	281.172.222	Jasa lainnya	Lelang	Sudah Terkontrak
		Pengadaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	1	Pkt	Rp.	352.084.097	Jasa lainnya	Lelang	
2	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Genset	1	Pkt	Rp.	500.000.000	Barang	Lelang	Schedule Dilaksanakan Bulan Juni
	TOTAL		3	Pkt	Rp.	1.133.256.319			

BIDANG PERUMAHAN

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.		PAGU		JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG
1	Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSU-nya	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1	pkt	Rp.	655.000.000	Konsultansi	Seleksi	Proses Persiapan Lelang
		TOTAL	1	pkt	Rp.	655.000.000			

BIDANG KETERPADUAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME	PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG	
	Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	1 pkt	Rp. 130.000.000	Konsultansi	Seleksi	Proses Persiapan Lelang	
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Penyusunan Roadmap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Pertumbuhan Ekonomi	1 Pkt	Rp. 264.000.000	Konsultansi	Seleksi	Proses Persiapan Lelang	
		TOTAL	2 Pkt	Rp. 394.000.000				

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME		PAGU		JENIS PENGADAAN	METODE	PROGRES LELANG
								1. LELANG UMUM; 2. SELEKSI UMUM; 3. SELEKSI SEDERHANA; 4. PENGADAAN LANGSUNG.	
1	Peningkatan Lualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan: Pekerjaan Penyusunan Perencanaan (DED) Pemenang Lomba Hari Habitat (Pemenang 1, 2, 3, 4, 5, 6)	1	pkt	Rp.	160.000.000	Jasa Konsultansi	Seleksi	Pra-kualifikasi (26 Februari 2019)
2		Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi:	6	pkt	Rp.	3.150.000.000			
		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 1	1	pkt	Rp.	1.000.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
3		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 2	1	pkt	Rp.	750.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
4		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara 3	1	pkt	Rp.	500.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
5		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 1	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
6		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 2	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
7		Hadiah Lomba Peringatan Hari Habitat Juara Harapan 3	1	pkt	Rp.	300.000.000	Konstruksi	Lelang	Proses Persiapan Lelang
TOTAL			7	pkt	Rp.	3.310.000.000			

BIDANG PERTANAHAN

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	VOLUME	PAGU	JENIS PENGADAAN	METODE	PERSIAPAN	LELANG	KONTRAK
						1. LELANG UMUM; 2. SELEKSI UMUM; 3. SELEKSI SEDERHANA; 4. PENGADAAN LANGSUNG.			

NIHIL

PENEKANAN APBD

1. Setiap bidang **HARUS MENGUMPULKAN** data **DIP (Daftar Informasi Publik)** untuk kelengkapan data pada PPID paling lambat **Senin, 11 Maret 2019** ke email PPID (ppiddisperakim@gmail.com) **jam 10.00**
2. Proses Inputting usulan kegiatan TA 2020 untuk e-planning Renja PD TA 2020 mulai tanggal **4-14 Maret 2019** di <https://eplanning.jatengprov.go.id/> (username dan password bisa menghubungi program)


APBN

WBRI




SNVT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

PAGU Rp 70.279.337.000,-



SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN

PAGU Rp 275.543.000.000,-





Terima Kasih